

长沙市住房和城乡建设局文件

长住建发〔2022〕7号

长沙市住房和城乡建设局 关于下达《长沙市 2022 年市政基础设施项目 计划》的通知

各区县（市）人民政府，各有关单位：

为全面落实“三高四新”战略定位和使命任务，践行强省会战略，经市人民政府同意，现将《长沙市 2022 年市政基础设施项目计划》印发给你们（以下称《计划》），并将有关事项通知如下：

一、总体情况

2022 年全市市政基础设施项目共 638 个（其中续建项目 344 个、新建项目 294 个），预计项目总投资 3004.98 亿元（其中续建项目 1995.05 亿元、新建项目 1009.93 亿元），2022 年年度预

计投资 565.90 亿元(其中续建项目 388.65 亿元、新建项目 177.25 亿元,含储备目录项目)。其中:

(一)市本级项目共 163 个(续建项目 95 个、新建项目 68 个),预计总投资 1638.41 亿元,年度预计投资 255.82 亿元;

(二)区县级(6 区及长沙县)项目共 247 个(续建项目 136 个、新建项目 111 个),预计总投资 494.39 亿元,年度预计投资 161.07 亿元;

(三)园区级(湖南湘江新区、长沙高新区、长沙经开区)项目共 148 个(续建项目 71 个、新建项目 77 个),预计总投资 756.76 亿元,年度预计投资 88.58 亿元;

(四)浏阳市及宁乡市项目共 80 个(续建项目 42 个、新建项目 38 个),预计总投资 115.42 亿元,年度预计投资 60.43 亿元。

储备目录中预备项目共 251 个,其中市本级项目 51 个、区县级项目(6 区及长沙县)92 个、园区级(湖南湘江新区、长沙高新区、长沙经开区)项目 59 个、浏阳市及宁乡市项目 49 个。前期研究项目共 106 个,其中市本级项目 59 个、区县级项目(6 区及长沙县)14 个、园区级(湖南湘江新区、长沙高新区、长沙经开区)项目 32 个、浏阳市及宁乡市项目 1 个。

二、有关说明

(一)《计划》按照市委市政府工作部署及长沙市政府投资建设项目管理有关规定明确的项目性质、统筹范围及“两级政府、两级建设”相关要求编制,其中 6 区 1 县及国家级

园区范围内全部市政项目由长沙市统筹；宁乡市和浏阳市市政项目仅列入长沙市总体计划，计划调度及考核仍由两市按照现行体制自行组织开展。

（二）《计划》作为各级住建部门统筹调度及项目前期工作开展依据。《计划》实施过程中，如市政府有调整批示，则相应调整。

（三）按照《政府投资条例》（国务院令第712号）及《长沙市政府投资建设项目管理办法》（长政发〔2020〕5号）相关规定，将可研暂未批准、资金暂未落实、相关手续未办理到位的新建项目编入《计划》储备目录；储备目录中的项目待条件成熟并满足《政府投资条例》相关要求后，即可自动调整进入《计划》。

（四）《计划》中的续建项目是指2021年及以前已开工，需在2022年继续推进实施的项目；新建项目是指在2022年新开工建设的项目。上述项目将由发改部门根据全市经济社会发展需要统筹列入全市重大项目投资计划，原则上未列入续建和新建的项目不得进入我市2022年重大项目投资计划；预备项目是指在2022年开展前期工作并至少完成可研批复的项目；前期研究项目是指在2022年完成方案设计审查的项目。

（五）《计划》所列项目投资额为预估值，不作为投资控制依据。

三、工作要求

（一）压实责任。各区县（市）人民政府、各项目建设单

位要根据计划安排，进一步细化工作任务、严格落实责任，确保按质按量完成全年计划目标。

（二）加强调度。根据《长沙市政府投资建设项目管理办法》有关规定，建立健全分级统筹调度机制，市、区县（市）、园区住建部门分工负责各自权属范围内市政项目统筹调度，由市住建部门负责归口管理。各项目单位按照市住建局工作安排，加强项目进度跟踪，按月将项目进展及存在问题统计并上报市住建局。

（三）做好服务。发改、自然资源和规划、生态环境、住房城乡建设、水利、征拆等相关部门要进一步提高项目服务意识、加强项目要素保障、优化项目实施环境，切实推进《计划》实施。

附件：

- 1、《长沙市 2022 年市政基础设施项目建设计划》；
- 2、《长沙市 2022 年市政基础设施项目储备目录》。

长沙市住房和城乡建设局

2022年2月23日

附件 1:

长沙市 2022 年市政基础设施项目建设计划

序号	建设单位	项目名称	建设性质	总体建设内容	起止年限	预估总投资(万元)	预估 2022 年年度投资(万元)	资金来源	2022 年主要建设内容	开工/竣工月份	备注
一、市本级项目											
1.1 长沙市城发集团项目											
1.1.1 集团本部项目											
1	长沙城投机场迁建投资开发有限公司	新开铺路两厢片区改造及基础设施建设工程项目	续建	北至黑石路,南至万家丽路,东至新开铺路,西至京广铁路,主要为片区拆迁和改造、土地平整、道路工程、排水工程等及相应的市政基础配套设施	2015-2023	1295801	85000	业主自筹	完成异地建设的配套道路等项目建设,并根据征拆进度拨付征拆款及 5712 厂征收补偿款		
2	长沙市水利建设投资管理有限公司	西龙路及配套排水工程	续建	万家丽路至京港澳高速西辅道,全长 2.83 公里,路幅宽 46 米,城市主干道;新建西龙路扩容高排涵,包括上游接口、下游出江口、污水干管工程	2019-2023	116319	20000	业主自筹+财政	完成路基土方工程(拆迁影响段除外)		
3	长沙市水利建设投资管理有限公司	鸭子铺路	续建	东二环到万家丽路,全长 0.8 公里,路幅宽 46 米,城市主干道	2021-2022	9109	9000	业主自筹(含专项债资金)	完成建设	9 月	

序号	建设单位	项目名称	建设性质	总体建设内容	起止年限	预估总投资(万元)	预估2022年年度投资(万元)	资金来源	2022年主要建设内容	开工/竣工月份	备注
4	长沙城投城乡开发有限公司	马栏山公园(II期)向阳路、月岛路10kv财富I回001#-020#杆线迁移项目	续建	包含土建和电气两部分。土建部分包括新建工作井、环网柜基础,人行道、绿化拆除和恢复,管沟及工作井、基础土方开挖,电力埋管,管沟回填砂。电气部分包括井盖板设置标识牌,箱变、电力线路部分,新建智能环网柜、箱变,新装箱变计量装置,敷设高、低压电缆,并且含新建信通设备与旧杆线拆除	2021-2022	900	800	业主自筹(含专项债资金)	完成建设	8月	
5	长沙城投机场迁建投资开发有限责任公司	暮坪湘江特大桥	续建	项目东起南部新城万家丽路与中意路交叉口以西800米,向西依次跨越京广铁路、规划一路、湘江大道、湘江、潇湘大道、观音湖路,终于坪塘大道以东768米。线路全长约4.416公里,桥梁全长约3.952公里,设计标准为一级公路兼顾城市道路功能	2021-2024	274107	49500	财政资金	部分主桥桩基、承台,及部分上部结构施工		
6	长沙市城投基础设施建设项目管理有限公司	新韶山南路(西湖路-昭山大道)	续建	控规定位为城市主干道预留快速路条件,连接韶山路和湘潭昭山大道,项目北起西湖路,南至昭山大道,涉及上跨既有沪昆高铁一处,设计时速每小时60公里,全长约6.7公里	2021-2024	196317	35000	市财政	完成村道改路、涵洞施工;完成部分桥梁下部结构及部分上部结构施工(除涉铁标以外);完成部分路基土石方		
7	长沙城投机场迁建投资开发有限责任公司	圭白路东延道路工程	续建	道路工程位于天心区牛角塘片区,地处绿心控制区范围,属市重点工程项目,道路西起中意路,沿线依次与杨梅路、松塘路、暮云大道和新梅南路平交,止于芙蓉南路。全长约2.45公里,路幅宽度36米,双向6车道,为城市主干路,设计速度为50公里/小时。一标段为中意路-暮云大道,长约0.98公里,二标段为暮云大道-芙蓉南路,长约1.47公里	2020-2024	48000	4000	业主自筹	一标段完成部分道路路基和排水工程。二标段调规入库后,启动前期工作		

序号	建设单位	项目名称	建设性质	总体建设内容	起止年限	预估总投资(万元)	预估2022年年度投资(万元)	资金来源	2022年主要建设内容	开工/竣工月份	备注
8	长沙城投机场迁建投资开发有限公司	中意路(新岭路-伊莱克斯大道)	续建	北起新岭路,南至伊莱克斯大道,道路全长 4.756 公里,规划路幅宽 46~60 米。其中新岭路~万家丽路规划路幅宽 60 米,万家丽路~伊莱克斯大道规划路幅宽 46 米,绿线宽 66 米,道路等级为城市主干道,双向 8 车道设计,设计时速为 60 公里/小时。综合管廊长度约为 4.757 公里	2018-2023	202112	13000	业主自筹	一标段:完成新岭路-圭白路段道路市政管理职能移交 二标段:完成扫尾部分及剩余其他附属工程 三标段:完成黎塘路-伊莱克斯大道综合管廊主体及部分道路路基、排水工程		
9	长沙城投机场迁建投资开发有限公司	暮云大道(万家丽-圭白路)	续建	城市次干道,长 0.6 公里,包括道路工程,交通设施工程、给排水工程、电力埋管敷设、绿化景观、照明设施等	2021-2024	7864	3000	业主自筹	完成部分建设		
10	长沙北城发展有限公司	自安路(沙坪路-前塘路)	续建	该道路为集聚区的配套道路项目,南起沙坪路,北至前塘路,全长约 1500 米,宽 36 米,为城市主干道	2021-2022	17170	5000	业主自筹(含专项债资金)	完成建设	6 月	
11	长沙北城发展有限公司	广胜路(前塘路-青竹湖路)	续建	该道路为集聚区的配套道路项目,起于前建路,止于青竹湖路,主干道,长 1.318 公里,宽 36 米	2021-2022	13482	5500	业主自筹(含专项债资金)	完成建设	6 月	

序号	建设单位	项目名称	建设性质	总体建设内容	起止年限	预估总投资(万元)	预估2022年年度投资(万元)	资金来源	2022年主要建设内容	开工/竣工月份	备注
12	长沙北城发展有限公司	龙杉路 (广胜路-荷莲路)	续建	该道路为集聚区的配套道路项目,起于广胜路,止于荷莲路,次干路,长570米,宽26米	2021-2022	4408	3000	业主自筹	完成建设	12月	
13	长沙北城发展有限公司	钟石路 (沙坪路-前塘路)	续建	该道路为集聚区的配套道路项目,起于沙坪路,止于前塘路,次干路,长922米,宽26米	2021-2022	8717	3000	业主自筹 (含专项债资金)	完成建设	5月	
14	长沙北城发展有限公司	竹塘路 (芋坡路-大安路)	续建	该道路为集聚区的配套道路项目,起于圩坡路,止于大安路,支路,长742米,宽14米	2021-2022	3291	700	业主自筹	完成建设	4月	
15	长沙北城发展有限公司	棒冲路 (钟石路-长青路)	续建	该道路为集聚区的配套道路项目,城市支路,钟石路-长青路,长1260米,宽24米	2021-2022	6489	4213	业主自筹	完成建设	6月	
16	长沙市城投基础设施建设项目管理有限公司	红旗路 (战备路-绕城高速) 道路工程	续建	北起战备路,南至绕城高速,长3.93公里,路幅宽度为60米,城市主干道,其中一期为红星大市场至绕城高速地面道路,二期为红星大市场至战备路地面道路。主线高架桥长3094米,双向6车道,设计速度为60公里/小时	2018-2022	153849	1000	市财政	完成扫尾并推进验收移交工作	3月	

序号	建设单位	项目名称	建设性质	总体建设内容	起止年限	预估总投资(万元)	预估2022年年度投资(万元)	资金来源	2022年主要建设内容	开工/竣工月份	备注
17	长沙市城投基础设施建设项目管理有限公司	湘雅路过江通道工程	续建	西起岳华路，东接芙蓉中路，全长约4.18公里，包含隧道及地面道路两部分。隧道定位为城市主干道，其中过江段为双向六车道，分匝道后为双向四车道，匝道为单向单车道	2019-2023	532780	79200	市财政	1.盾构施工：2月底北线贯通；12月底南线掘进完成80% 2.河西明挖段：主体结构完成70% 3.河东明挖段：主体结构完成70%		
18	长沙城投铁路站场迁建开发有限公司	精英路（潘家坪路—支路一）	续建	道路起止范围北起潘家坪路，南至支路一，规划为城市支路，道路全长约1200米，路幅宽为20米，设计时速30公里/小时，其中旺龙路至支路一段约750米已完成建设，潘家坪路至旺龙路450米段尚未建设	2014-2022	45567	1500	自筹	完成潘家坪路-旺龙路段（450米）全部工程建设	12月	
19	长沙城发光伏科技有限公司	城发光伏公司新建分布式光伏电站项目	新建	包括长沙黄花机场光伏车棚一体化项目（约4.37兆瓦）、长沙晓光汽车模具有限公司屋顶分布式光伏电站项目（约6兆瓦）	2022-2022	3898	3898	业主自筹	完成建设	2月	
20	长沙北城发展有限公司	荷莲路（青竹湖路-大安路）	新建	该道路为集聚区的配套道路项目，起于青竹湖路，止于大安路，次干路，长约1.049公里，宽24米	2022-2023	5800	4500	业主自筹	完成部分路基建设	3月	

序号	建设单位	项目名称	建设性质	总体建设内容	起止年限	预估总投资(万元)	预估2022年年度投资(万元)	资金来源	2022年主要建设内容	开工/竣工月份	备注
21	长沙北城发展有限公司	大安路(荷莲路-长青路)	新建	该道路为集聚区的配套道路项目,起于荷莲路,止于长青路,主干路,长约1.914公里,宽36米	2022-2023	19229	8459	业主自筹(含专项债资金)	完成部分路基建设	8月	
22	长沙北城发展有限公司	钟石路(青竹湖路-大安路)	新建	该道路为集聚区的配套道路项目,起于青竹湖路,止于大安路,次干路,长约1490米,宽26米	2022-2023	12353	3602	业主自筹(含专项债资金)	完成部分路基建设	9月	
23	长沙北城发展有限公司	金钟路(前塘路-长青路)	新建	该道路为集聚区的配套道路项目,前塘路-长青路,长约2000米,宽18米,城市支路	2022-2023	8537	3165	业主自筹(含专项债资金)	完成部分路基建设	9月	
24	长沙北城发展有限公司	白沙河整治及景观	新建	该道路为集聚区的配套基础设施及环境整治项目,全长约2.163公里,河沟宽5-20米,集雨面积4.79公里 ² ,IV级水利工程	2022-2023	19041	8884	业主自筹(含专项债资金)	完成部分土方工程	9月	
1.1.2 高铁会展片区项目											
25	长沙至茂地产有限公司	长沙会展新城公交综合体项目	续建	位于金桂路和香木路西北面,计容建筑面积37075平方米	2020-2024	66397	27000	业主自筹	塔楼结构完成至16层		
26	长沙城投国际会展中心投资开发有限责任公司	湘府东路(浏阳河-黄兴大道,含湘府路浏阳河大桥)	续建	西起浏阳河西,东至黄兴大道,长约5493米,宽100米,城市快速路,采用主线高架桥+辅道的快速化设计	2020-2025	302501	40000	业主自筹	完成湘府东路跨浏阳河大桥的桥梁合拢,浏阳河-黄兴大道段启动建设		

序号	建设单位	项目名称	建设性质	总体建设内容	起止年限	预估总投资(万元)	预估2022年年度投资(万元)	资金来源	2022年主要建设内容	开工/竣工月份	备注
27	长沙城投国际会展中心投资开发有限责任公司	黄江大道(滨河东路-东六线)	续建	西起滨河东路, 东至东六线, 长约4989米, 路幅宽46米, 城市主干道	2017-2022	78223	6000	业主自筹	完成建设		
28	长沙城投国际会展中心投资开发有限责任公司	会展核心区金桂路、香樟东路及中轴大道新建旁侧绿带建设工程	续建	新建劳动东南侧局部段、中轴大道南侧绿带、香樟东路、金桂路局部路段4条旁侧绿带	2020-2023	10348	6138	业主自筹	完成已交地部分建设		
29	长沙城投国际会展中心投资开发有限责任公司	敢胜垵防洪堤整治工程(湘府东路-香樟东路、劳动东路-榨山港口段)	续建	南起湘府东路, 北至榨山港, 包括湘府东路至香樟东路、劳动东路至榨山港两段, 长约5.9公里	2018-2023	88693	1000	业主自筹	完成主堤身建设, 剩余部分与景观同期施工		
30	长沙城投国际会展中心投资开发有限责任公司	敢胜垵防洪堤整治工程(榨山港口-王山)	续建	榨山港浏阳河口至王山, 长约6.7公里	2019-2023	45726	400	业主自筹	完成建设(除东六线-东八线基本农田影响范围外)		
31	长沙城投国际会展中心投资开发有限责任公司	片区高压电力杆线迁改项目(220KV星树线和星林线III回)	续建	220KV星树线III回长度约6千米, 铁塔18座; 220KV星林线III回长度约6千米, 铁塔22座	2021-2022	28529	28529	业主自筹	完成建设	9月	

序号	建设单位	项目名称	建设性质	总体建设内容	起止年限	预估总投资(万元)	预估2022年年度投资(万元)	资金来源	2022年主要建设内容	开工/竣工月份	备注
32	长沙城投国际会展中心投资开发有限公司	片区高压电力杆线迁改项目(35KV黄冶仙线)	续建	35KV黄冶线长度约10.4千米,铁塔12座,电杆71根	2020-2022	2423	2123	业主自筹	完成建设	9月	
33	长沙城投国际会展中心投资开发有限公司	金桂路跨浏阳河大桥	续建	南起劳动路交叉口以北,北接火焰路,长约1400米,其中浏阳河大桥主桥长约248米	2021-2023	47151	16000	业主自筹	完成部分上部结构,主桥下部结构		
34	长沙城投国际会展中心投资开发有限公司	国际交流区及周边配套道路项目	续建	1.松树山路(滨河东路-劳动东路)道路长1067米,路幅宽度18米。	2021-2022	30312	12000	业主自筹	松树山路、文浦路、安居路、都天庙路、教育路基本完成建设;金太路、箭道坪路完成主体工程建设	9月	
35			续建	2.文浦路(滨河东路-兴盛路)道路长517米,路幅宽度18米。							
36			续建	3.教育路(滨河路-敢胜路)道路长494米,路幅宽度18米。							
37			续建	4.安居路(滨河路-都天庙路)道路长260米,路幅宽度18米。							
38			续建	5.都天庙路(松树山路-高塘坪路)道路长806米,路幅宽度18米。							
39			续建	6.金太路(滨河东路-劳动东路)南起劳动东路,北至滨河东路,总长约900米,路幅宽18米,城市支路。							
40			续建	7.箭道坪路(含金箭路),北起劳动东路,南至金箭路。其中箭道坪路长750米,金箭路长150米,路幅宽度均为16米							

序号	建设单位	项目名称	建设性质	总体建设内容	起止年限	预估总投资(万元)	预估2022年年度投资(万元)	资金来源	2022年主要建设内容	开工/竣工月份	备注
41	长沙城投国际会展中心投资开发有限责任公司	高铁新城片区地铁消防站建设工程(暂定名)	续建	位于高铁新城片区会展路与香木路交叉口的西北角地块内,净用地面积为7612平方米	2021-2022	8673	6900	业主自筹	基本完成建设	12月	
42	长沙城投国际会展中心投资开发有限责任公司	清水塘路(金桂路-金太路)	新建	清水塘路(金桂路-金太路)道路长691米,路幅宽度36米	2022-2023	10384	3884	业主自筹	完成部分路基建设	9月	
1.1.3 先导集团项目											
43	长沙湘江新城投资有限公司	银松路	续建	北起银星路,南至银江路,长820米,宽18米,主要包括路基、路面、排水、中水、亮化、电力埋管、交通设施及人行道附属工程、海绵城市等	2021-2022	5830	530	开发收益返还	完成建设	9月	
44	长沙高铁西城建设投资有限公司	长沙高铁西城市政配套项目	续建	1、西高架匝道(郭亮路-站房):路幅宽12米,长度约3.2公里	2021-2025	51600	3000	望城区财政	启动与铁路合建节点控制工程,完成控制节点桥墩基础建设		
45	长沙高铁西城建设投资有限公司	长沙高铁西城马桥河路东组团市政配套项目	续建	1、祺瑞路(马桥河路-沿河东路):宽约30米,长度约570米	2021-2025	23000	8500	望城区财政	完成祺瑞路、祥瑞路、裕瑞路、金沿路、桐林坳路合规段路基及约40%路面建设		
46			续建	2、祥瑞路(马桥河路-沿河东路):宽约25米,长度约390米							
47			续建	3、裕瑞路(马桥河路-沿河东路):宽约20米,长度约380米							
48			续建	4、桐林坳路(裕瑞路-金沿路):宽约25米,长度约960米							
49			续建	5、金沿路(黄金大道-沿河东路):宽约20米,长度约540米							

序号	建设单位	项目名称	建设性质	总体建设内容	起止年限	预估总投资(万元)	预估2022年年度投资(万元)	资金来源	2022年主要建设内容	开工/竣工月份	备注
50	长沙高铁西城建设投资有限公司	长沙高铁西城涉铁市政配套项目	续建	1.金岭路(西高架南线-站前北路):路幅宽30米,长度约380米	2021-2024	29800	10000	望城区财政	与铁路建设进度同步		
51			续建	2.金山路(站前南路-站前北路):路幅宽30米,长度约350米							
52			续建	3.金河路(站前南路-站前北路):路幅宽30米,长度约380米							
53			续建	4.郭亮路(西高架南线-站前北路):路幅宽30米,长度约360米							
54	长沙中建国际高铁西产业城投资有限公司	长沙高铁西站产业新城一期项目市政综合配套工程(ppp项目)	续建	1.站前北路(金岭路—马桥河路)宽约42米,长度约2200米	2021-2025	200806	51700	业主自筹	站前北路:全段路面工程80%;附属工程70%;站前南路:根据建设时序暂不动工;东高架匝道:全段桩基工程80%,下部结构20%;沿河路:暂不启动建设		
55			续建	2.站前南路(站前东路-马桥河路)宽约50米,长度约1100米							
56			续建	3.东高架匝道(马桥河路-站房)宽约12米,长度约4200米							
57			续建	4.沿河路(望城大道-沿河东路)宽约28米,长约1540米							
58	长沙高铁西城建设投资有限公司	长沙高铁西站综合客运枢纽	续建	委托铁总建设部分:包含站前东西路(市政部分)宽约30米、长约1公里,铁路桥下市政停车场的机电及装饰、城市通廊的机电及装饰、东西高架落客车道、站前东西路(涉铁部分框架涵)、城市落客平台(站前北路-站房范围)等;片区自建部分:长途蓄车场,出租蓄车场等片区自建部分	2021-2025	101200	25000	望城区财政(含专项债)	1.委托铁总建设部分与铁路同步建设 2.自建部分完成初步设计		

序号	建设单位	项目名称	建设性质	总体建设内容	起止年限	预估总投资(万元)	预估2022年年度投资(万元)	资金来源	2022年主要建设内容	开工/竣工月份	备注
59	长沙中建国际高铁西产业城投资有限公司	长沙高铁西站基础设施与公共服务配套项目包(ppp项目)	续建	1.站前绿轴(含城市平台)祺瑞路以南区域面积约39260平方米 2.地下空间:地下停车场及通道等地下基础设施 3.黄金河北组团:黄金河田园生态管理用房占地面积约9300平方米	2021-2025	83600	16000	业主自筹	站前主轴及北广场配套停车场:视设计情况完成地下室工程70%;管理用房:完工		
60	长沙先导洋湖建设投资有限公司	洋湖公交首末站	续建	办公楼(含调度室、充电桩办公室、管理办公房及值班房、消防监控室等功能,视情况配置一定面积对外经营的当街商业铺面)、停车场等	2021-2023	5100	3000	业主自筹	完成主体及外装饰工程		
61	长沙先导洋湖建设投资有限公司	洋湖湿地景区水环境生态修复与水质改善综合治理工程(雅河段)	续建	本项目为洋湖湿地景区水环境生态修复与水质改善综合治理工程,占地约106.5公顷,主要内容包括水资源利用与分配、再生水厂尾水净化工程、雅河周边雨水排口改造、沉水植物种植、水体生态环境构建、附属配套设施	2021-2022	400	200	新区财政	完成建设	12月	
62	湖南先导洋湖再生水有限公司	洋湖再生水厂(三期)	续建	规模10万吨/日,建设内容主要包括预处理、生化处理、深度处理、污泥处理、紫外消毒等建构筑物,以及管网工程、绿化工程等	2021-2023	59000	14000	业主自筹	完成主体建设		
63	湖南先导洋湖再生水有限公司	洋湖再生水厂三期配套人工湿地项目(洋湖湿地公园科普基地项目)	续建	规模10万吨/日,建设内容主要包括潜流湿地,生物塘等,以及配套绿化景观工程	2021-2023	21300	18555	业主自筹	完成潜流湿地、生物塘工艺段施工		

序号	建设单位	项目名称	建设性质	总体建设内容	起止年限	预估总投资(万元)	预估2022年年度投资(万元)	资金来源	2022年主要建设内容	开工/竣工月份	备注
64	长沙先导城市建设投资有限公司	南三环绿带(靳江河-潇湘南大道东沿线段)	续建	原0-60米宽度已完成建设,本次建设范围为靳江河至坪塘大道剩余60-100米宽度,长约2200米,面积约8.7万平方米,建设内容主要包括:道路工程、绿化工程、景观工程、铺装工程、给排水工程、亮化工程、土石方工程等	2021-2023	5800	1800	新区财政、片区成本	除拆迁段外全部完成建设		
65	长沙市滨江新城建设开发有限责任公司	北津城路(银杉路-潇湘大道)	续建	银杉路-潇湘路段,长约546米,宽30米,城市次干道	2021-2022	2700	1900	开发收益返还	完成建设	10月	
66	长沙市滨江新城建设开发有限责任公司	三汊矶变10KV配套路由工程	续建	三汊矶变10KV配套路由工程: 1.银杉路电力埋管(银盆北路-北津城路),长度约850米,新建10KV电力埋管12孔 2.北津城路电力埋管(银杉路-滨江景观带),长度约600米,新建10KV电力埋管20孔	2021-2022	1000	200	新区财政	完成建设	9月	
67	长沙市滨江新城建设开发有限责任公司	滨江智慧交通建设(一期)	续建	项目范围北至福元路大桥,南至银盆岭大桥,东至湘江,西至银杉路,规划核心区域面积约3.6平方公里,建设停车诱导系统,停车共享平台,实现停车场数据对接	2020-2022	1100	260	新区财政	完成建设	3月	

序号	建设单位	项目名称	建设性质	总体建设内容	起止年限	预估总投资(万元)	预估2022年年度投资(万元)	资金来源	2022年主要建设内容	开工/竣工月份	备注
68	长沙市新河三角洲开发建设有限公司	谷山山体公园及岳麓区C05-B23/B24地块公共文化广场建设项目	续建	谷山山体公园位于银杉路与北津城路交汇处西北角，占地面积约35550.67平方米，拟完成山体修坡、山体支护、挡土墙、上山通道、绿化种植、给排水系统、夜间照明、弱电、配套设施等建设任务 公共文化广场项目位于北津城路与银杉路交汇处西南角，项目用地面积约9576米 ² ，包含山体修坡、山体支护、挡土墙、园林景观、植物种植、给排水系统、电气工程、弱电、配套设施等建设任务	2021-2022	1600	1500	业主自筹	完成建设	12月	
69	长沙先导洋湖建设投资有限公司	(电力630)洋湖莲山变电站配套工程	新建	十孔管道敷设3.5公里、高压电缆6根3.5公里	2022-2022	4157	4027	新区财政	完成建设	3月	
70	长沙先导洋湖建设投资有限公司	洋湖片区城市环境整治工程(一期、二期)二标	新建	洋湖片区重要干道及部分次干路、支路的道路综合品质提升	2022-2023	9000	5000	新区财政、片区成本	主干道提质基本完成	8月	
71	长沙先导洋湖建设投资有限公司	湘江新区规划档案中心景观工程	新建	对规划档案中心周边进行提质改造	2022-2022	1100	1100	新区财政	完成建设	12月	
72	长沙市滨江新城建设开发有限责任公司	双河路	新建	项目东起滨江景观道，西至银杉路，全长946.5米，设计路幅宽18米	2022-2023	3571	1000	业主自筹	进行路基施工	12月	

序号	建设单位	项目名称	建设性质	总体建设内容	起止年限	预估总投资(万元)	预估2022年年度投资(万元)	资金来源	2022年主要建设内容	开工/竣工月份	备注
1.2 长沙市轨道集团项目											
1.2.1 集团本部项目											
73	长沙市轨道交通集团有限公司	轨道交通6号线工程	续建	起于谢家桥站，止于黄花机场T1T2站，线路全长48.11公里，共设车站34座	2017-2022	3694302	380000	市、区(县)财政分摊、业主自筹	实现初期运营	6月	
74	长沙市轨道交通集团有限公司	长株潭城际轨道交通西环线一期工程(全线)	续建	起于地铁3号线一期终点山塘站(不含)，止于沪昆高铁湘潭北站。线路全长17.29公里，共设车站8座	2019-2023	958820	200000	长沙市(含区县)及湘潭市财政、业主自筹	基本完成机电工程、装修工程施工		
75	长沙市轨道交通集团有限公司	轨道交通1号线北延一期工程	续建	起于开福区政府站(不含)，止于金盆丘站，线路全长9.84公里，共设车站5座	2020-2024	599065	120000	市、区(县)财政分摊、业主自筹	基本完成车站主体结构施工，开始区间工程施工		
76	长沙市轨道交通集团有限公司	轨道交通2号线西延二期工程	续建	起于长沙西站，止于梅溪湖西站(不含)，线路全长13.82公里，共设车站11座	2020-2025	1199962	160000	市、区(县)财政分摊、业主自筹	开展车站主体结构施工		
77	长沙市轨道交通集团有限公司	轨道交通6号线东延段工程	续建	起于在建6号线黄花机场T1T2站(不含)，止于黄花机场T3站。线路全长4.22公里，共设车站1座	2021-2025	279947	25000	市、区(县)财政分摊、业主自筹	开展车站主体结构及盾构区间施工		

序号	建设单位	项目名称	建设性质	总体建设内容	起止年限	预估总投资(万元)	预估2022年年度投资(万元)	资金来源	2022年主要建设内容	开工/竣工月份	备注
78	长沙市轨道交通集团有限公司	长沙磁浮东延线接入T3航站楼工程	续建	自长沙大道与临空大道西北侧既有长沙磁浮快线接出，接入拟建T3航站楼，线路全长4.454公里，共设车站2座	2021-2025	272136	80000	市、区(县)财政分摊、业主自筹	开展车站主体结构及盾构区间施工		
79	长沙市轨道交通集团有限公司	轨道交通7号线一期工程(云塘站—五里牌站)	续建	起于云塘站，止于五里牌站，线路全长16.836公里，共设车站16座	2021-2027	1635796	71000	市、区(县)财政分摊、业主自筹	开展交通疏解、绿化迁移、管线迁改及车站围护结构施工		
80	长沙市轨道交通集团有限公司	轨道交通第二控制中心	续建	位于高铁会展新城片区杜花路与黎托路交汇处西北地块内。含全市轨道交通线网及指挥中心等针对全线网系统的相关功能。项目总用地面积8021.75平方米	2019-2022	73749	8000	市、区(县)财政分摊、业主自筹	完成即有线网NCC系统一期工程建设	6月	
81	长沙市轨道交通集团有限公司	轨道交通6号线结构共建工程	续建	起点为德政西街，终点为古曲路以东，主线设置隧道下穿马王堆路、万家丽路和嘉雨路，项目全线长度1860米，其中隧道段全长1421.5米	2020-2024	79931	15000	市、区(县)财政分摊、业主自筹	完成部分主体结构施工		
82	长沙市轨道交通集团有限公司	轨道交通八方山110KV输变电工程	续建	项目位于杜鹃路与金星北路辅路十字路口西北侧，紧邻长株潭城际铁路八方山站出入口及风亭布置，占地约3900平方米	2021-2022	23910	6000	市、区(县)财政分摊、业主自筹	完成建设	6月	

序号	建设单位	项目名称	建设性质	总体建设内容	起止年限	预估总投资(万元)	预估2022年年度投资(万元)	资金来源	2022年主要建设内容	开工/竣工月份	备注
83	长沙市轨道交通集团有限公司	轨道交通2号线一期及西延一期工程信号系统更新改造工程	续建	包括1处控制中心、1处车辆段、1处维修中心及32列车信号系统改造及由改造引起的建筑(含装修)、机电设备等配套专业、与其他线(1号线、4号线)联络线信号系统的改造	2021-2024	47659	10000	政府专项资金	完成部分机电设备安装		
84	长沙市轨道交通集团有限公司	3号线一期阜埠河站-湖南大学地下过街通道工程	新建	连接湖南大学教学楼跟天马公寓间跨阜埠河路地下通道,长约229米,宽6.2米-10.2米,高4.5米	2022-2023	4001	400	业主自筹	开工建设	12月	
85	长沙市轨道交通集团有限公司	轨道交通2号线增购列车项目	新建	增购B型车6列36辆及配套的通信	2022-2023	26682	20000	业主自筹	12月车辆到货	12月	
1.2.2 武广片区项目											
86	武广公司	合丰路道路工程	续建	京港澳高速东辅道至川河路,长约2066米(其中涉铁段长约82米),宽26米	2021-2022	1900	1900	业主自筹	基本完成建设(含涉铁段)	12月	
87	武广公司	合丰垸浏阳河风光带建设工程	续建	起于圭塘河口终于湘府东路,总长约10公里,净用地面积约86.7万平方米	2019-2022	65429	5100	业主自筹	完成建设	12月	

序号	建设单位	项目名称	建设性质	总体建设内容	起止年限	预估总投资(万元)	预估2022年年度投资(万元)	资金来源	2022年主要建设内容	开工/竣工月份	备注
88	武广公司	花侯北路浏阳河桥(合丰路-望龙路)建设工程	续建	长约 1745.4 米, 南起合丰路, 北至望龙路, 规划标准路幅宽 36 米, 设计车速为 50 公里/小时, 项目含道路、桥梁、排水、管线综合、交通设施、景观及亮化工程	2020-2022	59981	16000	业主自筹	完成桥梁上部结构、路基、排水工程	12 月	
89	武广公司	劳动东路过浏阳河 220kv 电缆隧道工程(川河路-滨河路)	续建	长约 1.1 千米, 隧道直径 3 米, 敷设 220kv 线路 5 回, 110kv 线路 5 回	2020-2022	6844	2000	业主自筹	完成建设	6 月	
90	武广公司	京港澳高速公路东辅道(栗塘路-京港澳高速公路雨花互通匝道)道路工程	续建	道路长 0.611 千米, 宽度 30 米	2021-2022	3723	2500	业主自筹	基本完成建设	12 月	
91	武广公司	机场高速南辅道(黎托路-京港澳匝道)道路工程	续建	道路长度 1.151 千米, 宽度 24 米	2021-2022	2145	1500	业主自筹	基本完成建设	12 月	
92	武广公司	长托公园	续建	项目位于高铁新城片区, 总占地面积约为 7.98 万平方, 包含有土方、景观、绿化、水电、建筑等	2021-2023	10239	6000	业主自筹	完成土方工程、配套用房及部分园建绿化工程	12 月	

序号	建设单位	项目名称	建设性质	总体建设内容	起止年限	预估总投资(万元)	预估2022年年度投资(万元)	资金来源	2022年主要建设内容	开工/竣工月份	备注
93	武广公司	合阳路(川河路-机场高速北辅道)道路工程	续建	川河路至火焰路长390米,宽24米;火焰路至机场高速北辅道长1020米,宽20米	2021-2023	4089	3000	业主自筹	完成部分路段建设	12月	
1.3 长沙市交通集团项目											
94	长沙市湘行交通建设管理有限公司	湘江大道新港铁路专用线西辅道(规划五路)	续建	建设内容主要包括道路、排水、照明、景观、人行天桥和交通工程等内容	2021-2022	13404	6000	业主单位、市城发集团及金霞经开区分担	完成建设	10月	
95	长沙市湘行交通建设管理有限公司	长益复线至兴联路大通道工程	续建	建设内容包括道路工程、桥梁工程、排水及管线改迁、交通安全设施、监控、亮化照明、景观绿化等	2021-2025	379284	100000	市财政	完成桥梁基础及下部结构、征地拆迁、绿化迁移、管线改迁		
96	市交通集团(新港公司)	长沙新港(三期)铁路专用线工程	续建	新建铁路专用线4.48公里,铺轨7.7公里,配套建设通信、信号、信息及灾害监控、电力及电力牵引供电工程;新建配套仓库、库房建筑面积约2.6万平方米,新建堆场约4万平方米	2019-2022	51000	3100	业主自筹	完成铁路工程土建扫尾、接轨站四电部分施工,具备专用线通车条件;完成配套房建工程二次装修,具备生产、办公入驻条件	10月	
97	市交通集团(长湘公司)	湘雅路公共停车综合体(长湘公共停车综合体)	续建	总建筑面积约16万平方米,地下建设社会公共停车场及配套,缓解湘雅医院及省卫健委停车难问题	2021-2026	250000	20000	业主自筹	完成基坑支护及部分土方开挖		

序号	建设单位	项目名称	建设性质	总体建设内容	起止年限	预估总投资(万元)	预估2022年年度投资(万元)	资金来源	2022年主要建设内容	开工/竣工月份	备注
1.4 长沙市水业集团项目											
98	长沙供水有限公司	做靓社区泵房提质改造工程	续建	长沙市内六区二次供水泵房进行环境、安防、信息化等方面的改造	2020-2022	21000	10000	业主自筹	完成计划内长沙市内六区二次供水泵房提质改造	12月	
99	长沙供水有限公司	乡村振兴城乡供水一体化工程	续建	天心区农村安全饮水供水建设	2020-2022	5000	3000	业主自筹+区政府补助	完成暮云街道莲花村、南托街道滨州新村、中意水厂管网改造	12月	
100	长沙供水有限公司	城区供水管网改扩建工程(2020-2022)	续建	DN100管径以上与市政主干道及大于(且不包括)26米的次干道的配套新建给水管道工程	2020-2022	52300	15000	业主自筹	完成建设	12月	
101	长沙供水有限公司	老旧管网改造工程(2022)	续建	新河水厂管道内衬及其他老旧城区管网改造	2021-2022	7000	5000	业主自筹	完成新河水厂管道内衬及其他老旧城区管网改造	12月	
102	长沙供水有限公司	雷锋水厂原水管线工程	新建	新建管线,沿景园路—含浦大道—象嘴路—桃花岭—海桐路—木槿路等路段敷设,全长约16.3公里,管径为DN2200	2022-2023	107870	50000	业主自筹	完成施工图、施工组织设计中相应建设内容	5月	

序号	建设单位	项目名称	建设性质	总体建设内容	起止年限	预估总投资(万元)	预估2022年年度投资(万元)	资金来源	2022年主要建设内容	开工/竣工月份	备注
103	长沙湘江环境科技有限公司	长善垸污泥深度脱水设施改扩建工程	新建	扩建污泥处理规模 350 吨/日，完成一期部分改造工程	2022-2023	20100	6000	业主自筹	完成高压带式脱水、污泥接收传输系统、除臭系统、泥料仓等建设	5月	
1.5 长沙市公建中心项目											
104	长沙市公共工程建设中心	雅塘冲路（韶山路-圭塘路）	续建	城市次干道，包含道路、排水、绿化、电力、交安设施等工程	2018-2023	67326	8000	市财政	二期在雨花区政府完成拆迁后及用地手续前提下，我中心启动建设，完成部分路基及排水工程		
105	长沙市公共工程建设中心	杨家湾撇洪渠水系改造项目	续建	杨家湾撇洪渠两厢城市环境提质改造及明渠整治工程；内涝区域排水改造工程；京珠东辅道雨、污水管涵下游接入西龙路段排水工程	2020-2022	12317	4000	属地区级财政	完成项目建设	12月	
106	长沙市土地储备中心	青竹湖统征储备地块配套路网	新建	项目位于开福区青竹湖街道，包括 7 条城市道路：栗塘路、刘塘路、瓦寒路、新塘路、南一路、茶园路、丝塘路	2022-2023	20000	7000	市财政	完成街区协同设计，完成土方工程、路基工程、排水工程、电力埋管工程等建设	1月	
107	长沙市公共工程建设中心	远大路（星沙大道-芙蓉区界）拓改工程	新建	按规划主干道标准拓宽改造远大路（星沙大道-芙蓉区界），全长 1450 米	2022-2023	48598	5000	市、区两级财政	完成管线迁改、部分路基及排水施工	10月	

序号	建设单位	项目名称	建设性质	总体建设内容	起止年限	预估总投资(万元)	预估2022年年度投资(万元)	资金来源	2022年主要建设内容	开工/竣工月份	备注
108	长沙市公共工程建设中心	湖南工商大学跨桐梓坡路过街天桥	新建	桥梁全长 59.0 米，跨径为 50.0 米，跨桐梓坡路	2022-2022	5144	5144	市财政、湘江新区财政、岳麓区财政	完成项目建设	1 月	
1.6 长沙市城管局项目											
1.7 长沙市新奥燃气项目											
109	长沙新奥燃气有限公司	黄桥大道（岳麓大道-梅溪湖西延线）高压燃气工程	续建	长度约 10.7 公里 DN900 高压燃气管道	2021-2022	8000	5000	企业自筹	全线完成并竣工		
1.8 长沙市住建局项目											
110	长沙市联泰水质净化有限公司	岳麓污水处理厂三期扩容工程	续建	扩建规模 15 万吨/日，总处理规模达到 60 万吨/日，出水执行准IV类	2019-2022	43624	9856	企业自筹	完成剩余土建和安装工程施工	6 月	
111	长沙中科成污水净化有限公司	长沙市金霞污水处理厂扩容提标项目	续建	拆除原有建构筑物，新建粗格栅及曝气沉砂池、生物池及二沉池（8 万吨/日 1 组，11 万吨/日 2 组）、综合提升泵房、综合楼、鼓风机房、活性砂滤池、反硝化生物滤池、紫外线消毒渠、污泥脱水间等	2021-2023	91209	34000	企业自筹	二期 22 万吨/日主要单体主体完成，设备基本合同签订，部分设备到货		
112	湖南鑫远环境科技有限公司	开福污水处理厂提标改造及扩建工程	续建	扩建 15 万吨/日处理规模，提标原 30 万吨/日处理规模，总处理规模达到 45 万吨/日，出水执行准IV类	2019-2022	69000	6000	BOT 融资	二期 BAF 系统改造；园林绿化及厂区道路修复；调试及进入商业试运行	12 月	

序号	建设单位	项目名称	建设性质	总体建设内容	起止年限	预估总投资(万元)	预估2022年年度投资(万元)	资金来源	2022年主要建设内容	开工/竣工月份	备注
113	长沙市城区排水事务中心	赵洲港六泵站精美长沙建设项目	新建	1.建筑修复；2.泵站设施提升；3.泵站绿化 4.道路及铺装；5.给排水及海绵城市建设；6.夜景亮化 7.泵站智能系统；8.泵站其他设施	2022-2022	2600	2600	财政资金	1 建筑修复；2 泵站设施提升；3 泵站绿化；4 道路及铺装；5 给排水及海绵城市建设；6 夜景亮化；7 泵站智能系统；8 泵站其他设施	3月	
1.9 其他项目											
114	长沙中建城投管廊建设投资有限公司	高铁新城湘府东路综合管廊工程	续建	西起滨河路，东至东四线，全长约2.95公里，管廊布置在道路北侧绿化控制带类，截面形式为三舱（高压电力舱、综合舱、燃气舱），内部容纳有220kV和110kV高压电力电缆，10kV电力电缆、给水、中水、燃气管线	2020-2022	32618	20000	社会投资	完成综合管廊主体及附属设施	12月	
二、区县项目											
2.1 开福区政府项目											
115	湖南金霞发展集团	安塘路	续建	城市支路，广胜路-竹塘路，长460米	2021-2023	5442	1400	自筹	完成部分土方外运		

序号	建设单位	项目名称	建设性质	总体建设内容	起止年限	预估总投资(万元)	预估2022年年度投资(万元)	资金来源	2022年主要建设内容	开工/竣工月份	备注
116	湖南金霞发展集团	湘君路	续建	城市支路，广胜路-竹塘路，长459米	2021-2023	5263	1600	自筹	完成部分土方外运		
117	湖南金霞发展集团	鹅羊山公园	续建	1、湘江大道东侧绿地（鹅羊山公园段）综合整治 2、创远小学西北角边坡治理工程； 3、鹅羊山入口城市公园（芙蓉北路西侧） 4、北庄路南侧游园工程（北庄路与怡乐路交叉口南侧）	2021-2023	6390	4800	自筹	完成部分绿地及整治工程		
118	湖南金霞发展集团	成功路	续建	城市支路，大明路-汤冲路，长465米	2021-2023	5627	1400	自筹	完成部分土方外运		
119	湖南金霞发展集团	明秀路	续建	高岭路-玉轩路，长327米	2021-2023	5146	3000	自筹	完成水稳施工		
120	湖南金霞发展集团	芦湾路	续建	金盆大道-金椅路，长408米	2021-2022	5792	5000	自筹	完成建设	12月	
121	长沙开福城市建设投资有限公司	金阳路	续建	金帆路至冲北路段道路全长320米，规划路幅宽度为20米	2021-2023	2400	1200	自筹	完成路基施工		
122	长沙开福城市建设投资有限公司	冲北路	续建	金阳路至栖凤路段，全长约262米，规划路幅宽度为26米	2021-2023	1800	200	自筹	完成路基施工		

序号	建设单位	项目名称	建设性质	总体建设内容	起止年限	预估总投资(万元)	预估2022年年度投资(万元)	资金来源	2022年主要建设内容	开工/竣工月份	备注
123	区公建中心	家园路(滨河北路-渔业路)	续建	北起滨河北路,南至渔业路,长376米,宽16米	2021-2023	5897	1800	区财政	完成部分水稳施工		
124	区公建中心	腰塘路(斗门路-长阴路)	续建	斗门路至长阴路,长约260米,宽16米	2020-2022	700	490	区城投	完成建设	12月	
125	金霞发展集团	广顺路	续建	铁港北路—开福大道,长550米,宽18米	2021-2022	2853	1141	自筹	完成建设	9月	
126	金霞发展集团	金霞路	续建	青竹湖路—金塘路,全长约685米,宽26米	2021-2022	6130	2452	自筹	完成建设	9月	
127	金霞发展集团	沙坪路	续建	自安路—金霞路,全长1172米,宽26米	2021-2022	9986	3994	自筹	完成建设	9月	
128	金霞发展集团	汤家湖路道路工程	续建	芙蓉北路—湘江北路,长800米,宽60米	2021-2022	16368	15000	业主自筹	完成建设	12月	
129	金霞发展集团	霞凝路道路工程	续建	湘捞路—柏曹路,长655米,宽36米	2021-2023	11761	10000	业主自筹	完成部分水稳施工		
130	金霞发展集团	鹅秀东路道路工程	续建	芙蓉北路-秀东路,长433米,宽36米	2021-2023	8480	6000	业主自筹	完成部分建设		
131	金霞发展集团	秀东路北段道路工程	续建	翠城路-鹅秀路,长888,宽36米	2021-2023	16058	14000	业主自筹	完成部分水稳施工		

序号	建设单位	项目名称	建设性质	总体建设内容	起止年限	预估总投资(万元)	预估2022年年度投资(万元)	资金来源	2022年主要建设内容	开工/竣工月份	备注
132	金霞发展集团	秀东路南段道路工程	续建	天鹅大道-登铭路, 长 490 米, 宽 36 米, 拉通片区雨污水主通道	2021-2023	8507	5100	业主自筹	完成部分雨污水沟槽施工		
133	金霞发展集团	母山路道路工程	续建	戴家河路-秀峰大道, 长 490 米, 宽 26 米	2021-2023	5999	3600	业主自筹	完成综合管线施工		
134	金霞发展集团	枫树湾路道路工程	续建	开福大道-裕兴路, 长 390 米, 宽 26 米	2021-2023	5976	3000	业主自筹	完成部分路基施工		
135	金霞发展集团	荷莲路道路工程	新建	大安路-安塘路, 长 697 米, 宽 26 米	2022-2023	7379	5200	业主自筹	启动项目建设	9 月	
136	区公建中心	新欣路污水管检修疏浚提质工程	新建	对新欣路污水管勘测、检修、疏浚	2022	550	385	区财政	完善前期手续, 启动建设	7 月	
2.2 天心区政府项目											
137	天心区公建中心	丽江路	续建	城市次干道, 长 100 米, 宽 20 米	2019-2023	10000	3000	区财政	完成部分建设		
138	区公建中心	黄土岭路	新建	南沿路至规划支路, 长 380 米, 宽 18 米	2022-2023	5000	4900	区财政	启动项目建设	9 月	
139	区公建中心	招月路	新建	蓝天路至披塘路。城市支路, 长 250 米, 宽 20 米	2022-2023	5000	4900	区财政	启动项目建设	9 月	

序号	建设单位	项目名称	建设性质	总体建设内容	起止年限	预估总投资(万元)	预估2022年年度投资(万元)	资金来源	2022年主要建设内容	开工/竣工月份	备注
140	湖南天长置业有限公司	仙菇岭路	新建	城市次干道，总长度600米，路幅宽度30米，西起汇金路，东至花仙路	2022-2023	5000	4900	自筹	启动项目建设	9月	
141	湖南天长置业有限公司	环岭路	新建	城市次干道，总长度257米，路幅宽度30米，北起雨花边界，南至仙菇岭路	2022-2023	5000	4900	自筹	启动项目建设	9月	
142	长沙珑悦置业有限公司	枫香路	新建	石竹路至新姚路，长638米，宽20米	2022-2023	7600	7500	区财政、自筹	启动项目建设	9月	
143	长沙珑悦置业有限公司	金桂路	新建	友谊路至枫香路，长300米，宽20米	2022-2023	5000	4900	区财政、自筹	启动项目建设	9月	
144	湖南天长置业有限责任公司	新岭东路	新建	城市支路道路东西走向从新梅路至韶峰路，道路总长300米，路幅宽度30米	2022-2023	2044	1000	自筹	启动建设	12月	
145	区公建中心	南四线西延线	新建	城市次干道，南城雅苑路段，长约400米，宽26米	2022-2023	5000	4900	区财政自筹	启动项目建设	9月	
146	天心区市政中心	全区堵点整治	新建	对管网普查项目中发现的结构性、功能性病害进行修复、清淤	2022	800	800		对管网普查项目中发现的结构性、功能性病害进行修复、清淤	4月	
147	天心区市政中心	城区主次干道窨井设施整治改造	新建	对部分主次干道上的病害市政窨井设施进行整治改造	2022	300	300		对部分主次干道上的病害市政窨井设施进行整治改造	4月	

序号	建设单位	项目名称	建设性质	总体建设内容	起止年限	预估总投资(万元)	预估2022年年度投资(万元)	资金来源	2022年主要建设内容	开工/竣工月份	备注
148	湖南天长置业有限责任公司	精英路	新建	城市支路道路东西走向从新梅路至韶峰路，道路总长 214 米，路幅宽 12 米	2022-2023	630	300	自筹	启动建设	12 月	
149	湖南天长置业有限责任公司	果子园路（环保路-新电路）	新建	市次干道，道路长度道路等级、总长度 552 米，路幅宽度 30 米，南起环保路，北至新电路	2022-2023	3373	1000	自筹	启动建设	12 月	
2.3 芙蓉区政府项目											
150	芙蓉新城置业有限公司	解放东路东段（原白竹坡路）	续建	红农路-合平路，长 390 米，宽 26 米	2021-2022	5125	1500	业主自筹	完成建设	9 月	
151	芙蓉城市建设投资集团有限公司	东屯路（西段）	续建	桃园路—双杨路，长 360 米，宽 26 米	2021-2022	5125	500	业主自筹	完成建设	6 月	
152	区公建中心/当代置业/鑫芙置业	桃园路（北段）	续建	远大路-桐西路，长 600 米，宽 26 米，约 6800 万拆迁费用	2021-2023	10000	3500	业主自筹	完成部分路基及排水工程		
153	区公建中心/瑞星置业	河山路（西段）	续建	滨河路-桃园路，长 490 米，宽 20 米	2020-2022	1600	750	社会资本	完成建设	12 月	
154	区公建中心/区棚改公司	九嘉路、九如斋路及公共绿地项目	续建	公共绿地约 7490 平方米，两条支路总长 726 米，分别为九如斋路（八一路小学门前 70 米已建）、九嘉路	2021-2022	2200	1000	自筹	完成建设	12 月	

序号	建设单位	项目名称	建设性质	总体建设内容	起止年限	预估总投资(万元)	预估2022年年度投资(万元)	资金来源	2022年主要建设内容	开工/竣工月份	备注
155	区公建中心/ 长房公司	畅心街提质改造	续建	人民东路-马王堆路, 长 260 米, 宽 12 米	2021-2022	900	800	社会资本	完成建设	9 月	
156	芙蓉城建投	合平村 22# 地块 110kV 杆迁电气工程	续建	新建电力接头井 2 座、电缆终端杆 6 基、终端铁搭 1 基、新设下地电缆 5.71 千米、架空线 0.56 千米	2021-2022	5000	3500	自筹	完成建设	6 月	
157	区公建中心/ 瑞星置业	桃园路(南段)	新建	远大路-解放东路, 长 700 米, 宽 26 米	2022-2023	5530	2000	区财政及 业主自筹	完成路基及排水工程	6 月	
158	区公建中心	科教路(北段)	新建	远大路-解放东路, 长 1100 米, 宽 26 米	2022-2023	7000	3500	区财政	完成路基及排水工程	3 月	
159	区公建中心	城东变配套路由(新增部分)	新建	沿远大路(京珠高速西-双杨路)、双杨路(远大路-变电站)建 110KV、10KV 埋管	2022-2023	1100	1100	市交通投 出资建设	完成部分路由	9 月	
160	区公建中心	城际线与地铁 2 号线换乘提升项目	新建	建设连接城际线长沙站出口与地铁 2 号线锦泰广场站地下人行通道, 长约 162 米	2022-2023	5600	2000	上级财政	完成部分地下结构工程	2 月	
161	芙蓉城建投	自贸区配套基础设施	新建	长农路东段(东湖路-区界), 长约 627 米, 宽 30 米	2021-2023	23033	8000	自筹	完成道路主体工程	12 月	
新建			红湖路(对山路-滨河路), 长约 300 米, 宽 20 米								
新建			庄家岭路(人民路-滨河路), 长约 1359 米, 宽 20 米								

序号	建设单位	项目名称	建设性质	总体建设内容	起止年限	预估总投资(万元)	预估2022年年度投资(万元)	资金来源	2022年主要建设内容	开工/竣工月份	备注
164	芙蓉城建投	东湖公园	新建	总面积约 846 亩（含东湖水域面积），主要建设湿地景观及相关配套设施（含游乐园）	2022-2023	20000	15000	业主自筹	完成公园部分主体工程	6月	
165	区公建中心	省军区教导大队沿线电力下地	新建	远大路-长星路电力埋管工程，包括新建工作井 10 座、转角井 4 座、T 型井 3 座、环网柜基础 2 个、埋管约 1037 米	2022-2023	300	210	区财政	完成部分土建工程	9月	
2.4 雨花区政府项目											
166	雨花区市政设施维护中心	高升路截污干管工程	续建	项目全长约 1100 米，管径 D500 至 D1500，顶管施工 1223 米（后期考虑部分支管明挖施工），过流方向为由西往东接入洞和路截污干管	2021-2022	4626	3700	区财政	完成高升路截污干管建设，包含主管及附属支管	12月	
167	雨花区市政设施维护中心	时代阳光大道截污干管及雨水箱涵工程	续建	项目由截污干管和雨水箱涵两部分组成，①截污干管全长约 2300 米，主管管径 D1000-D2200，长 2768 米，顶管施工，支管管径 D300-D1000，长 661 米，明挖施工；②雨水箱涵工程，全长约 377 米，韶山路口段管径 D2400，长 90 米，韶山路至石碑大港箱涵段为 3.0*2.0 米排水箱涵，均为明挖施工	2021-2023	13778	10000	区财政	完成时代阳光大道截污干管建设，包含主管及附属支管		
168	雨花区市政设施维护中心	洞和路截污干管工程	续建	项目全长约 1000 米，管径 D400 至 D1500，顶管施工 1115 米（后期考虑部分支管明挖施工），过流方向为由南往北接入时代阳光大道截污干管	2021-2022	4446	3700	区财政	完成洞和路截污干管建设，包含主管及附属支管	12月	

序号	建设单位	项目名称	建设性质	总体建设内容	起止年限	预估总投资(万元)	预估2022年年度投资(万元)	资金来源	2022年主要建设内容	开工/竣工月份	备注
169	雨花区公共工程建设中心	金海路雨水分流箱涵工程	续建	项目沿黄谷路（花仙路-金海路）、金海路（黄谷路-圭塘河）新建2×d3000、7.0×2.5米雨水箱涵，总长约2.2千米	2021-2023	15000	5000	区财政 园区自筹	基本完成建设		
170	雨花区公共工程建设中心	高升路雨水箱涵工程	续建	项目沿高升路（先锋路-洞和路）、洞和路（高升路-先锋路）、桃花塆路（洞和路-圭塘河）新建雨水箱涵，总长约1.97千米	2021-2023	11000	4400	区财政	基本完成建设		
171	雨花区公建中心	雅塘片区市政路网项目	续建	风光带路：城市支路，长738米，宽9-18米，曲塘路-航空路	2021-2023	6700	1440	区财政	完成风光带路建设，进行紫薇路和锦源路建设		
续建			紫薇路：城市支路，长438米，宽18米，航空路-锦源路，支路								
续建			锦源路：城市支路，长544米，宽18米，圭塘路-圭塘河路								
174	雨花区公建中心	香松路（西段）	续建	城市次干道，长760米，宽30米，万家丽路-沙湾路	2020-2023	6000	2000	区财政	完成部分工程建设		
175	雨花国有资产经营集团	天华路	续建	城市次干道，圭塘河路口-湘府路口长1233米，宽18米	2021-2022	5700	3700	企业自筹	完成路基、路面沥青碾压、人行道、绿化带建设	12月	
176	长沙雨花经开开发建设有限公司	环保大道东延线（振东路-红旗路）	续建	城市主干道，全长2360米，路幅宽度46米，起点振东路，终点为红旗路	2019-2022	57800	7000	园区自筹	完成部分道路主体施工	12月	

序号	建设单位	项目名称	建设性质	总体建设内容	起止年限	预估总投资(万元)	预估2022年年度投资(万元)	资金来源	2022年主要建设内容	开工/竣工月份	备注
177	长沙雨花经开开发建设有限公司	晓光路(兴安路-规划支路一)	续建	城市次干路,全长623米,路幅宽度26米,起点为兴安路,终点为规划支路一	2020-2022	6200	1000	园区自筹	完成部分道路主体施工	12月	
178	长沙市雨花现代物流中心开发建设有限公司	杨子路(跳马镇界-时代阳光大道)	续建	城市次干道,总长度950米、标准路幅宽度26米,跳马镇界-时代阳光大道	2020-2023	8247	2000	PPP模式	完成部分路基工程建设		
179	雨花区公共工程建设中心	林科路(北)	续建	长637米,宽36米	2020-2023	16700	1700	区财政	完成主体工程建设		
180	雨花区公共工程建设中心	林科路(南)	续建	长约1000米,宽36米	2020-2023	7000	1500	区财政	完成部分工程建设		
181	雨花区公共工程建设中心	荷叶冲路(西段)	续建	长1114米,宽26米(含箱涵)	2020-2023	11000	3500	区财政	完成部分工程建设		
182	雨花区公共工程建设中心	香松路(东段)	续建	长720米,宽30米	2020-2023	7000	3000	区财政	完成部分工程建设		
183	雨花区公共工程建设中心	香松路(西段)	续建	长760米,宽30米	2020-2023	6000	2000	区财政	完成部分工程建设		
184	雨花区公共工程建设中心	川河路	续建	长1146米,宽26米	2018-2023	18000	900	区财政	视征拆情况推动建设		

序号	建设单位	项目名称	建设性质	总体建设内容	起止年限	预估总投资(万元)	预估2022年年度投资(万元)	资金来源	2022年主要建设内容	开工/竣工月份	备注
185	雨花区公共工程建设中心	花卉园路道路及上跨桥梁工程	续建	道路长200米，宽26米；上跨桥梁长50米，宽7米	2021-2022	1200	480	政企合作	完成建设	12月	
186	雨花区公共工程建设中心	时代阳光大道电力埋管	续建	洞井变配套，万家丽路-洞井路长约70米，10千伏20孔电力埋管	2021-2022	1500	500	区财政	完成建设	12月	
187	长沙市雨花现代物流中心开发有限公司	沁福路	续建	城市次干道，总长度440米，标准路幅宽度20米	2020-2023	4793	1500	PPP模式	完成部分路基工程建设		
188	长沙市雨花城市建设投资集团有限公司	车站南路提质改造	新建	项目北起人民路立交桥，南至洞井路，长4.1公里，主要改造为人行道、建筑立面、景观绿化等改造	2022-2023	4296	4296	企业自筹	年内启动建设	3月	
189	长沙市雨花城市建设投资集团有限公司	曙光路提质改造	新建	项目北起人民南路立交桥，南至劳动中路交汇处，长5.8公里，主要为改造人行道、建筑立面、景观绿化等改造	2022-2023	5274	5274	企业自筹	年内启动建设	3月	
190	雨花区公共工程建设中心	全塘路	新建	道路长180米，宽20米	2022-2023	1000	800	区财政	启动建设	5月	

序号	建设单位	项目名称	建设性质	总体建设内容	起止年限	预估总投资(万元)	预估2022年年度投资(万元)	资金来源	2022年主要建设内容	开工/竣工月份	备注
2.5 岳麓区政府项目											
191	区住房和城乡建设局	罗家湖泵站重建改造及桃子湖治污工程	续建	对汇水区域市政管网实施雨污分流改造，局部采取末端截污。主要包括罗家湖泵站重建改造；桃子湖汇水范围内道路雨污分流改造；社区错接漏接改造及末端截污设施建设；管道清淤和山水补水系统建设	2020-2023	31900	30000	国债	完成泵站汇水范围内配套管网雨污分流改造		
192	区住房和城乡建设局	龙王港流域咸嘉湖路排口综合治理工程	续建	按水系从下至上分期分区实施雨污分流改造和局部建立末端截污设施。主要包含主干管和支管改造、错接漏接点改造	2020-2023	28000	21800	国债	管网改造、道路恢复		
193	区住房和城乡建设局	南园路水系小区排水雨污分流改造工程	续建	对市政管网错接问题进行整改，对砖砌污水井渗漏及污水干管错口、破裂等主要问题进行修复处理；对区域内部分排水户进行雨污分流改造	2021-2023	58600	45000	湘江新区财政	管网改造、道路恢复		
194	园林绿化维护中心	道路绿化提质改造	续建	1.潇湘中路（桔子洲大桥-猴子石大桥），全长约 6.7 公里，本次设计以城市管理整治为主，主要打造重点节点，并对退缩空间，慢行系统，景观绿化、城市家具进行全方位提质	2021-2022	10800	5800	区财政	完成建设	6月	
195			续建	2.云栖路（罗家嘴-学士收费站），全长约 3.8 公里，全方位整治路面病害处理、沥青罩面、道路交通优化，植物种植，退缩空间，慢行系统，城市家具							

序号	建设单位	项目名称	建设性质	总体建设内容	起止年限	预估总投资(万元)	预估2022年年度投资(万元)	资金来源	2022年主要建设内容	开工/竣工月份	备注
196	城管执法局	道路空间品质提升项目	续建	1.雷锋大道(岳麓大道-望城区界)车行道病害处理及铣刨罩面,人行道、绿化景观提质改造,建筑立面、前区及广告招牌整治等	2022-2023	22200	17500	市财 政区 财政	实施道路空间品质提升	3月	
197			续建	2.枫林二路(金星路-麓谷大道)车行道病害处理及铣刨罩面,人行道、绿化景观提质改造,建筑立面、前区及广告招牌整治等							
198			续建	3.咸嘉湖西路(金星路-西二环)车行道病害处理及铣刨罩面,人行道、绿化景观提质改造,建筑立面、前区及广告招牌整治等							
199			续建	4.银杉路(银双路-北二环)车行道病害处理及铣刨罩面,人行道、绿化景观提质改造,建筑立面、前区及广告招牌整治等							
200	湖南岳麓经济开发有限责任公司	靳江河西岸(含东山湾路)综合整治工程	续建	城市主干道,望江路-三环线,全长2386米,其中望江路-莲坪大道段宽36米,莲坪大道-三环线段32米,含临时污水、高排箱涵出水口	2020-2023	53200	14000	业主自筹	实施西岸整治工程		
201	湖南岳麓经济开发有限责任公司	过靳江河污水管扩建工程	续建	管道长约270米,管径1.2米,两个阀门井	2021-2023	5200	3200	业主自筹	污水管扩建		

序号	建设单位	项目名称	建设性质	总体建设内容	起止年限	预估总投资(万元)	预估2022年年度投资(万元)	资金来源	2022年主要建设内容	开工/竣工月份	备注
202	岳麓高新区	含浦大道(第四段)	续建	城市主干道, 莲坪大道-望江路, 全长 1444 米, 宽 46 米	2020-2022	26000	6000	岳麓高新区	完成建设	12 月	
203	麓山投资控股集团有限公司	谷丰路南段(枫林路—咸嘉湖路)	续建	城市支路, 咸嘉湖路-枫林路, 道路长约 660 米, 宽 30 米	2021-2023	10800	9400	业主自筹	完成部分道路建设		
204	麓山投资控股集团有限公司	中建智慧谷西片区(王家湾 A6、A7)路网	续建	1.矿冶路: 城市支路, A6、A7 地块内道路, 长约 256 米, 宽 18 米	2021-2023	6221	1900	区财政	1.完成路基建设 2.完成路基建设 3.完成路基建设	12 月	
205			续建	2.西苑路: 城市支路, A6、A7 地块内道路, 道路长约 422 米, 宽 18 米							
206			续建	3.泉塘路: 城市支路, A6、A7 地块内道路, 道路长约 169 米, 宽 10 米							
207	麓山投资控股集团有限公司	后湖国际艺术园综合片区基础设施工程项目	续建	项目占地 50 亩, 拟建设景观工程、便道工程、水环境工程等配套工程	2021-2022	4100	1100	自筹	完成建设	9 月	
208	区住房和城乡建设局	浪琴湾小区排水雨污分流改造工程	新建	对小区排水管网实施雨污分流改造、对每栋建筑物从立面到地面的排水管网进行改造、对小区错接漏接管网的改造、原有污水管道和化粪池的清理及改造、管道开挖路面的修复、改造范围内海绵城市建设	2022-2022	2000	2000	湘江新区财政	完成建设	5 月	

序号	建设单位	项目名称	建设性质	总体建设内容	起止年限	预估总投资(万元)	预估2022年年度投资(万元)	资金来源	2022年主要建设内容	开工/竣工月份	备注
209	区住房和城乡建设局	黄荆小区排水雨污分流改造工程	新建	对小区排水管网实施雨污分流改造、对每栋建筑物从立面到地面的排水管网进行改造、对小区错接漏接管网的改造、原有污水管道和化粪池的清理及改造、管道开挖路面的修复、改造范围内海绵城市建设	2022-2022	2990	2990	湘江新区财政	完成建设	5月	
210	区住房和城乡建设局	骑龙小区排水雨污分流改造工程	新建	对小区排水管网实施雨污分流改造、对每栋建筑物从立面到地面的排水管网进行改造、对小区错接漏接管网的改造、原有污水管道和化粪池的清理及改造、管道开挖路面的修复、改造范围内海绵城市建设	2022-2022	900	900	湘江新区财政	完成建设	5月	
211	区公共工程建设中心	断头路瓶颈路改造	新建	1.桐梓坡片 I-1 道路建设工程：城市支路，长 507 米，规划路幅宽 18 米，西起望岳南路，东至谷丰南路 2.润德路（桐梓坡路-润物路）：城市支路（控规名 F-3 支路），全长约 340 米，规划路幅宽 20 米，北起桐梓坡路，南至润物路（控规名为 F-2 支路） 3.银安路：为城市支路，全长约 475 米，规划路幅宽 16 米，北起银双路，南至桐梓坡路 4.矿山路：城市支路，全长约 386 米，规划路幅宽 20 米，北起麓山南路，南至后湖路	2022-2023	15700	5500	区财政	1.完成可研审批 2.完成部分路基施工 3.完成可研审批 4.完成部分路基施工	6月	

序号	建设单位	项目名称	建设性质	总体建设内容	起止年限	预估总投资(万元)	预估2022年年度投资(万元)	资金来源	2022年主要建设内容	开工/竣工月份	备注
212	区公共工程建设中心	猴子石大桥西引桥南辅道南侧绿化带提质改造工程	新建	对现状绿化带进行提质改造,面积约7830平方米	2022-2022	450	450	区财政	完成建设	1月	
213	区公共工程建设中心	天顶变-中电变110KV电力埋管工程	新建	建设天顶变电站110KV配套路由	2022-2022	1800	1800	区财政	完成建设	6月	
214	区市政设施维护中心	三环线撤洪渠上游农村段截污工程	新建	对象鼻山及桃花岭之间渠道汇水范围内截污工程、河底底泥清淤疏浚与治理、河道及岸边垃圾灌木清理、部分瓶颈位置扩容等	2022-2022	3354	3354	湘江新区财政	完成建设	4月	
215	区市政设施维护中心	龙王港(南园路-入湘江口)河道清淤项目	新建	对龙王港(南园路-入湘江口)段长约5.5千米河道进行现场调查和清淤等	2022-2022	995	995	湘江新区财政	完成建设	2月	
216	区市政设施维护中心	肖河赏月路箱涵溢流污染整治工程	新建	雨污分流工程、雨水主管及箱涵清淤工程、箱涵末端截污设施提标改造工程、赏月路下游污水主管清淤及改造工程、截流井截污坎拆除工程等	2022-2022	125	125	湘江新区财政	完成建设	4月	

序号	建设单位	项目名称	建设性质	总体建设内容	起止年限	预估总投资(万元)	预估2022年年度投资(万元)	资金来源	2022年主要建设内容	开工/竣工月份	备注
217	岳麓高新区	岳麓高新区路网	新建	1.智淳路(长韶娄-玉枫路):城市支路,长韶娄-玉枫路,长215米,宽18米	2022-2023	13895	11502	岳麓高新区	1.完成建设 2.完成部分道路建设 3.完成部分道路建设 4.完成部分道路建设	1月	
218			新建	2.翰林路(智贤路-三环线辅道):城市支路,智贤路-三环线辅道,长350米,宽20米							
219			新建	3.智和路:莲坪大道-三环线,长约628米,宽20米,城市支路							
220			新建	4.木梓路:城市支路,含浦大道-东山湾路,长1200米,宽20米							
221	麓山投资控股集团有限公司	张家冲路道路工程	新建	城市支路,西起规划中的望藕路,东至金星路,长130米,宽18米	2022-2023	1166	600	自筹	完成土路基施工	6月	
222	麓山投资控股集团有限公司	肖家塘路道路工程	新建	城市支路,金星路-望藕路,长341米,宽12米	2022-2023	1650	600	自筹	完成部分土路基施工	6月	
2.6 望城区政府项目											
223	望城经开区投资建设集团有限公司	经开区水电气、绿化配套工程	续建	220千伏戴楠 I、II 线铁塔保护、10千伏电力线路、白沙洲供电所、自来水管网、天然气管网、桂芳公园、道路绿化工程、5G 智能终端产业园外围市政绿化及场平工程	2021-2023	52500	41500	业主自筹	进行水、电、气、绿化等建设		

序号	建设单位	项目名称	建设性质	总体建设内容	起止年限	预估总投资(万元)	预估2022年年度投资(万元)	资金来源	2022年主要建设内容	开工/竣工月份	备注
224	望城经开区投资建设集团有限公司	经开区配套支路工程	续建	段家冲路（赤岗路-郭亮南路）、金杨路、响堂路、添喜路（同福路-重建地西侧）、沿河路（黄金园路-银星路）、金岭路（普瑞路-红家坡路）、明桂路（金岭路-雷高路）、马桥河路（家园南路-旺旺路）、泰嘉路（规划支路-旺旺中路）、百威英博收储地块内规划支路、玉湖路（航空路-郭亮南路）、亿达小镇山体公园东侧规划支路、育林路（创业大道-水洲路）、创业大道、金山路、金河路	2021-2023	55700	30000	业主自筹	进行道路建设		
225	望城区城投集团	桑梓西路	续建	东起谷山路，西至长润路，长约 0.396 公里，宽 26 米	2019-2022	5503	600	业主自筹	完成建设	9 月	
226	望城区城投集团	桑梓二路	续建	南起梅园路，北至月亮岛路，长 1.216 公里，路幅宽 20 米	2019-2022	6160	500	业主自筹	完成建设	12 月	
227	望城区城投集团	东湖西路（一期）	续建	连接雷锋东路和雷锋大道，长约 0.766 公里，宽 22 米	2019-2023	5048	500	业主自筹	完成部分建设		
228	望城区城投集团	康寿路	续建	西起雷锋大道，东至潇湘大道景观道，长 658 米，路幅宽 30 米	2021-2023	8600	400	业主自筹	完成部分建设		

序号	建设单位	项目名称	建设性质	总体建设内容	起止年限	预估总投资(万元)	预估2022年年度投资(万元)	资金来源	2022年主要建设内容	开工/竣工月份	备注
229	望城区城投集团	永通大道(新建段)	续建	吴家冲路三期,南起金星大道北延线,北至潇湘北路,长1.5公里,宽45-57米	2019-2023	21163	5000	业主自筹	完成部分建设		
230	望城区城投集团	新巷中路	续建	南起银星路,北至普瑞大道,长1.69公里,路幅宽26米	2020-2023	17741	4000	业主自筹	完成部分建设		
231	望城区市政中心	市政维护及提质改造项目	续建	对郭亮路旺旺路至雷锋西路段行车道、辅道路面整体铺装,人行道、树围池修整,绿化亮化提质等,长度约2.1公里。结合智慧城市建设,围绕区行政中心周边探索智慧井盖试点工作	2021-2023	6260	6260	业主自筹	完成部分建设		
232			续建	黄桥大道(雷锋大道至湘江北路),长约2.8公里,对桥面市政设施进行提质							
233			续建	对八曲河路(滨河路-高裕北路)路面整体铺装,人行道、树围池修整等,长度约0.7公里							
234			续建	对取忠路(高塘岭大道-望城大道)路面整体铺装,人行道、树围池修整等,长度约0.5公里							
235			续建	玉龙街(郭亮中路-高裕路)路面整体铺装,人行道、树围池修整等,长度约0.65公里							

序号	建设单位	项目名称	建设性质	总体建设内容	起止年限	预估总投资(万元)	预估2022年年度投资(万元)	资金来源	2022年主要建设内容	开工/竣工月份	备注
236	望城区城投集团	黄桥大道辅道	续建	西起雷锋大道东至潇湘大道景观道,长约 680 米,左、右辅道宽均为 11 米	2019-2022	5025	300	业主自筹	完成建设	12 月	
237	望城区城投集团	长润路	续建	南起银星路,北至月亮岛路,长约 0.705 公里,宽 18 米	2019-2022	5316	800	业主自筹	完成建设	9 月	
238	望城经开区投资建设集团有限公司	银星路长益复线连接线	续建	长约 2.4 公里,起于三环线以东(顺接长益复线观音岩互通收费站),止于雷锋大道。城市主干道,标准路幅宽 46 米,双向 6 车道,设计速度 60 公里/小时	2019-2022	100000	40000	业主自筹	完成建设,实现通车	12 月	
239	城投集团(沿江公司)	香炉洲大桥	续建	主线按城市主干路标准,双向六车道,设计车速 60 公里/小时。匝道设计车速不小于 30 公里/小时。主线长约 3.3 公里,标准横断面宽 34.5 米,断面构成为:人行道宽 2 米,非机动车道宽 2.5 米,机动车道宽 11.5 米。匝道长约 3.0 公里,宽 9 米。路线自东往西依次上跨湾田路、湘江北路、潇湘大道景观道、潇湘北路。潇湘北路、湘江北路交叉节点采用梨形互通立体交叉方案。西汉航道主桥采用主跨 300 米斜拉桥方案;东汉航道主桥采用主跨 2×165 米连续刚构桥梁方案	2021-2023	265100	60000	业主自筹	完成部分建设		

序号	建设单位	项目名称	建设性质	总体建设内容	起止年限	预估总投资(万元)	预估2022年年度投资(万元)	资金来源	2022年主要建设内容	开工/竣工月份	备注
240	长沙市望城区大泽湖海归小镇投资开发有限公司、长沙市望城区大泽湖生态智慧城投资开发有限公司	海归人才产业园(市政基础设施部分)	续建	建设内容包括:对家塘路(金星北路-阅江路)、雅康路(对家塘路-栖贤路)、栖贤路、腾飞路(金星北路-潇湘北路)、大泽湖生态湿地公园(启动区)、阅江路(环湖路-栖贤路)、雅旺路、环湖路、雅江路(环湖路-兴湖路)、雅月路(兴湖路-阅江路)、兴湖路(金星北路-潇湘北路)、雅智路(雅江路-阅江路)、创智路(潇湘北路-阅江路)、望湖路(金星北路-环湖路)、雅湖路(腾飞路—环湖路)、金福路(腾飞路—环湖路)、平安路(金星北路—永通大道)、生态绿轴、月塘路(永通大道—金星北路)、振兴路(金星北路-雅湖路)、滨江绿带、云湖路(腾飞路-环湖路)。最终项目名称以控规批复为准	2021-2025	1006000	227000	业主自筹	完成部分建设		
241	望城区城投集团	银杉路综合提质改造工程	续建	1.对已建银杉路(银星路-二环线)路段的绿化、机动车道、非机动车道、人行道、绿化带、交通工程、地下管线及部分排水工程等进行提质改造,总长约2.3公里,由城投集团实施,投资约4000万 2.拆除银杉路入城口左侧汉王陵内房屋约30户,并对可视范围内约100米进行绿化,由市城发或湘江新城公司负责	2021-2022	7000	3000	业主自筹	完成建设	12月	
242	长沙市望城区重点建设项目事务中心	观音岩路北段(月亮岛路-普瑞大道)	续建	北段(月亮岛路-普瑞大道)长945.339米,设计路幅宽26米	2020-2023	9777	3015	业主自筹	完成部分建设		

序号	建设单位	项目名称	建设性质	总体建设内容	起止年限	预估总投资(万元)	预估2022年年度投资(万元)	资金来源	2022年主要建设内容	开工/竣工月份	备注
243	长沙市望城区重点建设项目事务中心	水洲路一期(观音岩路-雷锋大道)	续建	起于雷锋大道,止于观音岩路,长683米,宽26米,城市次干道	2020-2022	10728	3066	业主自筹	完成建设	9月	
244	望城区水投集团	潇湘路北延线(泔水桥—乔口)工程	续建	本工程全长15.817公里,南起雷锋大道泔水桥北侧,北至乔口镇河堤道路,按城市次干道标准设计,设计车速为50公里/小时。实施宽度为22米,路堤分离段实施宽度23米	2019-2023	76240	30000	业主自筹	完成部分建设		
245	望城经开区投资建设集团有限公司	雷高路北段(郭亮南路-普瑞路)	续建	北起郭亮南路,南至普瑞路,长约2200米,宽30米	2021-2022	14000	7000	业主自筹	完成建设,竣工通车	12月	
246	长沙市望城区重点建设项目事务中心	七峰路一期	续建	起于新巷北路,止于华灿路,长580米,宽20米	2020-2023	3828	700	业主自筹	完成部分建设		
247	长沙市望城区重点建设项目事务中心	七峰路二期	续建	起于华灿路、止于永通大道,长410米,宽20米	2020-2023	3983	1400	业主自筹	完成部分建设		
248	长沙市望城区重点建设项目事务中心	华灿路(七峰路-普瑞大道)	续建	起于七峰路,止于普瑞大道,长340米,宽24米	2021-2022	3661	700	区财政	完成建设	9月	
249	长沙市望城区重点建设项目事务中心	中南路(旺旺西路-聚缘路)	续建	起于旺旺西路,止于聚缘路,长487米,规划路幅宽16米	2021-2022	2742	700	中央预算、区财政	完成建设	6月	

序号	建设单位	项目名称	建设性质	总体建设内容	起止年限	预估总投资(万元)	预估2022年年度投资(万元)	资金来源	2022年主要建设内容	开工/竣工月份	备注
250	长沙市望城区重点建设项目事务中心	雅湖路(云湖路-杨江街)	续建	全长约479米,规划路幅宽24米,设计车速为30公里/小时	2021-2023	7547	1100	区财政	完成部分建设		
251	长沙市望城区重点建设项目事务中心	杨江街(金星大道-雅湖路)	续建	全长约231米,规划路幅宽24米,设计车速为31公里/小时,城市支路	2021-2023	3547	400	区财政	完成部分建设		
252	长沙市望城区望联开发建设有限公司	铜官园区路网工程	续建	花果西路(铜官大道-湘江大堤)	2021-2023	26950	18000	业主自筹	进行道路及排水建设		
253			续建	黄龙路二期二标段							
254			续建	彩霞路(铜官大道-湘江大道)							
255			续建	莲花路							
256			续建	万兴路							
257			续建	石龙路(白杨路-花实路)工程							
258	城投集团(交)	景秀北路	续建	北起龙垅路,南至双桥重建地,城市支路,全长约546.167米,双桂路以北宽26米,双桂路以南宽20米	2021-2025	5500	2000	业主自筹	完成部分建设		
259	长沙市望城区重点建设项目事务中心	唯罗克路(取忠路-望府路)污水管道工程	续建	新建污水管(取忠路~望府路),管径d500,主管总长约0.75公里	2021-2022	685	600	区财政	完成建设	6月	

序号	建设单位	项目名称	建设性质	总体建设内容	起止年限	预估总投资(万元)	预估2022年年度投资(万元)	资金来源	2022年主要建设内容	开工/竣工月份	备注
260	长沙市望城区重点建设项目事务中心	高塘岭大道(旺旺路-雷锋东路)污水管道工程	续建	包含规划调整,自南向北接入中线西侧干管,新建污水管(旺旺路~雷锋东路),主管总长约2.15公里	2021-2022	3000	2200	区财政	完成建设	8月	
261	长沙市望城区望联开发建设有限公司	35kv郭乔线杆迁项目	续建	对郭乔线#031-#048号进行杆迁,拆除#032-#047号杆塔,路径长约为2.3公里;同时新建35kV埋地供电电缆	2021-2023	4000	4000	业主自筹	进行水、电、绿化等建设		
262	长沙市望城区望联开发建设有限公司	潇湘大道纳污干管污水提升泵站	续建	计划外新增项目:新建最大时规模为11.3万吨/天的污水提升泵站及污水压力管道	2021-2023	7153	4086	业主自筹	完成部分建设		
263	长沙市望城区望联开发建设有限公司	望城区第二污水处理厂智能化改造项目	续建	总污水处理规模1.5万吨/天,包括工艺段升级改造、智控系统升级改造、设备更新改造和厂区提质改造四大块	2021-2023	6000	5000	业主自筹	完成部分建设		
264	长沙市望城区望联开发建设有限公司	花果路(花实路-黄龙路)公共绿带绿化工程	续建	绿化面积约5万平米,市政道路配套绿化,主要内容为乔木、游道、灌木、草皮等	2021-2023	1000	800	业主自筹	进行绿化等建设		
265	长沙市望城区望联开发建设有限公司	铜官工业园一期黄龙路等公共雨污水管网修复工程	续建	对园区建成道路约54公里雨污水管网的结构性缺陷和功能性缺陷进行修复	2021-2023	2000	2000	业主自筹	进行水、电、绿化等建设		

序号	建设单位	项目名称	建设性质	总体建设内容	起止年限	预估总投资(万元)	预估2022年年度投资(万元)	资金来源	2022年主要建设内容	开工/竣工月份	备注
266	望城区水投集团	铜官片区开发建设项目-污水治理	续建	铜官老镇管网修复、景观道排口截流、铜官嘉园内管网雨污分流改造、铜官老街截流改造、铜官新镇雨污分流改造、湘江景观道集镇区污水管网建设	2021-2022	5000	3000	自筹	完成建设	12月	
267	望城区水投集团	河东沿江景观道提质改造	续建	对湘江航电枢纽沿湘江大道景观道至北横线约9.85公里沿江景观提质改造	2021-2022	5000	2000	自筹	完成建设	12月	
268	望城区城投集团	智慧停车项目	续建	高乌片区及金山桥片区停车泊位施划、道路标识标牌、路内公共停车泊位及路外停车场(库)的硬件智慧升级改造	2021-2024	5000	1500	业主自筹	完成部分建设		
269	长沙市望城经开区基础设施建设有限公司	桂芳路	新建	西起望城大道，东至沿河路，长约1900米，宽30米	2022-2023	15000	6000	业主自筹	启动道路建设	9月	
270	望城区园林中心	雷锋大道(岳麓界至浏水桥)综合提质改造	新建	1.摸清雨污水情况，根据实际情况组织实施雨污水提质；2.增加沿线绿化的通透性；3.加强交通通行组织，增强通行率；4.提升道路识别性，增加文化元素融入；5.对雷锋大道两厢广告重新制作安装	2022-2024	81000	20000	业主自筹	完成部分建设	9月	
271	望城区水投集团	枫树路二期工程	新建	湾田路—湘江大道段，长约600米，路幅宽度26米	2022-2023	6015	2500	业主自筹	完成部分建设	3月	

序号	建设单位	项目名称	建设性质	总体建设内容	起止年限	预估总投资(万元)	预估2022年年度投资(万元)	资金来源	2022年主要建设内容	开工/竣工月份	备注
272	望城区水投集团	桃花路二期工程	新建	双湖路—丁江路段,长约420米,路幅宽度26米	2022-2023	6800	4100	业主自筹	完成部分建设	11月	
273	望城区城投集团	月亮岛路与雷锋大道交叉口拓宽段变更	新建	月亮岛路(雷锋大道交叉口以西的展宽段)长223米,拟定变更后路幅宽43米,主要含道路工程、交通工程、排水工程、照明工程、绿化工程以及特殊路基处理,征拆重建地房屋约50栋等	2022-2025	11600	6500	业主自筹	完成部分建设	12月	
274	长沙市望城区重点建设项目事务中心	聚缘路(高教路-高原路)	新建	该项目长度约为541米,设计速度30公里/小时,规划路幅宽22米,道路等级为城市支道,路面结构为沥青混凝土	2022-2023	5441	1000	业主自筹	完成部分建设	9月	
275	长沙市望城区重点建设项目事务中心	香园路	新建	南起黄金大道,规划路幅18米,长度为265米,道路等级为城市支路	2022-2022	1018	465	区财政	完成建设	3月	
276	长沙市望城区望联开发建设有限公司	医药原辅料产业园片区排污口提升改造试点工程	新建	对铜官园区10家企业排污口提升改造试点,加设一体化提升泵站和计流器,实现对10家企业污水排放的监控管理和控制	2022-2022	1600	1600		完成建设	3月	
277	长沙市望城区望联开发建设有限公司	铜官工业园2022年度零星项目	新建	复耕、复绿、环境整治等	2022-2022	1000	1000	自筹	完成建设	2月	
2.7 长沙县政府项目											
278	长沙县北山镇人民政府	北山产业园基础设施建设项目	续建	北山产业园一期138亩用地范围内市政道路、水、电、气等基础设施	2021-2023	6000	3000	专项债	进行园区市政道路及管网建设	6月	

序号	建设单位	项目名称	建设性质	总体建设内容	起止年限	预估总投资(万元)	预估2022年年度投资(万元)	资金来源	2022年主要建设内容	开工/竣工月份	备注
279	长沙临空产业投资集团有限公司	枫树塘路	续建	南起劳动路,北至黄金大道,红线宽度24米,道路长度约2.18公里	2020-2022	21949	2000	自筹及其他	完成项目建设和竣工验收	6月	
280	长沙临空产业投资集团有限公司	百祥路	续建	西起黄金大道,东至综合保税区边界,红线宽度36米,道路长度约0.67公里	2020-2022	10848	1000	自筹及其他	完成项目建设和竣工验收	6月	
281	长沙临空产业投资集团有限公司	福中路(原大众南路)	续建	西起黄金大道,东至综合保税区围网,红线宽度36米,道路长度约0.91公里	2020-2022	12465	1000	自筹及其他	完成项目建设和竣工验收	6月	
282	长沙临空产业投资集团有限公司	秋江西路	续建	西起黄金大道,东至机场大道,长1.292公里,宽30米,为城市次干路,双向4车道,设计车速40公里/小时	2021-2022	15273	4000	自筹及其他	进行路基、路面及附属工程施工,完成项目竣工验收	12月	
283	长沙临空产业投资集团有限公司	百吉路	续建	北起百祥路,南至劳动路,长1.561公里,宽36米,为城市主干路,双向6车道,设计车速50公里/小时	2021-2022	22163	5000	自筹及其他	进行路基、路面及附属工程施工,完成项目竣工验收	12月	
284	长沙临空产业投资集团有限公司	龙塘路(原纬二路)	续建	西起黄金大道,东至莲湖塘路,长0.8公里,宽18米,为城市支路,双向2车道,设计车速30公里/小时	2021-2022	5608	2000	自筹及其他	进行路基、路面及附属工程施工,完成项目竣工验收	12月	
285	长沙临空产业投资集团有限公司	上胜塘路(原纬三路)	续建	西起黄金大道,东至百吉路,长0.614公里,宽18米,为城市支路,双向2车道,设计车速30公里/小时	2021-2022	3512	1000	自筹及其他	进行路基、路面及附属工程施工,完成项目竣工验收	12月	
286	长沙临空产业投资集团有限公司	长塘路(原纬四路)	续建	西起黄金大道,东至莲湖塘路,长0.9公里,宽20米,为城市支路,双向2车道,设计车速30公里/小时	2021-2022	7143	2000	自筹及其他	进行路基、路面及附属工程施工,完成项目竣工验收	12月	

序号	建设单位	项目名称	建设性质	总体建设内容	起止年限	预估总投资(万元)	预估2022年年度投资(万元)	资金来源	2022年主要建设内容	开工/竣工月份	备注
287	长沙临空产业投资集团有限公司	莲湖塘路	续建	本项目南北走向，全场 1.6 公里，其中（百祥路-福中路-原大众南路）段规划宽 20 米，为城市支路，双向 2 车道，设计车速 20 公里/小时；（福中路-原大众南路-劳动路）段规划宽 30 米，为城市次干路，双向 4 车道，设计车速 40 公里/小时	2021-2022	20586	5000	自筹及其他	进行路基、路面及附属工程施工，完成项目竣工验收	12 月	
288	长沙临空产业投资集团有限公司	香樟路高架及辅道	续建	机场大道-机场中轴大道，长 2.0 公里，宽 60 米	2020-2024	85000	20000	专项债	进行路基、路面及附属工程施工		
289	长沙县农村环境建设投资有限公司	毛塘铺工业园污水处理厂新建	续建	毛塘铺工业园污水处理厂日处理污水 3 万吨，铺设 DN600 污水管道 5.35 公里，DN500 污水管道 0.85 公里，DN1000 污水管道 0.8 公里，年减排 COD1976 吨	2021-2023	25656	4000	自筹及其他	完成管网建设，进行厂区主体建设		
290	长沙空港城建设开发有限公司	人民东路公共绿地	续建	占地面积约 130 亩，公共绿地建设及配套设施建设	2021-2022	5000	1000	PPP	完成项目建设和竣工验收	12 月	
291	城管局重点建设项目事务中心	开元互通人行天桥工程	续建	在锦绣路与三一大道交叉口设置人行天桥	2020-2022	2400	600	县级财政	完成项目建设	3 月	
292	城管局	2021 年市政道路提质改造工程	续建	对特立路、东八路、雷公岭路、卫星路进行雨污分流及提质改造	2021-2022	21000	13000	县级财政	完成建设	3 月	

序号	建设单位	项目名称	建设性质	总体建设内容	起止年限	预估总投资(万元)	预估2022年年度投资(万元)	资金来源	2022年主要建设内容	开工/竣工月份	备注
293	长沙县重点建设项目事务中心	万家丽路快速化改造北延线(含电力隧道)工程	续建	高架桥:起于福元路,止于蟠龙路北,全长4.275公里,标准桥宽25米,双向6车道,设计车速80公里/小时,为城市快速路。电力隧道:起于特立路,止于信息大道北,全长7.603公里,分盾构段和明挖段两种形式。盾构段总长度为5.026公里,截面为圆形,外径4.1米,内径3.6米;明挖段总长度为2.508公里,现浇箱涵截面为矩形,宽3.4米,高4.1米。地面道路改造:范围包括两段:南段起于福元路,止于蟠龙路北,长约4.784公里;北段起于物流大道,止于纬三路,长约0.713公里。改造后双向6车道,红线宽度46-55米,设计车速40-60公里/小时,为城市主干路	2019-2022	257970	97970	县级财政、市级部分拨款(电力隧道)	完成建设	12月	
294	长沙县星城发展集团有限公司	盼盼路(黄金大道-龙峰大道)东延	续建	按城市主干路标准设计,设计车速60千米/小时,双向八车道,西起龙峰大道,东至黄金大道,全长1.91千米	2020-2022	31973	3000	自筹及其他	完成剩余人行道、照明、交安设施、绿化等工程,竣工验收	7月	
295	长沙县重点建设项目事务中心	支一路(望仙路至特立路)、大华南路(潇湘西路至星沙联络线)	续建	支一路(望仙路至特立路段),路线长403米,标准路幅宽26米,双向4车道	2021-2024	6756	2973	县级财政	完成部分路基		
296			续建	大华南路(潇湘西路至星沙联络线段),路线长310米,标准路幅宽26米,双向4车道							

序号	建设单位	项目名称	建设性质	总体建设内容	起止年限	预估总投资(万元)	预估2022年年度投资(万元)	资金来源	2022年主要建设内容	开工/竣工月份	备注
297	长沙县星城发展集团北城公司	松雅新城水渡河片区产城融合项目	续建	安沙大道二期项目南起金安大道,北至信息大道(规划),长约1280米,宽36米,为城市次干道主要包含道路、交安、排水、绿化等工程的建设	2021-2025	96456	48228	县级财政	进行部分路基、水稳施工		
298			续建	水渡河片区核心区域南部路网:项目位于松雅新城水渡河片区核心区域南部,含合五路、梨坡路、纬塘路、睿湖路、桐围路,总长约5.2千米,宽度20-28米主要包含道路、交安、排水、绿化等工程的建设							
299			续建	捞刀河北路一期项目长度约1.6千米,宽28米,西起桐围路(自南端起点第一个路口),东至三托塘路(自南端起点第一个路口) 主要包含道路、交安、排水等工程的建设							
300			续建	滨湖路立交桥:项目位于星沙大道与滨湖路交叉口 捞刀河北路风光带东段一期项目沿捞刀河北岸长度约1.6千米,位于捞刀河北路一期两侧,含绿植景观、慢道、堤防、水生植物等工程的建设							
301	长沙临空产业投资集团有限公司	机场中轴大道南段	新建	香樟路-江杉高速,长4000米,宽80米	2022-2025	165000	40000	专项债	进行路基、路面及附属工程施工	9月	
302	长沙临空产业投资集团有限公司	长沙黄花机场综合交通枢纽集疏运配套工程	新建	劳动东路(龙峰大道-机场大道段)、机场中轴大道北段(机场大道至长浏高速)、会展中轴大道(机场大道至机场中轴大道)3条机场集疏运道路	2022-2025	226000	60000	专项债	启动劳动东路(龙峰大道-机场大道段)部分路基建设	6月	

序号	建设单位	项目名称	建设性质	总体建设内容	起止年限	预估总投资(万元)	预估2022年年度投资(万元)	资金来源	2022年主要建设内容	开工/竣工月份	备注
303	长沙临空产业投资集团有限公司	机场大道快速化改造	新建	机场高速至湘府东路段,长 6.3 公里,路幅宽 80 米	2022-2024	260000	50000	专项债	进行路基、路面及附属工程施工	9 月	
304	黄兴会展经济区	明月路及周边两厢提质改造工程	新建	明月路及周边路面沥青、人行道等	2022-2023	2219	1554	自筹及其他	明月路及周边路面沥青、人行道等	3 月	
305	城管局	东六路提质改造工程	新建	对东六路(滨湖路-远大路)进行提质改造	2022-2023	12000	8000	县级财政	启动东六路北斗路南段路面提质改造	9 月	
三、国家级园区项目											
3.1 湖南湘江新区管委会项目											
306	湖南湘江新区投资集团有限公司	梅浦联络线(南段)	续建	道路长约 3.71 千米,道路等级为城市主干道,双向 6 车道,设计行车速度为 50 千米/小时,包含道路工程、隧道工程、排水工程、暖通工程、照明工程、电气工程、交通工程、绿化工程、管线迁改以及交通疏解工程	2021-2024	182515	38000	新区财政预算	单洞累计掘进 1400 米		
307	湖南湘江新区投资集团有限公司	西二环罗家嘴立交桥改造	续建	西二环罗家嘴立交节点改造:对西二环罗家嘴立交改造,主要包括新增东往北匝道与东北侧辅道连接出入口	2021-2022	2482	1482	新区财政预算	完成建设	12 月	
308	梅溪湖投资(长沙)有限公司	中轴线地下空间东段	续建	用地面积约 15880 平方米,包含地下两层停车场、地面景观及地上人行景观桥三个部分	2021-2024	31126	11000	新区财政预算	完成地下主体工程		

序号	建设单位	项目名称	建设性质	总体建设内容	起止年限	预估总投资(万元)	预估2022年年度投资(万元)	资金来源	2022年主要建设内容	开工/竣工月份	备注
309	梅溪湖投资(长沙)有限公司	梅溪湖立体过街人行天桥	续建	1.市岳麓实小立体过街; 2.中建梅溪湖中心北立体过街; 3.梅溪湖路桃花岭公园入口过街; 4.梅溪湖路与泉水路立体过街; 5.东方红路与听雨路路口立体过街; 6.梅溪湖路与近湖六路路口立体过街	2021-2023	5000	1800	新区财政预算	1.2 项: 完成建设 3.4 项: 30%工程量 5.6 项: 完成施工图编制		
310	湖南湘江城市运营管理有限公司	环湖梅溪湖路公交站点改造工程	续建	项目位于梅溪湖路, 长约 8 千米, 起于梅溪湖路与麓景路(梅溪湖大桥以北) 交叉口附近, 止于梅溪湖路与麓景路(梅溪湖大桥以南) 交叉口附近, 共计规划 16 个站点, 共 32 个候车亭。具体建设内容包括梅溪湖路公交站点原址提质改造, 含排水、电气、园林绿化等	2021-2022	3042	942	新区财政预算	完成建设	2 月	
311	湖南湘新水务环保投资建设有限公司	梅溪湖水水质净化厂压力管网系统优化提升工程	续建	1.在梅溪湖核心泵站至雷锋污水泵站之间新建事故备用管线, 同时充分考虑南园路雨污混合水汇入核心泵站 2.从整个系统污水收集能力和安全性, 对梅溪湖核心泵站、雷锋污水泵站及配套管道进行优化改造, 包括泵、管网压力传感器、泵站防水锤设备及变频器等设备	2021-2022	14000	11800	新区财政预算	完成建设	12 月	

序号	建设单位	项目名称	建设性质	总体建设内容	起止年限	预估总投资(万元)	预估2022年年度投资(万元)	资金来源	2022年主要建设内容	开工/竣工月份	备注
312	湖南湘新水务环保投资建设有限公司	梅溪湖湖泊水质保障工程	续建	主要包含三环线撇洪渠中下游城市段清淤疏浚、渠系综合整治、水生态修复、驳岸景观提质、碧道建设及梅溪湖水生态监测与维护等	2021-2022	3000	1000	新区财政预算	完成建设	8月	
313	梅溪湖投资(长沙)有限公司	夏鹃路隧道	续建	包含两侧接驳道路全长680米,其中隧道段长280米,隧道内双向八车道设计	2020-2022	20000	5000	高新区政府性基金预算	完成建设	9月	
314	梅溪湖投资(长沙)有限公司	松柏路(雪松路-梅溪湖路西延线)	续建	城市次干路,长约1.1公里,绿线宽60.5-140米	2021-2022	12300	6800	高新区政府性基金预算	完成建设	12月	
315	梅溪湖投资(长沙)有限公司	朝龙路(原名月菊路)	续建	北起看云路,南至白桦西路,城市支路,全长约618米,规划宽度20米,双向4车道	2021-2022	4300	500	高新区政府性基金预算	完成建设	7月	
316	梅溪湖投资(长沙)有限公司	和平消防站	续建	规划净用地面积7131平方米	2021-2022	7070	5370	高新区政府性基金预算	完成建设	12月	
317	梅溪湖投资(长沙)有限公司	木槿路停车场	续建	规划用地面积约6527平方米,总建筑面积约15012平方米	2021-2023	8260	5200	高新区政府性基金预算	完成主体负一、二层,一层结构层及部分钢结构施工		

序号	建设单位	项目名称	建设性质	总体建设内容	起止年限	预估总投资(万元)	预估2022年年度投资(万元)	资金来源	2022年主要建设内容	开工/竣工月份	备注
318	梅溪湖投资(长沙)有限公司	金菊路管廊	续建	北起梧桐路,南至雪松路,新建全长510米的管廊主体工程	2021-2022	3000	3000	新区政府性基金预算(含PPP项目自筹)	完成建设	12月	
319	梅溪湖投资(长沙)有限公司	夏鹃路(红枫路-梅溪湖西延线)景观	续建	建设内容主要包括人行道及慢行系统、园建、绿化(含8米宽中运量车道暂铺草皮)、给排水、照明以及相关配套设施(包含小品、坐凳、标识系统、公厕、配套服务用房等,不含公交站台)等工程	2020-2022	2000	2000	高新区政府性基金预算	基本完成建设	12月	
320	湖南湘江新区投资集团有限公司	长沙市大王山旅游基础设施项目	续建	建设长沙大王山旅游度假区空中轨道交通观光系统,线路长度约10千米(山塘游客集散中心-观音港游客集散中心),含电力、电信、燃气等综合管线改迁及相应交通疏导工程	2019-2022	102000	22000	新区财政预算(含专项债)	完成建设	12月	
321	湖南湘江新区投资集团有限公司	大王山游客集散中心及停车场建设PPP项目	续建	1.山塘(北部)游客集散中心:总建筑面积108250.55平方米,提供约3000个车位 2.观音港(南部)旅客集散中心:总建筑面积104789.16平方米,提供约3000个车位 3.大王山社会停车场:总建筑面积37434.1平方米,提供约1000个车位 4.欢乐城社会停车场总建筑面积35329.8平方米,提供约1000个车位	2020-2022	142000	46000	新区政府性基金预算(含PPP公司筹资)	完成建设	12月	

序号	建设单位	项目名称	建设性质	总体建设内容	起止年限	预估总投资(万元)	预估2022年年度投资(万元)	资金来源	2022年主要建设内容	开工/竣工月份	备注
322	湖南湘江新区投资集团有限公司	学仕到响水坝 220 千伏电力线路迁改	续建	对 220kV 学莲I线#027-#059 段、学莲II线#025-#055 段进行迁移改造，原杆段为单回线路。拆除工程包括学莲I线拆除#027-#059 段杆塔及导地线，路径长 10.2 公里，学莲II线拆除#025-#055 段杆塔、导地线及 ADSS 通信光缆，路径长 10.3 公里。新建工程包括新建架空线路路径长约 12.788 公里，其中单回线路路径长约 0.946 公里，双回线路路径长约 5.5 公里，四回线路路径长 6.342 公里。新建杆塔共 47 基，其中单回路杆塔 4 基，双回路杆塔 19 基，四回路杆塔 24 基	2021-2023	16380	7000	新区政府性基金预算	完成腾地范围内杆塔建设		
323	湖南湘江新区投资集团有限公司	桐溪湖二期	续建	面积 103945.16 平方米（其中水面面积为 47767.5 平方米，陆地面积为 56177.66 平方米）。项目建设主要内容包括：湖体工程、排涝工程、水量保障工程、水质保障工程、景观工程、海绵城市工程及土方工程等	2020-2022	20000	500	新区政府性基金预算	完成建设	6 月	
324	长沙岳麓山国家大学科技城建设投资有限公司	湘江科创基地（二期）（原科创服务中心）路网	续建	升华大道（麓景路至西二环）：西起麓景路，东至西二环，道路全长约 887 米，路幅宽 30 米	2021-2023	7533	900	新区财政预算	1.麓景路至科创路段：启动桥梁建设，完成部分道路路基 2.科创路至西二环段：启动路基及管线建设		

序号	建设单位	项目名称	建设性质	总体建设内容	起止年限	预估总投资(万元)	预估2022年年度投资(万元)	资金来源	2022年主要建设内容	开工/竣工月份	备注
325	长沙岳麓山国家大学科技城建设投资有限公司	湘江科创基地(二期)(原科创服务中心)路网	续建	科园一路(麓景路至科创路):西起麓景路,东至科创路,规划为城市支路,道路全长约317米,路幅宽18米,双向两车道	2021-2023	2020	1500	新区财政预算	完成路面建设		
326	长沙岳麓山国家大学科技城建设投资有限公司		续建	科创路(科研路至湘江科创基地二期北侧范围线):北起湘江科创基地(二期)(原科创服务中心)北侧范围线,南至科研路,规划为城市支路,道路全长约1030米,路幅宽18米,双向两车道	2021-2023	6015	2300	新区财政预算	1.升华大道以北路段基本完成建设; 2.升华大道以南路段启动路基及管线建设		
327	长沙岳麓山国家大学科技城建设投资有限公司	湘江科创基地(二、三期)(原科创服务中心)配套公园、停车场项目	续建	配套项目(公园、停车场等):包含湘江科创基地(二、三期)(原科创服务中心)配套景观、桃花溪公园、古人塘公园、麓人湖公园及麓景路停车场等内容	2021-2024	14600	230	新区财政预算	麓景路社会停车场基本完成建设;古人塘公园完成施工图备案;桃花溪公园完成施工图备案		
328	湖南湘江新区投资集团有限公司	长望路西延线(西二环-金星路)	新建	城市主干道,东起西二环,西至黄金大道,全长约5.2公里,规划路幅宽46米,双向6车道	2022-2024	46518	1000	新区财政预算	西二环至金星路段启动腾地范围内土方建设	10月	
329	湖南湘江新区投资集团有限公司	后湖路(清水路-阜埠河路)二期	新建	道路长270米,宽36米	2022-2022	2500	2500	新区财政预算	完成建设	1月	
330	长沙金茂城市建设开发有限公司	J05-J15地块跨龙王港河桥及接线工程	新建	城市支路,位于梅溪湖三环线隧道与J15地块之间,项目全长442.7米,路幅宽度为12米。其中桥梁跨径为66米	2022-2023	2700	1890	新区政府性基金预算	部分完成建设	3月	

序号	建设单位	项目名称	建设性质	总体建设内容	起止年限	预估总投资(万元)	预估2022年年度投资(万元)	资金来源	2022年主要建设内容	开工/竣工月份	备注
331	长沙金茂城市建设开发有限公司	五洲路(连湖八路-近湖十路)	新建	城市支路,位于梅溪湖F09、F13地块东侧。项目全长460.3米,路幅宽度22米	2022-2023	1200	840	新区政府性基金预算	部分完成建设	3月	
332	长沙金茂城市建设开发有限公司	连湖九路(梅溪湖路-环湖路)	新建	城市支路,位于梅溪湖F13、F14地块北侧。项目全长297.7米,路幅宽度22米	2022-2023	1650	1155	新区政府性基金预算	部分完成建设	3月	
333	湖南湘新水务环保投资建设有限公司	梅溪湖环湖初雨及溢流污染控制工程(二期)	新建	1.沿环湖路按远期规划规模新建约4千米污水管,完善环湖污水管网及初雨系统 2.环湖雨水净化区在保留其净化功能基础上进行提质改造	2022-2022	10000	10000	新区财政预算+中央预算资金	完成建设	3月	
334	梅溪湖投资(长沙)有限公司	梅溪湖二期新建市政道路、桥梁工程	新建	海葱南路(看云路-雪松路)道路工程:长401米,宽20米	2022-2023	3560	1614	高新区政府性基金预算	启动建设	11月	
335	梅溪湖投资(长沙)有限公司		新建	竹山屋路(梅溪湖路西延线-油松路):长度约596米,宽度20米	2022-2023	5589	2589	新区财政预算	启动建设	11月	
336	梅溪湖投资(长沙)有限公司		新建	海棠路(栀子路-樱花路):长约1355米,宽20米	2022-2023	10530	3900	高新区政府性基金预算	完成30%的路基	9月	
337	梅溪湖投资(长沙)有限公司		新建	龙柏路(栀子路-樱花路):长约1572米,宽度30米	2022-2023	24175	6187	高新区政府性基金预算	启动建设	12月	

序号	建设单位	项目名称	建设性质	总体建设内容	起止年限	预估总投资(万元)	预估2022年年度投资(万元)	资金来源	2022年主要建设内容	开工/竣工月份	备注
338	梅溪湖投资(长沙)有限公司	梅溪湖二期道路配套景观工程	新建	看云路南厢绿化带景观工程： 1.看云路(雷高路-朝龙路)南厢绿化带，全长约680米(已扣除路口)，绿化带均宽约40米；2.看云路(汇智路-雷高路)南厢绿化带，全长约920米(已扣除路口)，绿化带均宽约40米	2022-2023	3800	1000	高新区政府性基金预算	1.看云路(雷高路-朝龙路)完成建设，(木槿路停车场、和平消防站临建占地部分除外) 2.完成施工图备案	3月	
339	梅溪湖投资(长沙)有限公司		新建	松柏路(雪松路-梅溪湖路西延线)景观工程：松柏路景观工程，北起雪松路，南至梅溪湖路西延线	2022-2023	2000	1200	新区财政预算	完成60%工程量	6月	
340	梅溪湖投资(长沙)有限公司		新建	梧桐路(樱花路-百合路)景观：梧桐路景观工程，西起樱花路，东至百合路(不包含梧桐路3号桥范围)	2022-2022	1000	1000	高新区政府性基金预算	完成建设	1月	
341	梅溪湖投资(长沙)有限公司		新建	松柏路南侧绿地及基因谷生态廊道工程：包括水质渠道以及周边景观，长度约0.8公里，面积约1.46公顷	2022-2023	1600	800	新区政府性基金预算	完成50%的工程量	6月	
342	湖南湘江新区投资集团有限公司	大王山片区交通提质及停车设施配套项目-绕城高速入口优化工程(坪塘收费站改扩建工程)	新建	绕城高速坪塘收费站出入口至联江路口连接道路及收费广场原址拓宽改造，长约300米，宽27-47米，用地面积约11000平方米，三进四出，双向7车道；建设用地约5000平方米，建筑面积约1000平方米	2022-2022	4000	4000	新区财政预算	完成建设	3月	

序号	建设单位	项目名称	建设性质	总体建设内容	起止年限	预估总投资(万元)	预估2022年年度投资(万元)	资金来源	2022年主要建设内容	开工/竣工月份	备注
343	湖南湘江新区投资集团有限公司	白庭路	新建	长潭西高速白泉联络线工程-白庭路(白泉路-X082):道路等级城市主干路,长度1千米,规划路幅宽度40米,近期按27米实施,双向4车道	2022-2023	8306	2000	新区财政预算	完成路基	3月	
344	湖南湘江新区投资集团有限公司		新建	白庭路(巴溪大道—红桥大道):北起巴溪大道,南至红桥大道,主干路,路幅宽度40米,长度1722米	2022-2023	37125	500	新区财政预算	完成施工图审查及招标控制价编制。视征拆情况启动建设	12月	
345	湖南湘江新区投资集团有限公司	巴溪大道西延线(坪泥路-长潭西)	新建	城市次干路,路幅宽度36米,长度1600米,双向4车道	2022-2023	19591	500	新区财政预算	启动坪泥路-白庭路段建设。完成坪塘变电站路由交付	12月	
346	湖南湘江新区投资集团有限公司	湘江融城科技小镇	新建	融城一路(潭州大道-观音湖路):城市支路,长度272米,规划路幅宽度24米,双向4车道	2022-2023	1895	500	新区财政预算(含专项债)	启动建设	12月	
347	湖南湘江新区投资集团有限公司		新建	融城一路(观音湖路-潇湘大道):城市支路,长度848米,规划路幅宽度24米	2022-2023	6300	500	新区财政预算(含专项债)	视征拆情况启动建设	12月	
348	湖南湘江新区投资集团有限公司		新建	观音湖路(万家丽路西延线-融城一路):道路等级城市次干路,长度930米,规划路幅宽度26米	2022-2023	9023	500	新区财政预算(含专项债)	启动建设	12月	
349	湖南湘江新区投资集团有限公司		新建	机场大道(潭州大道—潇湘大道):潭州大道至潇湘大道,道路等级城市次干路,长约1000米,宽36米	2022-2023	7630	500	新区财政预算(含专项债)	启动建设	12月	

序号	建设单位	项目名称	建设性质	总体建设内容	起止年限	预估总投资(万元)	预估2022年年度投资(万元)	资金来源	2022年主要建设内容	开工/竣工月份	备注
350	湖南湘江新区投资集团有限公司	清风路(潭州大道-联江路)	新建	潭州大道至联江路,长2.62千米,宽29米	2022-2024	12250	5000	新区政府性基金预算	潭州大道-莲坪路段:完成路基; 莲坪路-联江路段:完成施工图设计	9月	
351	湖南湘新水务环保投资建设有限公司、湖南湘江新区投资集团有限公司	湖南湘江新区大王山水质净化厂(一期)及配套管网工程	新建	新建一座设计污水处理规模10万立方米/d污水处理厂及配套人工湿地,主要建设内容包括污水处理厂建(构)筑物、地基处理工程、配套电气工程、给排水工程、暖通工程、自控仪表、除臭、厂区道路、景观工程、工艺设备及安装工程相关的给排水工程、电气工程、自控工程等	2022-2024	110000	22000	新区财政预算+政府专项债	视征拆情况启动土方施工	12月	
352	湖南湘江新区投资集团有限公司	湖南湘江新区投资集团有限公司	新建	学士污水提升泵站及新建排水主管网:新建处理规模3.8万吨/天污水提升泵站一座及3.5公里配套DN800压力管网	2022-2023	4500	500	新区财政预算(含专项债)、新区政府性基金预算	完成泵站主体	1月	

序号	建设单位	项目名称	建设性质	总体建设内容	起止年限	预估总投资(万元)	预估2022年年度投资(万元)	资金来源	2022年主要建设内容	开工/竣工月份	备注
353	湖南湘江智能科技创新中心有限公司	湘江智能网联产业园	新建	1.智能系统检测实验室前坪绿化工程:对智能网联汽车检验检测总部临玉学路、学士路沿线约8000平区域实施绿化景观工程	2022-2030	4200000	30000	新区财政预算	1、完成智能系统检测实验室临玉学路沿线绿化景观提质改造 2、完成一期工程(1#栋A座)土方、基坑工程,完成主楼正负零以下结构施工 3、完成首开区投产测算、开发方案;启动部分基础设施工程前期工作;适时启动首开区开工建设 4、完成项目策划、开发实施方案等工作,明确开发主体与运作模式;适时启动开工建设	2月	
354			新建	2.智能汽车检验检测总部及产业孵化基地项目:项目总建筑面积60322平方米,其中地上建筑面积43435平方米,地下建筑面积16887平方米。主要有三个功能分区,分别为1#栋智能网联总部和产业孵化基地、2#栋龙头企业总部大楼、3#栋;地下室功能为车库及配套设备用房。项目拟分期实施,一期先实施1#栋A座工程,总建筑面积为17795平方米(其中地上建筑面积约16953平方米,地下设备用房建筑面积约842平方米)							
355			新建	3.智能网联产业城:建设约23平方公里的智能网联产业新城,项目采用分期开发建设,产业城首开区规划面积约2.15平方公里。首开区对外交通道路工程主要有:望雷大道、莲浦大道、含浦大道、智星路、玉溪路、智仁路、智宁路、景灵路、新春路、丰和路等							
356			新建	4.国家智能网联汽车(长沙)测试区开发项目:规划面积约1232亩,作为产业城首开区的先行区,拟分两期开发建设,一期为长潭西高速以东及桐关桥路以南区域(现为研发管理区和越野、乡村道路测试区),二期为桐关桥路以北区域(现为城市道路测试区)							

序号	建设单位	项目名称	建设性质	总体建设内容	起止年限	预估总投资(万元)	预估2022年年度投资(万元)	资金来源	2022年主要建设内容	开工/竣工月份	备注
3.2 长沙高新区管委会项目											
357	长沙航建恒洲工程建设有限公司	真桥路(金洲大道—枫林路)PPP	续建	道路长 2100 米, 宽 26 米	2021-2023	36000	9000	区财政	路基施工		
358	长沙航建恒洲工程建设有限公司	青山路(黄桥大道—望雷大道)	续建	黄桥大道至望雷大道, 长 3520 米, 宽 36 米, 城市主干道。	2017-2022	55000	11000	业主自筹	建成通车	12 月	
359	长沙航建恒洲工程建设有限公司	茶园路(青山路-岳麓大道辅道)	续建	青山路至长兴路, 长 1984 米, 宽 20 米, 城市主干道	2018-2022	16000	1800	业主自筹	建成通车	12 月	
360	长沙麓谷建设发展有限公司	夏鹃路(枫林路—红枫路)	续建	枫林路至红枫路, 长 1249 米, 宽 48 米, 城市主干道	2019-2022	7500	1000	业主自筹	建成通车	12 月	
361	长沙市忠治管廊建设开发有限责任公司	月季路(枫林路-红枫路)含综合管廊 PPP	续建	道路长 1343 米, 宽 40 米, 城市主干道	2020-2022	75000	30000	业主自筹	路基及排水施工		
362	长沙航建恒洲工程建设有限公司	银杏路(金洲大道—枫林路)PPP	续建	道路长 2100 米, 宽 20 米	2021-2023	29000	8000	业主自筹	路基及排水施工		
363	长沙航建恒洲工程建设有限公司	月季路(红枫路-黄桥大道)含综合管廊 PPP	续建	长 2425 米, 宽 40 米	2021-2023	80000	20000	业主自筹	路基及排水施工		
364	长沙航建恒洲工程建设有限公司	山杏路(雷高路—东庆路)PPP	续建	道路长 1535 米, 宽 30 米, 城市次干道	2021-2023	40000	8000	业主自筹	启动电力隧道施工		

序号	建设单位	项目名称	建设性质	总体建设内容	起止年限	预估总投资(万元)	预估2022年年度投资(万元)	资金来源	2022年主要建设内容	开工/竣工月份	备注
365	长沙中冶建信长路工程管理有限公司	雷锋河路(金州大道-枫林路)	续建	长 2190 米, 宽 36 米	2021-2023	31400	8000	业主自筹	面层施工		
366	长沙麓谷建设发展有限公司	黄桥大道城市化改造(长兴路—枫林路)	续建	长 4090 米, 宽 50 米	2021-2023	22000	9000	业主自筹	路基及排水施工		
367	长沙麓谷建设发展有限公司	黄桥大道城市化改造(枫林路—梅溪湖路西延线)	续建	长 5427 米, 宽 50 米	2021-2023	28000	9000	业主自筹	路基及排水施工		
368	长沙麓谷建设发展有限公司	国槐二路(月季路—铃兰路)	续建	长 3100 米, 宽 20 米	2021-2023	12000	10000	业主自筹	路基及排水施工		
369	长沙麓谷建设发展有限公司	松柏路(月季路—樱花路)	续建	长: 2254 米 宽: 30 米	2021-2023	10200	6200	业主自筹	建成通车	12 月	
370	长沙麓谷建设发展有限公司	桥头铺河(月季路—夏鹃路)改道工程	续建	长 1100 米, 宽 20 米	2021-2022	9000	7000	业主自筹	建成通水	12 月	
371	长沙麓谷建设发展有限公司	铃兰路(松柏路—红枫路)	续建	长 616 米, 宽 37 米	2021-2022	3500	2500	业主自筹	建成通车	12 月	
372	长沙麓谷建设发展有限公司	青山路(望雷大道—雷高路)	续建	道路长 1300 米, 宽 36 米	2021-2023	10000	6000	财政预算	路基及排水施工		

序号	建设单位	项目名称	建设性质	总体建设内容	起止年限	预估总投资(万元)	预估2022年年度投资(万元)	资金来源	2022年主要建设内容	开工/竣工月份	备注
373	长沙高新开发区信息产业园房地产投资公司	信息大道(青山路—岳麓大道)	续建	道路长 700 米,宽 74 米,含 50 米中央绿化带	2021-2023	12000	7900	财政预算	路基施工	12 月	
374	长沙麓谷建设发展有限公司	石榴路(夏鹃路—铃兰路)	续建	长 2070 米,宽 20 米	2021-2023	15000	8000	财政预算	路基及排水施工		
375	长沙麓谷建设发展有限公司	扶桑路(看云路-雪松路)	续建	长 370 米,宽 20 米	2021-2022	2600	1900	财政预算	建成通车	12 月	
376	长沙高新开发区信息产业园房地产投资公司	麓尖路(湘岳路—金相路)	续建	长 800 米,宽 26 米	2021-2022	5000	1200	财政预算	建成通车	12 月	
377	长沙航建恒洲工程建设有限公司	长月路(望雷大道-雷锋河路)	续建	长 401 米,宽 20 米	2021-2022	3900	1000	业主自筹	建成通车	12 月	
378	长沙航建恒洲工程建设有限公司	杨梅塘路(真桥路—许龙路)	续建	长 739 米,宽 20 米	2021-2022	3500	1700	业主自筹	建成通车	12 月	
379	长沙航建恒洲工程建设有限公司	黄杏路(银杏路-袁家冲路)	续建	长 415 米,宽 20 米	2021-2022	4200	2000	业主自筹	建成通车	12 月	
380	长沙航建恒洲工程建设有限公司	黄杏路(望雷大道-雷高路)	续建	长 1231 米,宽 20 米	2021-2022	15000	7000	业主自筹	建成通车	12 月	
381	长沙航建恒洲工程建设有限公司	长安路(山杏路—枫林路)	续建	长 401 米,宽 20 米	2021-2022	2100	1100	业主自筹	建成通车	12 月	

序号	建设单位	项目名称	建设性质	总体建设内容	起止年限	预估总投资(万元)	预估2022年年度投资(万元)	资金来源	2022年主要建设内容	开工/竣工月份	备注
382	长沙麓谷建设发展有限公司	石榴路(月季路—夏鹃路)	续建	长 1189 米, 宽 20 米	2021-2023	5000	2600	财政预算	路基及排水施工	2 月	
383	长沙航建恒洲工程建设有限公司	梧桐路(月季路-黄馨路)	新建	长 743 米, 宽 39 米	2021-2022	14000	6000	业主自筹	建成通车	10 月	
384	长沙麓谷建设发展有限公司	樱花路(松柏路—红枫路)	新建	长 640 米, 宽 47.5 米	2021-2023	8500	4200	财政预算	路基及排水施工		
385	长沙麓谷建设发展有限公司	三安路(长兴路-黄桥大道)	新建	长 400 米, 宽 20 米	2022-2023	1900	1200	财政预算	路基及排水施工	8 月	
386	长沙麓谷建设发展有限公司	剑兰路(石榴路-红枫路)	新建	长 950 米, 宽 20 米	2022-2023	13000	6000	财政预算	路基及排水施工	8 月	
387	长沙麓谷建设发展有限公司	玫瑰路(枫林路-红枫路)	新建	长 1300 米, 宽 30 米	2022-2024	19000	6000	财政预算	路基及排水施工	9 月	
388	长沙麓谷建设发展有限公司	绕西路(山杏路—枫林路)	新建	长 1065 米, 宽 20 米	2022-2023	14000	5000	财政预算	启动建设	12 月	
389	长沙麓谷建设发展有限公司	国槐一路(月季路-樱花路)	新建	长 2200 米, 宽 20 米	2022-2023	26000	6000	财政预算	启动建设	12 月	
390	长沙麓谷建设发展有限公司	雷锋-延农 220 千伏电力隧道工程	新建	含枫林西路、汇智路、山杏路、绕城高速电力隧道, 总长约 4 公里	2022-2024	37800	20000	财政预算	电力隧道施工	5 月	

序号	建设单位	项目名称	建设性质	总体建设内容	起止年限	预估总投资(万元)	预估2022年年度投资(万元)	资金来源	2022年主要建设内容	开工/竣工月份	备注
391	长沙高新开发区信息产业园房地产投资公司	湖相路(千灯路—岳麓大道)(地名办核名:兴业路)	新建	长1110米,宽16米	2022-2023	6000	2000	财政预算	路基施工	5月	
392	长沙高新开发区信息产业园房地产投资公司	欣盛路(东方红路—延农路)	新建	长600米,宽16米	2022-2023	3500	1200	财政预算	路基施工	5月	
393	长沙高新开发区信息产业园房地产投资公司	岳兴路(东方红路—延农路)(地名办核名:延兴路)	新建	长620米,宽16米	2022-2023	3500	1200	财政预算	路基施工	5月	
394	长沙高新开发区信息产业园房地产投资公司	尖青路(尖山路-望青路)	新建	长568米,宽16米	2022-2023	3400	1500	财政预算	路基及给排水施工	3月	
3.3 长沙经开区管委会项目											
395	长沙经济技术开发集团有限公司	长沙经开区梨江-榔梨片区产业开发及基础设施配套建设项目	续建	1、东七线(大元路-机场高速北辅道)道路工程路基、排水、路面、人行道绿化	2020-2022	56730	13000	业主自筹	完成项目建设	12月	
396			续建	2、党校路(东六路-福祥路)道路工程路基、排水、路面、人行道、绿化							
397			续建	3、东七路(大元路—机场高速)沿线电力杆迁对东七路(大元路—机场高速北辅道)沿线电力线路进行杆迁							
398			续建	4、大众南路(黄兴大道-腾龙路)道路工程,含人行道、绿化、排水、交通、电力、照明及电力管道等配套工程							
399			续建	5、梨江-榔梨片区新建道路弱电管线迁改							

序号	建设单位	项目名称	建设性质	总体建设内容	起止年限	预估总投资(万元)	预估2022年年度投资(万元)	资金来源	2022年主要建设内容	开工/竣工月份	备注
400	长沙经济技术开发区集团有限公司	长沙经开区人民东路两厢产业综合开发及基础设施配套建设项目	续建	1.东十路(螺丝塘路-人民路)道路整治工程; 2.忠武燃气改迁; 3.湘投燃气改迁	2020-2022	23746	5000	业主自筹	完成项目建设	12月	
401	长沙经济技术开发区集团有限公司	长沙经开区东四-东五路片区产业开发及基础设施配套建设项目	续建	1.东四路(人民路-泉坝路)、泉坝路(东四路-芙蓉区界)	2020-2022	33223	20000	自筹	完成项目建设	12月	
402			续建	2.东四路(老远大路-泉坝路)、东五路(映霞路-人民路)映霞路(东四路-春华路)							
403			续建	3.人民路(芙蓉区界-东五路)榔广、榔新、榔乐110KV电力管线迁改项目、东四-东五片区新建道路弱电管线迁改							
404	长沙经济技术开发区集团有限公司	长沙经开区三一智能重卡片区开发及基础设施配套建设项目	续建	1.排头路(远大路-人民路)道路工程	2021-2022	29867	2000	业主自筹	完成项目建设	12月	
405			续建	2.思原路(龙峰大道-蓝田路)道路工程							
406			续建	3.三一路(蓝田大道-人民东路)道路工程							
407			续建	4.木鱼山路(远大路-思源路)道路工程							
408			续建	5.黄花大道(远大路-思源路)道路工程							
409			续建	6.黄龙北路(黄花大道-黄谷路)道路工程							

序号	建设单位	项目名称	建设性质	总体建设内容	起止年限	预估总投资(万元)	预估2022年年度投资(万元)	资金来源	2022年主要建设内容	开工/竣工月份	备注
410	长沙经开区双创工场项目管理有限公司	长沙经开区双创工场项目管理有限公司	续建	子项目15个,含双创工场、员工小区及13个地下综合管沟	2021-2024	238256	20000	社会融资	开元东路地下管沟、漓湘东路地下综合管沟、龙峰大道地下综合管沟、湘峰路地下综合管沟、凉塘东路地下综合管沟、长丰路地下综合管沟、长界北路地下综合管沟、双创工厂等项目建设		
411	长沙经济技术开发区城建开发有限公司	长沙经开区智联路(三一路-蓝田大道)道路工程	续建	位于长沙经济开发区三一智联重卡片区,东西走向,西接三一路,东至蓝田大道。桩号范围K0+28.693至K0+209.16,全长约180.5米。路面结构层为上面层4c米厚细粒式改性玄武岩沥青砼(AC-13C)、下面层8c米中粒式热再生沥青混凝土(AC-20C)。路幅断面为(3.5米机动车道+2.5米非机动车道+3米人行道+2米绿化带)*2,共计宽度22米。主要工程内容包括土方、道路、排水、照明工程、交通设施、绿化、电力埋管、通信埋管等	2021-2022	1208	908	区级财政	土方、道路、排水、照明工程、交通设施、绿化、电力埋管、通信埋管等	5月	
412	长沙经济技术开发区城建开发有限公司	黄龙北路	续建	长约710米,宽36米,含排水、人行道、绿化、交安、照明及电力管道等附属配套工程	2021-2022	6107	6107	区级财政	路基、排水工程	12月	

序号	建设单位	项目名称	建设性质	总体建设内容	起止年限	预估总投资(万元)	预估2022年年度投资(万元)	资金来源	2022年主要建设内容	开工/竣工月份	备注
413	长沙经济技术开发区集团有限公司	黄花污水厂建设工程	续建	黄花镇污水处理厂现状规模为1.22万吨/天,拟在现有黄花镇污水厂厂区西侧,一期设计污水处理规模为7万吨/天,含污水处理建(筑)筑物、配套设备、道路景观等工程	2021-2022	30900	2100	自筹	完成项目建设	12月	
414	长沙经济技术开发区星沙产业基地开发有限公司	蓝田北路(开元东路-雷鸣路)拓宽改造工程	续建	起于长峰路,止于雷鸣路,道路总长约1700米,路幅宽36米,为城市主干道路。建设内容主要含路面铣刨、路基处理、管线迁改、绿化及路面提质、交通设施等工程	2021-2022	2500	1000	专项债及自筹	完成人行道及绿化、沥青路面	12月	
415	长沙经济技术开发区星沙产业基地开发有限公司	新湘路(长峰-开元东路)、经开纵五路道路工程	续建	经开纵五路(开元路—长峰路)为城市支路,全长418.737米。道路路幅宽度为24米,设计车速30公里/小时,双向4车道。工程建设包括道路、排水、交通、绿化及照明等配套设施等工程	2021-2022	4200	2200	专项债及自筹	完成沥青路面及绿化工程	12月	
416			续建	新湘路(开元路—长峰路)为城市次干道,全长587.657米,道路路幅宽度为24米,设计车速30公里/小时,双向4车道							
417	长沙经济技术开发区星沙产业基地开发有限公司	南雅(高溪公园)	续建	本项目位于长峰路以南、经开纵五路以西、长界北路以东,占地面积约37905.74平方米,工程建设包括排水、建筑、园林景观、电气等配套设施工程	2021-2022	2300	1000	专项债及自筹	完成园建及景观绿化工程	12月	
418	长沙经济技术开发区城建开发有限公司	明月路(大元路~春晓路)	新建	城市次干道,道路全长1154米,红线宽度30米	2022-2023	14630	5000	自筹	路基工程	9月	
419	长沙经开区城建开发有限公司	英华路(星湖路-秋江路)道路工程	新建	道路长约1570米,宽26米,含路基路面排水、综合管线、绿化、亮化等	2022-2023	16828	9000	自筹	进行路基、排水施工	9月	

序号	建设单位	项目名称	建设性质	总体建设内容	起止年限	预估总投资(万元)	预估2022年年度投资(万元)	资金来源	2022年主要建设内容	开工/竣工月份	备注
420	长沙经开区城建开发有限公司	腾龙路(星湖路-秋江路)道路工程	新建	长约1518米,宽26米,含路基路面排水、综合管线、绿化、亮化等	2022-2023	15950	9500	自筹	进行路基、排水施工	9月	
421	长沙经开区城建开发有限公司	福星路(金成路-腾龙路)道路工程	新建	道路长约1800米,宽26米,含路基路面排水、综合管线、绿化、亮化等	2022-2023	19189	10000	自筹	进行路基、排水施工	9月	
422	长沙经济技术开发区城建开发有限公司	白竹路(大元路~龙华路)	新建	城市次干道,道路全长约780米,红线宽度26米	2022-2023	8698	5000	自筹	路基、排水施工	9月	
423	长沙经济技术开发区城建开发有限公司	龙华路(东六路-东八路)道路工程	新建	项目西起于东六路,东止于东八路,全长1627.37米,路幅宽度30米,双向四车道	2022-2023	21700	10000	区级财政	路基及排水施工	9月	
424	长沙经济技术开发区城建开发有限公司	龙华片区南干管工程	新建	新建DN1800污水干管沿龙华路由东向西、东七路由北往南,最终接入城南污水厂三期,管道总长1676米(顶管段长约1373米,直埋段长约303米)	2022-2023	7200	2000	区级财政	沟槽开挖	9月	
425	长沙经济技术开发区城建开发有限公司	双桥港市政箱涵及污水管道工程	新建	长约649.3米,大元路-下游现状雨水箱涵,采用明渠+雨水箱涵	2022-2023	14797	4000	区级财政	管道开挖	9月	
426	长沙经济技术开发区城建开发有限公司	时中路道路工程(漓湘路-盼盼路)	新建	道路起于漓湘路,止于盼盼路,道路长度730米,路幅宽度36米,设计时速30公里/小时,双向六车道,为城市次干路,含道路、桥涵、给排水、绿化、交安等内容	2022-2023	9500	8000	区级财政	清表及土方	9月	

序号	建设单位	项目名称	建设性质	总体建设内容	起止年限	预估总投资(万元)	预估2022年年度投资(万元)	资金来源	2022年主要建设内容	开工/竣工月份	备注
427	长沙经济技术开发区城建开发有限公司	盼盼路(京港澳桥梁-时中路)道路工程	新建	本项目西起于芙蓉区与长沙经开区交界处,东至既有京珠西辅道,长度为469.734米。其中桥梁段主桥桥头西引道不在本次设计范围内。路幅宽度60米,设计速度50公里/小时,桥下辅道30公里/小时,双向(主8+辅2)车道,为城市主干路,路面结构为沥青砼路面。本项目设计内容包含道路、给排水、综合管线、照明、强弱电、交通、绿化等	2022-2023	9300	8000	区级财政	清表及土方	3月	
428	长沙经济技术开发区城建开发有限公司	长沙经开区劳动东路及配套基础设施项目	新建	1、劳动东路(黄兴大道—龙峰大道)长6060米、宽60米,工程内容包括道路、排水、桥梁、交通、电力、通讯、绿化景观等内容 2、标准厂房建筑面积667390平方米,配套建设加油站1座用地面积为2,503.32平方米,停车位5339个,3块广告牌,充电桩801个	2022-2026	546747	20000	自筹	2022年9月开工,2024年12月底前完工	9月	
429	长沙经济技术开发区星沙产业基地开发有限公司	智慧停车场及社区公园绿地	新建	项目选址于盛地东方之芯(君滔酒店)项目以南市政绿地内,地下建设1层地下车库地下室面积约7000平方米,共计车位数224个;地面市政绿地面积约10000平方米	2022-2023	4300	3600	专项债及自筹	完成地下停车场土建、安装工程及地面园建设施	1月	
四、浏阳市及宁乡市项目											
4.1 浏阳项目											
430	镇头镇人民政府	浏阳市环保科技示范园基础设施建设项目	续建	紫薇路、丹桂路道路建设及人行道及绿化、亮化工程,电力、自来水、基础配套设施建设	2021-2022	10000	5000	业主自筹	完成建设	12月	

序号	建设单位	项目名称	建设性质	总体建设内容	起止年限	预估总投资(万元)	预估2022年年度投资(万元)	资金来源	2022年主要建设内容	开工/竣工月份	备注
431	浏发集团	长兴西片区开发-博德路(予倩路-道吾山路)建设项目	续建	长 1036 米, 宽 32 米, 包含路基、路面、交通工程、绿化、亮化、管线等	2020-2022	6475	1475	自筹	完成建设	12 月	
432	浏发集团	占佳片区开发-渭川河、长兴湖片区雨污分流改造工程项目	续建	渭川河流域、长兴湖片区改造和配套建设污水收集支管网, 改造部分开放式小区排污系统, 补充建设污水收集主干网	2020-2022	2500	1400	自筹	完成建设	12 月	
433	浏发集团	杉木、金桥片区开发-予倩路(西北环线-浏阳大道)建设项目	续建	全长 3230 米, 路幅宽 42 米, 城市主干道, 设计车行速度为 50 千米/小时, 建设内容包括道路、桥梁、交通、排水、照明、绿化、管线等工程	2021-2023	27558	14000	自筹	完成部分建设		
434	浏发集团	水佳片区开发-泰安路(浏阳河路-白沙路)建设项目	续建	长约 970 米, 宽 32 米, 包括路基、路面、排水、桥涵、人行道、交通、绿化、亮化等	2021-2022	8000	4000	自筹	完成建设	12 月	
435	浏发集团	水佳片区开发-长岭路(复兴路-李畋路)建设项目	续建	长约 1210 米, 宽 24 米, 包括土石方、路基、路面、排水、管综、桥梁、人行道、非机动车道、交通、绿化、亮化等	2021-2023	8800	3000	自筹	完成部分建设		

序号	建设单位	项目名称	建设性质	总体建设内容	起止年限	预估总投资(万元)	预估2022年年度投资(万元)	资金来源	2022年主要建设内容	开工/竣工月份	备注
436	浏发集团	杉木、金桥片区开发-石霜路(菊花石路-予倩路)建设项目	续建	长约534米,宽42米,包括土石方、路基、路面、排水、管综、人行道、非机动车道、交通、绿化、亮化等	2021-2022	5000	4200	自筹	完成建设	12月	
437	浏发集团	杉木、金桥片区开发-菊花石路(禧和路-南泥湾路)建设项目	续建	长约916米,宽32米,包括土石方、路基、路面、排水、桥梁、管综、人行道、非机动车道、交通、绿化、亮化等	2021-2022	7420	6610	自筹	完成建设	12月	
438	浏发集团	占佳片区开发-滨湖路(李畋路-大围山路)	续建	长713米,宽12米,包含路基、路面、交通、绿化、亮化、管线等工程	2021-2023	2165	1000	自筹	完成部分建设		
439	浏发集团	长兴西片区开发-渭川河流域治理大围山路以南(长兴湖A区)	续建	项目面积约为20万平方米,主要建设内容包括园建、绿化及土方、游步道、铺砖工程、附属配套设施、照明、排水等工程	2021-2023	4900	2400	自筹	完成部分建设		
440	浏发集团	禧和片区开发-丰木路(禧和路-南泥湾路)建设项目	续建	长约490米,宽10米,包括路基、路面、排水、人行道、交安、绿化、亮化等	2022-2023	6200	1800	自筹	完成建设	12月	

序号	建设单位	项目名称	建设性质	总体建设内容	起止年限	预估总投资(万元)	预估2022年年度投资(万元)	资金来源	2022年主要建设内容	开工/竣工月份	备注
441	浏发集团	禧和片区开发-南泥湾路(金沙路-丰木路)及南泥湾路与花炮大道交叉口地下通道项目	续建	长约 550 米, 宽 36 米, 其中淮川河桥长 40 米, 宽 36 米, 南泥湾路与花炮大道交叉路口地下通道面积约 2100 平方米, 包括路基、路面、排水、桥涵、人行道、地下人行通道、综合管线预埋、交安、绿化、亮化等	2021-2023	7000	3500	自筹	完成建设	12 月	
442	浏发集团	长兴西片区开发-复兴安置区雨污分流改造项目	续建	小区新建、改造排水系统。含土方、路面开挖、恢复、管道铺设、砌筑检查井等	2021-2022	1100	600	自筹	完成建设	12 月	
443	浏发集团	多元经营-人民医院西侧临时停车场项目	续建	临时停车场占地面积约 17000 平方米, 建成后可提供临时车位 636 个	2021-2022	430	430	自筹	完成建设	12 月	
444	浏发集团	长兴西片区开发-渭川河流域治理大围山路以南(长兴湖 E 区)项目	续建	该项目为片区开发经营性项目的配套项目。项目面积约为 8.5 万平方米, 主要建设内容包括土石方工程、景观小品、驳岸工程、照明工程、游步道、铺装工程、绿化工程及配套设施设备	2021-2024	4500	2430	自筹	完成部分建设		
445	浏发集团	禧和片区开发-大塘冲路(大塘冲路-礼花路)建设项目	续建	长约 310 米, 宽 20 米。主要包括土石方、道路、排水、综合管线、边坡防护、交通、绿化、亮化等	2021-2022	1500	1500	自筹	完成建设	12 月	

序号	建设单位	项目名称	建设性质	总体建设内容	起止年限	预估总投资(万元)	预估2022年年度投资(万元)	资金来源	2022年主要建设内容	开工/竣工月份	备注
446	浏发集团	禧和片区开发-工业品市场城市支路项目	续建	XWL-06-09-02号地块支路,长约400米、宽12米,包括土石方、路基、路面、排水、人行道、交通、绿化、亮化等	2021-2022	650	650	自筹	完成建设	12月	
447	浏发集团	新屋岭片区开发-西北环线辅道(加油站段)项目	续建	北辅道长约520米、宽15米,南辅道长约292米,宽19米	2021-2022	3200	3200	自筹	完成建设	12月	
448	湖南金阳新城建设发展集团有限公司	北盛大道(中心消防站-盛世路)道路工程	续建	城市主干道,道路长约3700米,东起于盛世路,西止于中心消防站,路幅宽42-50米。工程内容:路基土方工程、路面工程、给排水工程、绿化铺装工程、亮化工程、交通工程、边坡附属、综合管线、强弱电工程等	2022-2023	51275	20000	自筹	完成40%工程量		
449	湖南金阳新城建设发展集团有限公司	金阳大道北辅道(健阳路-经九路)道路工程	续建	一级公路辅道工程,道路长约720米,路幅宽18米,西起经九路,东止武深高速。工程内容:路基土方工程、路面工程、给排水工程、绿化铺装工程、亮化工程、交通工程、边坡附属、综合管线、强弱电工程等	2022-2022	6000	6000	自筹	完成建设	9月	
450	湖南金阳新城建设发展集团有限公司	西园泵站(永久性泵站)扩容	续建	污水泵站提升能力40000立方米/天,工程内容:新建格栅井、事故调节池、泵室, DN820的污水压力管道1400米	2022-2022	5800	5800	自筹	完成建设	2月	

序号	建设单位	项目名称	建设性质	总体建设内容	起止年限	预估总投资(万元)	预估2022年年度投资(万元)	资金来源	2022年主要建设内容	开工/竣工月份	备注
451	湖南金阳新城建设发展集团有限公司	瑞林片区基础设施整体开发设计采购施工总承包项目	续建	项目位于浏阳经开区 G319 以南，建设内容为洞阳路（G319-柳冲路）道路工程，长度约 670 米，路幅宽 53 米；中央大道（含洞阳路互通）道路工程，长度约 2100 米，路幅宽 66 米；瑞林片区原联东 U 谷选址及周边地块平地约 1800 亩	2022-2023	50731	35000	自筹	进行平地及路网建设，完成总体 60% 工程量		
452	湖南金阳新城建设发展集团有限公司	洞阳路（中央大道至东昇路）道路工程	续建	1、城市主干道，道路长约 1150 米，路幅宽 42 米，北起于东昇路，南止于中央大道。工程内容：含路面、路基、附属、排水、给水、综合管线、环境、照明及交通工程等 2、康平路南侧及拟建洞阳路东侧（联东 U 谷段）边坡工程，边坡总长度约 850 米（其中康平路边坡长度约 500 米，拟建洞阳路边坡长度约 350 米），边坡高度 5-15 米不等。建设内容含放坡边坡支护、绿化、排水等	2020-2022	6329	5800	自筹	完成建设	12 月	
453	湖南金阳新城建设发展集团有限公司	健寿大道（中央大道-金阳大道）及柳冲路（凤凰路-健寿大道）道路工程项目设计采购施工总承包	续建	1、健寿大道（中央大道至金阳大道）：城市主干道，道路长约 1200 米，路幅宽 42 米，北起于中央大道，南止于金阳大道；主要建设内容为路基、路面、管涵、给排水、综合管线、绿化、照明、人行道铺装、交通等	2020-2022	14193	11000	自筹	完成建设	12 月	
454			续建	2、柳冲路（健寿大道-凤凰路）：城市主干路，道路长约 380 米，路幅宽 32 米，西起于健寿大道，东止于凤凰路							

序号	建设单位	项目名称	建设性质	总体建设内容	起止年限	预估总投资(万元)	预估2022年年度投资(万元)	资金来源	2022年主要建设内容	开工/竣工月份	备注
455	湖南金阳新城建设发展集团有限公司	石塘路(尔康路至健阳路)南半幅道路工程	续建	城市次干道,长度650米,南半幅宽13.5米(含中分带1.5米),西起于尔康路,东止健阳。工程内容:路基土方工程、路面工程、给排水工程、绿化铺装工程、亮化工程、交通工程、边坡附属、综合管线、强弱电工程等	2020-2022	5500	5200	自筹	完成建设	10月	
456	湖南金阳新城建设发展集团有限公司	石丰路(尔康路—健阳路)道路及污水干管工程	续建	1. 城市支路,道路长约800米,路幅宽16~22米,西起于尔康路,东止健阳。工程内容:路基土方工程、路面工程、给排水工程、行道树栽植、铺装工程、亮化工程、交通工程、边坡附属、综合管线、强弱电工程等; 2. 尔康路、健阳路污水干管工程,d600管道70米;d1000管道980米,其中开挖施工730米,顶管施工250米	2020-2022	6000	6500	自筹	完成建设	10月	
457	浏阳经开区污水处理工程有限公司	长沙市浏阳经开区北园污水处理厂截污干管建设一期工程(二阶段)	续建	一体化泵站及污水转输管道安装	2021-2022	6000	4800	自筹及争取上级资金	完成项目建设	12月	
458	浏阳市永安供水有限公司	长沙市浏阳经开区(高新区)永安联合水厂二期建设项目	续建	新建规模为8万吨/天的制水工艺设施及配套的厂区道路、绿化、食堂和倒班休息室等附属设施	2021-2022	16000	13500	自筹及争取上级资金	完成项目建设	12月	
459	浏发集团	多元经营-道吾市民公园社会公共停车场项目	新建	该项目为片区开发经营性项目的配套项目。地下停车位约200个,包括土方、钢筋砼地下室、消防、通风、照明、交安、给排水等	2022-2023	5000	4000	自筹	完成建设	12月	

序号	建设单位	项目名称	建设性质	总体建设内容	起止年限	预估总投资(万元)	预估2022年年度投资(万元)	资金来源	2022年主要建设内容	开工/竣工月份	备注
460	湖南金阳新城建设发展集团有限公司	洞阳路(跨金阳大道)桥涵工程	新建	长约100米,路幅宽50米,包含涵洞工程长63.5米,宽28.5米。主要建设内容为路基土石方,路面、给排水、综合管线、绿化、照明、人行道铺装等	2022-2022	5000	5000	自筹	完成建设	2月	
461	湖南金阳新城建设发展集团有限公司	金城大道北辅道及阳光路道路工程	新建	1.阳光路(G319-纬二路)道路工程,起点为G319,终点为纬二路,道路长度1293米,宽度32米	2022-2023	18951	16800	自筹	完成60%工程量	2月	
462			新建	2.金城大道北辅路(永裕北路-经九路)道路工程,起点永裕北路,终点经九路,道路长度1800米,宽度18米							
463			新建	3.金城大道北辅路(经九路-教育路)道路工程,道路长约560米,路幅宽18米							
464	湖南金阳新城建设发展集团有限公司	克里片区周边配套项目	新建	1. 砰山路(东昇路—金城大道)道路工程,城市主干道,道路长约1100米,路幅宽24米,北起于东昇路,南止于中央大道。工程内容:路基土方工程、路面工程、给排水工程、绿化铺装工程、亮化工程、交通工程、边坡附属、综合管线、强弱电工程等	2022-2023	11000	8500	自筹	1、砰山路完成50%工程量。2、康平路南侧支路完成主体工程	3月	
465			新建	2. 康平路南侧支路(砰山路联东U谷东侧支路)道路工程,城市支路,道路长度约850米,宽度约24米,道路等级为城市支路。工程内容:路基路面工程、排水工程、电气工程、土石方工程、绿化铺装工程、交通工程、综合管线工程等							

序号	建设单位	项目名称	建设性质	总体建设内容	起止年限	预估总投资(万元)	预估2022年年度投资(万元)	资金来源	2022年主要建设内容	开工/竣工月份	备注
466	湖南金阳新城建设发展集团有限公司	洞阳路(柳冲路至金阳大道)道路工程	新建	城市主干道,道路长约800米,北起于柳冲路,南止于金阳大道,路幅宽46-52米,设计时速60公里/小时(辅路40公里/小时),双向六车道。工程内容:路基土方工程、路面工程、给排水工程、绿化铺装工程、亮化工程、交通工程、边坡附属、综合管线、强弱电工程等	2022-2023	11659	6000	自筹	完成35%工程量	6月	
467	浏阳现代制造产业建设投资开发有限公司	建新中路(永隆路-永康路)道路工程	新建	城市次干道,道路长度810米,路幅宽度24米,起于永隆路,止于永康路	2022-2022	5844	5844	业主自筹	完成建设	1月	
468	浏阳现代制造产业建设投资开发有限公司	永康路(永隆路-建新中路)道路工程	新建	城市次干道、道路长度500米,路幅宽度24米,起于永隆路,止于建新中路	2022-2023	5200	4800	业主自筹	完成路基工程	10月	
469	浏阳现代制造产业建设投资开发有限公司	浏阳经开区(高新区)永安污水处理厂尾水湿地工程	新建	占地面积约63200平方米的人工湿地工程,采用垂直潜流型处理工艺,尾水湿地工程处理规模为4.5万吨/天,以及配套公用工程	2022-2023	20000	8500	园区财政	完成50%工程量	1月	
4.2 宁乡项目											
470	宁乡市城市建设投资集团有限公司	下穿常益长铁路的道路建设(三环路、康宁北路、春城北路、花明北路、欧洲北路、安友路)	续建	三环路、康宁北路、春城北路、花明北路、欧洲北路、安友路下穿常益长高铁路段路基工程、桥梁工程、排水工程、管道预埋工程等	2021-2022	12133	4000	业主自筹	完成建设	4月	

序号	建设单位	项目名称	建设性质	总体建设内容	起止年限	预估总投资(万元)	预估2022年年度投资(万元)	资金来源	2022年主要建设内容	开工/竣工月份	备注
471	宁乡市城市建设投资集团有限公司	金全路及金全路跨沙河桥	续建	全场 1200 米，路幅宽 30 米，城市次干道，设计时速 40 公里/小时，沥青路面	2021-2022	8000	3500	业主自筹	完成建设	12 月	
472	长沙灰汤温泉建设投资有限公司	灰汤大道及华天路延伸线建设	续建	建设内容为道路工程、交通设施工程、给排水工程、照明工程、绿化工程等	2021-2022	33000	25000	业主自筹	完成建设	12 月	
473	宁乡市城市建设投资集团有限公司	向前路（宁乡大道—花明北路）	续建	全长约 1063 米，路幅宽 24 米，采用城市次干路设计标准，双向 4 车道，设计速度 40 公里/小时，沥青砼路面	2020-2022	4166	3000	建设单位自筹	建设完成，投入使用	2 月	
474	宁乡市城市建设投资集团有限公司	曾家河片区一期综合开发建设	续建	项目开发范围为宁乡市曾家河以西、319 国道以北、创业大道以东、滨江大道以南围合区域，占地面积约 2.8k 平方米。施工内容包括骨干路网建设工程、次干路网建设工程、环境治理建设工程、公共配套建设工程等	2021-2025	267200	66121	建设单位自筹	1、金玉路（创业大道-曾家河） 2、金全路（利和东路-曾家河） 3、东西向支路一 4、东西向支路二 5、金利路（滨江大道-G319） 6、发展路及发展大桥（一环东路-G319） 7、玉潭东路跨曾家河桥梁（玉潭东路-发展路）		
475	宁乡市城市建设投资集团有限公司	仁福大道（金龙路-学府路）	续建	全长 3.88 公里，路幅宽 42 米	2021-2023	80000	53000	银行申贷和建设单位自筹	路面、亮化、人行道、绿化	3 月	

序号	建设单位	项目名称	建设性质	总体建设内容	起止年限	预估总投资(万元)	预估2022年年度投资(万元)	资金来源	2022年主要建设内容	开工/竣工月份	备注
476	宁乡国资投资控股集团有限公司	东城大道	续建	宁乡市东城大道（金盾路-G319国道段）建设项目。道路全长约793米，包含路基工程、路基基层及路面工程、排水、给水及燃气工程、交通设施设备、绿化、强弱电、照明工程等	2021-2022	4000	3500	建设单位自筹	水稳、路面、绿化、亮化	6月	
477	宁乡经济技术开发区建设投资有限公司	尚义路（石泉路-宁乡大道）	续建	道路全长约500米，路幅宽20米，路基、路面、亮化、绿化、人行道、雨污排水	2021-2022	753	753	建设单位自筹	完成项目建设	12月	
478	宁乡经济技术开发区建设投资有限公司	一环东路（创业大道-东升路）	续建	道路全长约1000米，路幅宽40米，路基、路面、亮化、绿化、人行道、雨污排水	2021-2022	3000	2000	建设单位自筹	完成项目建设	12月	
479	宁乡经济技术开发区建设投资有限公司	玉屏路（车站路-檀金路段）	续建	道路长度约2.6公里，路幅宽30米	2021-2022	20000	5000	建设单位自筹	完成项目建设	12月	
480	宁乡经济技术开发区建设投资有限公司	船形山路（车站路-檀金路段）	续建	道路长度约2.3公里，路幅宽24米	2021-2022	11000	10000	建设单位自筹	完成项目建设	12月	
481	金玉公司	宁乡经开区绿色建材产业园建设项目一期玉兰路工程	续建	建设路段约831米，双向四车道，路幅宽28米，人行道4米+车行道15米+9米绿化带。包括路基、路面、综合管线、绿化、亮化等工程	2021-2022	1200	400	建设单位自筹	完成项目建设	6月	

序号	建设单位	项目名称	建设性质	总体建设内容	起止年限	预估总投资(万元)	预估2022年年度投资(万元)	资金来源	2022年主要建设内容	开工/竣工月份	备注
482	长沙(中国水务)环保有限责任公司	宁乡市城乡排水一体化PPP项目	续建	城区新建两座污水处理厂和配套污水管网、排渍泵站工程、老城区水系提质项目,新建乡镇及次集镇的污水处理厂或设施及配套管网,存量的污水处理厂和污水管网项目建设。城区存量在建污水处理厂一座,规模为5万吨/日;城区新建污水管网长度约43公里;乡镇对既有的26个污水处理厂提标改造建设;次集镇新建3座污水处理厂和62处地理式一体化污水处理设施。乡镇配套新建206.4公里污水管网接入存量和新建的污水处理厂	2021-2025	220000	80000	政府自筹+社会资本	完成截污干管、老城区水系提质工程量30%;3座排渍泵站建设;乡镇小型设施及管网配套建设工程量30%	12月	
483	宁乡经济技术开发区建设投资有限公司	园区路网提质拓建(包括一环东路、花明北路南延、玉兰路)	新建	道路全长约3000米,包括路基、路面、亮化、绿化、人行道、雨污排水等建设和提质	2022-2022	5800	5800	自筹	完成建设	9月	
484	历经铺街道办事处	楼台山公园	新建	一期项目建设以游步道为主,总长约为4500米主路宽为2米,停车场;二期项目主要以山体周围配套设施为主,主要包括环山路提质改造、民宿等的打造	2022-2023	8000	6000	业主自筹	完成一期工程建设,启动二期建设	1月	
485	宁乡市城市建设投资集团有限公司	G319汽车桥沙河桥维修加固及防洪圈闭合	新建	对沩江桥、沙河桥进行维修加固 主要包括桥梁结构加固,河床防护,裂纹处置,缺陷修补,以及护栏更换、桥面铺装改造、锥坡防护设置、照明、管线处置保护、相关设施翻新等	2022-2022	5000	5000	业主自筹	完成建设	6月	

序号	建设单位	项目名称	建设性质	总体建设内容	起止年限	预估总投资(万元)	预估2022年年度投资(万元)	资金来源	2022年主要建设内容	开工/竣工月份	备注
486	长沙金洲新城开发建设投资有限公司	新越路(金洲大道-金林西路)	新建	道路长度约 580 米, 路幅宽度 14 米	2022-2022	3300	33000	建设单位自筹	完工	4 月	
487	宁乡市城市建设投资集团有限公司	正江路(琴海路-沿江路)	新建	项目全长 501 米, 规划红线宽度为 20 米, 道路等级为城市支路, 设计速度 30 公里/小时, 沥青砼路面	2022-2022	3854	1500	建设单位自筹	建设完成, 投入使用	3 月	
488	宁乡市城市建设投资集团有限公司	龙江路(规划支路-仁福大道)	新建	项目全长 309 米, 规划宽度为 34 米, 城市次干路, 设计速度 50 公里/小时, 沥青砼路面。主要建设内容为路基土石方、路面、排水、绿化景观、交通设施、照明、电力埋管等工程	2022-2022	3851	500	建设单位自筹	建设完成, 投入使用	3 月	
489	宁乡国资投资控股集团有限公司	正大路	新建	该项目位于宁乡现代农业产业园内, 道路长约 883 米, 路幅宽度 18 米, 双向四车道, 沥青路面, 城市次干道	2022-2023	1950	1000	建设单位自筹	完成项目土方及半幅路	7 月	
490	宁乡经济技术开发区建设投资有限公司	拓邦拟用地(K0+770K—白玉溪)箱涵排水工程	新建	排水箱涵断面尺寸 3500*3500, 起点为上游既有箱涵, 终点为白玉溪, 长度 500 米	2022-2023	3000	2500	建设单位自筹	启动施工	9 月	
491	宁乡经济技术开发区建设投资有限公司	电力杆线改迁、改造, 自来水及燃气管道	新建	为落地企业提供要素保障	2022-2022	7000	7000	建设单位自筹	完工		
492	金玉公司	雨污分流改造工程	新建	金玉工业园雨污分流改造	2022-2022	400	400	建设单位自筹	完成项目建设	6 月	

序号	建设单位	项目名称	建设性质	总体建设内容	起止年限	预估总投资(万元)	预估2022年年度投资(万元)	资金来源	2022年主要建设内容	开工/竣工月份	备注
493	长沙金洲新城开发建设投资有限公司	金林西路(澳洲南路-美洲南路)	新建	道路长度约 1210 米，路幅宽度 24 米	2022-2022	8497	8497	建设单位自筹	完工	2 月	
494	长沙金洲新城开发建设投资有限公司	金林西路(历泉路至澳洲南路)	新建	道路长度约 1277 米，路幅宽度 24 米	2022-2022	8864	8864	建设单位自筹	完工	11 月	

附件 2:

长沙市 2022 年市政基础设施项目储备目录

序号	建设单位	项目名称	建设性质	总体建设内容	起止年限	预估总投资(万元)	预估 2022 年年度投资(万元)	资金来源	2022 年主要建设内容	开工/竣工月份	备注
一、市本级项目											
1.1 长沙市城发集团项目											
1.1.1 集团本部项目											
1	市城发集团、芙蓉区政府	杨家湾撇洪渠溢流污染治理(二期)	新建	新建初期雨水调蓄池一座,总容积为 7.5 万方,近期实现溢流污染控制效果;新建星沙污水处理厂深度处理人工湿地,配套建设湿地景观公园	2022-2025	33000	1000	芙蓉区财政	开展前期工作,适时启动建设	12 月	
2	岳麓山旅游文化开发有限公司	长沙市咸嘉湖儿童友好实践区建设项目	新建	改造热情沙滩,新建公益性游乐设施、儿童体育设施	2022-2023	3500	2000	政府补贴、业主自筹	完成热情沙滩建设	6 月	
3	长沙城投城乡开发有限公司	马栏山园区交通信号控制智能化改造项目(一期)	新建	通过梳理马栏山园区道路交通现状,合理优化信号配时方案,有效解决信号绿灯空放等问题	2022-2024	6500	1500	专项债资金	完成滨河路、马栏山路交通信号控制智能化改造	9 月	
4	长沙城投城乡开发有限公司	马栏山产业园滨河路门户空间	新建	位于三一大道、滨河路与匍园路交叉处,长约 275 米,宽约 18 米,用地面积约 7200 平方米	2022-2022	400	400	业主自筹	完成建设	6 月	

序号	建设单位	项目名称	建设性质	总体建设内容	起止年限	预估总投资(万元)	预估2022年年度投资(万元)	资金来源	2022年主要建设内容	开工/竣工月份	备注
5	长沙市水利建设投资管理有限公司	马栏山滨水路(三一大道-芙蓉区界)品质提升	新建	对滨水路(三一大道-芙蓉区界)段的进行绿化提升、路面整治、人行道板修复,完善交通标识标线、微改造等	2022-2022	3000	3000	业主自筹	完成建设	9月	
6	长沙城发能源有限公司	洞井铺输变电工程220千伏线路李家塘段配套电力廊道项目	新建	在李家塘南加油加气站建设用地北侧两端的电力塔杆之间修建地下电力廊道,长度约300米,廊道内净高2米,宽1.8米	2022-2022	1180	1180	业主自筹	完成建设	9月	
7	长沙市新河三角洲开发有限公司	黄兴北路三角城市花园	新建	对黄兴北路S3地块110KV中山变电站周边及北侧进行公园景观、绿地建设等,总用地面积约11亩	2022-2022	1200	1200	业主自筹	完成建设	9月	
8	长沙市新河三角洲开发有限公司	黄兴北路品质提升	新建	包含黄兴北路慢行系统、空中连廊、道路两侧绿化及公共设施的提质改造、未出让地块覆绿等	2022-2023	4000	2000	业主自筹	完成道路两侧绿化及公共设施的提质	9月	
9	长沙城投铁路站场迁建开发有限公司	家龙路(工商巷-潘家坪路)	新建	全长274米,宽度20米,建设内容包括道路工程、给排水工程、景观绿化工程、照明工程、交通工程及相关附属设施等	2022-2023	1000	200	业主自筹	启动项目建设	10月	
10	岳麓山旅游文化开发有限公司	“山水洲城”湘江游配套码头项目	新建	中山西路码头:恢复中山西路码头使用功能,改建现有中山西路停车场,建设约7000平方米游客服务中心及趸船码头裕湘纱厂码头:裕湘纱厂码头及停车场改造	2022-2023	10000	1000	业主自筹	中山西路码头开展前期工作,裕湘纱厂码头启动建设	12月	

序号	建设单位	项目名称	建设性质	总体建设内容	起止年限	预估总投资(万元)	预估2022年年度投资(万元)	资金来源	2022年主要建设内容	开工/竣工月份	备注
11	岳麓山旅游文化开发有限公司	“山水洲城”湘江游项目	新建	包含江天暮雪、恰同学少年、湘江游船、橘子洲沙滩公园等多个子项目，依托一江两岸旅游资源，打造新型沉浸式文旅产品	2022-2024	50000	12000	业主自筹	完成江天暮雪和工人文化宫项目，同步推进其它项目建设	6月	
12	长沙达美文化传播有限公司	长沙市公交站亭提质项目	新建	第一批提质改造：主要对五一路、芙蓉路、湘江大道、八一路、湘府路、车站路、杜鹃路等7条主干道进行提质改造。逐步推进其它路段提质改造	2022-2023	15000	5000	业主自筹	完成重要路段站点的提质改造	6月	
13	长沙市城市建设投资开发集团有限公司	湘府东路东延（黄兴大道_机场大道）	新建	黄兴大道_机场大道段，全长约9.131公里	2022-2024	400000	15600	财政资金（暂未明确）	完成部分路基及桥梁桩基工程	9月	
14	长沙城投城乡开发建设有限公司	马栏山核心区提质工程	新建	对马栏山核心区范围内浏阳河两翼景观、道路及其它绿地进行提质，包含亮点打造、增设设施等，提升片区品质	2022-2023	5000	2500	业主自筹	完成马栏山核心区浏阳河两翼和部分道路提质	7月	
15	长沙城投城乡开发建设有限公司	马栏山视频文创产业园智慧公园项目	新建	以“科技+文创公园”为项目定位，通过AI、大数据、云计算、物联网等一系列高新科技手段，打造智慧公园大数据运营管理平台，云数据中心，智慧生态景观、智慧服务与设施、智慧运动健康、智慧创新体验和智慧运营管理5类智慧化场景应用	2022-2024	4000	400	业主自筹	在马栏山公园B、C区及公园步道，建设部分智慧便民设施和智慧健身设施	6月	
16	长沙城投铁路站场迁建开发有限公司	精英路（开福寺路—潘家坪路）	预备	道路起止范围北起开福寺路，南至潘家坪路，规划为城市支路，道路全长约250米，路幅宽为20米，设计时速30公里/小时	2022-2023	1000			完成可研批复		

序号	建设单位	项目名称	建设性质	总体建设内容	起止年限	预估总投资(万元)	预估2022年年度投资(万元)	资金来源	2022年主要建设内容	开工/竣工月份	备注
17	长沙市水利建设投资管理有限公司/长沙城发智慧出行公司投资运营有限公司	马栏山园区公交首末站及停车场建设	预备	占地面积 2000 平方米，设置两层立体车辆停放中心	2022-2023	3000			开展前期研究		
18	长沙北城发展有限公司	荷叶驼山山体公园	预备	公园绿地，总面积约 12.35 公顷	2022-2024	12970			完成相关设计工作，完成项目拆迁工作		
19	长沙北城发展有限公司	长青路（青竹湖东沿线-大安路）	预备	该道路为集聚区的配套道路项目，城市主干道，青竹湖东沿线-大安路，全长 2100 米，宽 46 米	2022-2024	33565			完成项目设计及拆迁工作		
20	长沙北城发展有限公司	前塘路（中青路-关公湖小支路）	预备	该道路为集聚区的配套道路项目，该道路西起关公湖小支路，东至中青路，全长约 1000 米，宽 36 米，为城市主干道	2022-2024	10980			完成项目设计		
21	长沙市城市建设投资开发集团有限公司	“一江两岸”城市照明亮化工程三期	预备	待定		20000			待定		
22	长沙市城投基础设施建设项目管理有限公司	城南路过京广铁路通道	前期研究	城南路下穿京广铁路项目极其重要，是中心城区东西向过京广铁路重要通道，下穿通道建设有助于连通城南路、朝晖路两条断头路，有效缓解中心城区人民路和桂花路过京广铁路通道的压力，解决区域近距离交通问题，完善中心城区的路网结构	2022-				开展前期研究		

序号	建设单位	项目名称	建设性质	总体建设内容	起止年限	预估总投资(万元)	预估2022年年度投资(万元)	资金来源	2022年主要建设内容	开工/竣工月份	备注
23	长沙市城投基础设施建设项目管理有限公司	红旗路南延线	前期研究	红旗路南延线北起绕城高速南侧的红旗路，南延至洞株公路，主线双向六车道，全长约 5.4 公里，城市主干道，其中包括约 430 米隧道一座	2022-2025	212500			开展前期研究		
24	长沙市城市建设投资开发集团有限公司	湘府东路东延（机场大道_机场中轴大道）	前期研究	机场大道_机场中轴大道段，全长约 2.275 公里	2022-2026	100000			开展前期研究		
25	长沙市城投基础设施建设项目管理有限公司	韶山路（汽车南站节点、湘府路节点）快捷化改造	前期研究	桥梁南起万芙路以北，北至迎新路以北，高架桥总长约 2690 米，并在汽车南站节点设置南北定向地下匝道衔接汽车南站地下车库	2022-2025	150000			开展前期研究		
26	长沙市城投基础设施建设项目管理有限公司	芙蓉路和湘雅路节点改造工程	前期研究	根据现有建设条件和远期轨道交通 9 号线的建设需要，设置芙蓉路上跨湘雅路的高架桥及相应的道路改造，包含代建规划 9 号线湘雅医院站西侧地下连续墙，与湘雅路过江通道工程同步实施	2022-2025	150000			开展前期研究		
27	长沙市城投基础设施建设项目管理有限公司	德雅路	前期研究	东风路至三一大道，长约 3600 米，宽 36 米					开展前期研究		

序号	建设单位	项目名称	建设性质	总体建设内容	起止年限	预估总投资(万元)	预估2022年年度投资(万元)	资金来源	2022年主要建设内容	开工/竣工月份	备注
28	长沙城投机场迁建投资开发有限责任公司	湘江大道南延线(南三环至湘潭边界)	前期研究	加速长株潭交通一体化建设					开展前期研究		
29	长沙市城投基础设施建设项目管理有限公司	万家丽快速南延(含天际岭隧道拓宽工程)	前期研究	结合5号线南延统筹实施,加速长株潭交通一体化建设					开展前期研究		
30	长沙市城市建设投资开发集团有限公司	三一大道快速化改造(湘江大道—京港澳高速星沙收费站)	前期研究	湘江大道至京港澳高速星沙收费站实施,全长约8960米,宽60米					开展前期研究		
31	长沙城投城乡开发建设有限公司	阳光路(万家丽-枫林塘路)	前期研究	全长400米,宽度20米,建设内容包括道路工程、给排水工程、景观绿化工程、照明工程、交通工程及相关附属设施等	2022-2024	1440			完成前期研究		
32	长沙城投城乡开发建设有限公司	临山撇洪渠(阳光路-浏阳河)疏浚加固工程及两岸建设	前期研究	对马栏山视频文创产业园核心区范围内的临山撇洪渠进行加固疏浚,并对两岸绿地及相关排水设施进行建设,涉及渠道长度约900米	2022-2024	3500			开展前期研究		
33	长沙市城投基础设施建设项目管理有限公司	昭云大道(长沙段)	前期研究	起于湘潭市昭山区昭云大道,与洞株公路交叉,止于株洲市云龙区云峰大道,主线双向四车道,长沙境内全长约8.3公里	2022-2025	107272			开展前期研究		

序号	建设单位	项目名称	建设性质	总体建设内容	起止年限	预估总投资(万元)	预估2022年年度投资(万元)	资金来源	2022年主要建设内容	开工/竣工月份	备注
34	长沙城投机场迁建投资开发有限责任公司	万家丽路(中意路—暮坪湘江特大桥河东段起点)	前期研究	全长约 2.17 公里, 宽约 66 米	2022-2024	70000			开展前期研究		
35	长沙城投机场迁建投资开发有限责任公司	牛角塘路(规划中)	前期研究	中意路至暮云大道段, 全长约 656 米, 宽约 20 米	2022-2024	5000			开展前期研究		
36	长沙城投机场迁建投资开发有限责任公司	暮云大道(圭白路-牛角塘路)	前期研究	城市次干道, 长 0.7 公里, 包括道路工程, 交通设施工程、给排水工程、电力埋管敷设、绿化景观、照明设施等	2022-2024	7000			开展前期研究		
37	长沙城投机场迁建投资开发有限责任公司	塘一路(圭白路-中意路)	前期研究	城市次干道, 长 0.9 公里, 包括道路工程, 交通设施工程、给排水工程、电力埋管敷设、绿化景观、照明设施等	2022-2024	6000			开展前期研究		
38	长沙市南湖新城建设开发有限责任公司	新城路(猴子石路-湘江大道)道路工程	前期研究	城市支路、长 0.610 公里、宽 18 米路幅+10 米绿化带, 起于猴子石路止于湘江大道	2022-2024	8600			开展前期研究		
39	长沙市南湖新城建设开发有限责任公司	新城路(南湖路-都江路)道路工程	前期研究	城市支路、长 0.560 公里、宽 18 米路幅+10 米绿化带, 起于南湖路止于都江路	2022-2024	8700			开展前期研究		
40	长沙北城发展有限公司	金塘路(前塘路-金霞路)	前期研究	该道路为集聚区的配套道路项目, 城市次干道, 前塘路—金霞路, 全长 1100 米, 宽 26 米	2022-2023	6184			完成项目设计		

序号	建设单位	项目名称	建设性质	总体建设内容	起止年限	预估总投资(万元)	预估2022年年度投资(万元)	资金来源	2022年主要建设内容	开工/竣工月份	备注
41	长沙北城发展有限公司	毛湾路(钟石路-长青路)	前期研究	该道路为集聚区的配套道路项目,该道路西起钟石路,东至长青路,全长约1200米,宽26米,为城市次干道	2022-2023	10905			完成项目设计		
42	长沙北城发展有限公司	前塘路(中青路-长青路)	前期研究	该道路为集聚区的配套道路项目,该道路西起中青路,东至长青路,全长约4000米,宽36米,为城市主干道	2022-2024	42880			开展前期研究		
43	长沙先导城市建设投资有限公司	三一大道(河西段)-岳麓大道通道改造工程	前期研究	三一大道(河西段)-岳麓大道通道改造(前期研究)	2023-2025	222800			开展前期研究		
44	长沙先导城市建设投资有限公司	潇湘大道(含景观道)快捷化改造	前期研究	潇湘大道(含景观道)南三环至北二环快捷化改造(前期研究)	2023-2025	917000			开展前期研究		
1.1.2 高铁会展片区项目											
45	长沙会展新城管委会	敢胜垅污水处理厂环保督查问题整改工程	新建	市政管网错混接改造约100处;市政管网病害修复约120处;排口整治3处,智能截污井3座,截污管长度约500米	2022-2023	12000	3000		开展前期工作,适时启动建设	12月	
46	长沙城投国际会展中心投资开发有限责任公司	金太路(中轴大道-香樟东路)	新建	金太路(中轴大道-香樟东路)道路长855米,路幅宽度18米	2022-2023	5815	2315	业主自筹	完成部分土路基建设	9月	
47	长沙城投国际会展中心投资开发有限责任公司	兴盛路(金桂路-向荣路)道路工程	新建	兴盛路(金桂路-向荣路)道路长1900米,路幅宽度18米	2022-2023	12540	6540	业主自筹	完成部分土路基建设	9月	

序号	建设单位	项目名称	建设性质	总体建设内容	起止年限	预估总投资(万元)	预估2022年年度投资(万元)	资金来源	2022年主要建设内容	开工/竣工月份	备注
48	长沙城投国际会展中心投资开发有限责任公司	会展片区公共绿地项目(一期)	新建	位于会展片区, 包含 N08-A12, N07-B09, N07-B20, N09-A13, N08-C30(含向荣东、西路之间绿带), N08-E18, N07-C18 共 7 块绿地, 净用地面积约 12.7 万平方米, G1 绿地	2022-2023	4504	2004	业主自筹	启动建设	9月	
49	长沙城发能源有限公司	高铁会展片区区域能源项目	新建	完成 4 座能源站的建设, 包含能源站的土建工程、能源站设备安装工程、能源站室外供能一次管网工程, 设备、智慧管理平台的联调联试等	2022-2030	140000	2000	业主自筹	完成 1#、3#能源站的土地归集与设计工作, 启动部分管网建设	9月	
50	长沙城投国际会展中心投资开发有限责任公司	光达公园	预备	金桂路、杜荣路、支路十三、黄江大道合围区域(光达故居除外), 总用地面积 67879 平方米, 净用地面积 49730 平方米, 绿地率不小于 90%	2022-2024	12273			完成可研批复		
51	长沙城投国际会展中心投资开发有限责任公司	杜荣路(高塘坪路-螺塘湾西路)	预备	西起高塘坪路, 东至东四线, 长约 1400 米, 宽 24 米, 城市支路	2022-2024	13916			完成可研批复		
52	长沙城投国际会展中心投资开发有限责任公司	浏阳河风光带	预备	位于浏阳河东岸敢胜垸, 由南北两段组成, 分别为劳动东路-榨山港段和湘府东-香樟东路段, 总长约 6.2 公里, 用地面积约 32.93 万平方米	2022-2024	131800			完成可研批复		
53	长沙城投国际会展中心投资开发有限责任公司	会展新城黄江大道垃圾中转站(暂定名)	预备	位于黄江大道与香樟东路匝道交汇处, 总用地面积 2.1 亩	2022-2023	1044			完成可研批复		
54	长沙城投国际会展中心投资开发有限责任公司	百岁路(滨河东路-兴盛路)道路工程	预备	百岁路(滨河东路-兴盛路)道路长 650 米, 路幅宽度 18 米	2022-2023	3400			完成可研批复		

序号	建设单位	项目名称	建设性质	总体建设内容	起止年限	预估总投资(万元)	预估2022年年度投资(万元)	资金来源	2022年主要建设内容	开工/竣工月份	备注
55	长沙城投国际会展中心投资开发有限责任公司	敢胜停车场建设项目(暂定名)	预备	N07-C17, 位于敢胜路、兴盛路、康体路、百岁路合围区域北侧。占地面积 13040 平方米, 绿地率 35%	2022-2023	2123			完成可研批复		
56	长沙城投国际会展中心投资开发有限责任公司	滨河路景观提质项目(黄江大道-香樟路; 劳动路-高塘坪路)	预备	景观提质(黄江大道-香樟路; 劳动路-高塘坪路)	2022-2024	1200			完成可研批复		
57	长沙城投国际会展中心投资开发有限责任公司	杜荣路(光达泵站-高塘坪路)道路工程	预备	城市支路, 长 1.6 公里, 包括道路工程, 交通设施工程、给排水工程、电力埋管敷设、绿化景观、照明设施等	2022-2024	8404			完成可研批复		
58	长沙城投国际会展中心投资开发有限责任公司	湘府东路过浏阳河电力隧道工程	预备	连接湘府东路两侧已建成电力隧道, 全长约 600 米	2022-2024	4000			完成可研批复		
59	长沙城投国际会展中心投资开发有限责任公司	杜家坪路两侧绿化带	预备	南起湘府东路, 北至中轴大道, 长约 2400 米, 为杜家坪路两厢城市景观及绿化带建设项目	2022-2024	3504			完成可研批复		
60	长沙城投国际会展中心投资开发有限责任公司	会展片区画田垸湿地项目(一期)	预备	范围为东四线以东, 螺塘湾东路以西	2022-2024	170000			完成可研批复		

序号	建设单位	项目名称	建设性质	总体建设内容	起止年限	预估总投资(万元)	预估2022年年度投资(万元)	资金来源	2022年主要建设内容	开工/竣工月份	备注
61	长沙城投国际会展中心投资开发有限责任公司	片区高压电力杆线迁改项目（220KV星芙线III回、榔边线）	前期研究	220KV星芙线III回长度约4.7千米，铁塔17座	2022-2025	20000			开展前期研究		
62	长沙城投国际会展中心投资开发有限责任公司	定向商品房源配套公园	前期研究	1.黄兴公园：占地约1.54万平方米，园林景观建设。2.向荣公园：占地约2.19万平方米，园林景观建设	2022-2025	11938			开展前期研究		
63	长沙城投国际会展中心投资开发有限责任公司	中轴大道风光带（金桂路-东四线）	前期研究	西起滨河东路，东至东四线，占地约23.47万平方米，为中轴大道两厢城市景观及绿化带建设项目	2022-2025	75482			开展前期研究		
64	长沙城投国际会展中心投资开发有限责任公司	国际会议中心A21配套绿地项目（暂定名）	前期研究	N08-A21地块，东临光达路，北临后塘路，净用地面积4991平方米，绿地率不小于75%	2022-2025	1002			开展前期研究		
65	长沙城投国际会展中心投资开发有限责任公司	国际交流区体育文化公园项目（暂定名）	前期研究	N07-B08，体育用地，占地面积14121平方米，容积率1.0，绿地率35%，建筑限高24米。；N07-B10，文化设施用地，占地面积7075平方米，容积率2.5，绿地率35%，建筑限高24米	2022-2025	30077			开展前期研究		
66	长沙城投国际会展中心投资开发有限责任公司	国际交流区文化广场项目（暂定名）	前期研究	广场用地，N07-B19-2，占地面积7056平方米，容积率0.5，建筑限高12米，绿地率40%	2022-2025	3132			开展前期研究		

序号	建设单位	项目名称	建设性质	总体建设内容	起止年限	预估总投资(万元)	预估2022年年度投资(万元)	资金来源	2022年主要建设内容	开工/竣工月份	备注
67	长沙城投国际会展中心投资开发有限责任公司	黄兴大桥东广场项目(暂定名)	前期研究	N09-A10, 广场用地, 占地面积 23675 平方米, 容积率 0.05, 建筑限高 6 米, 绿地率 30%	2022-2025	5628			开展前期研究		
68	长沙城投国际会展中心投资开发有限责任公司	黄兴大桥东交通枢纽建设项目(暂定名)	前期研究	N09-A11, 交通枢纽用地, 净用地面积 37737 平方米, 容积率 0.5, 建筑限高 24 米, 绿地率 40%	2022-2025	22486			开展前期研究		
69	长沙城投国际会展中心投资开发有限责任公司	黄兴大桥东停车场项目(暂定名)	前期研究	停车用地, N09-A19, 占地面积 15031 平方米	2022-2025	4975			开展前期研究		
70	长沙城投国际会展中心投资开发有限责任公司	向荣广场项目(暂定名)	前期研究	N08-C06 广场用地, 净用地面积 13404 平方米, 容积率 0.5, 建筑限高 12 米; N08-C08 社会停车场用地, 净用地面积 13271 平方米, 容积率为 0, 绿地率 35%	2022-2025	10524			开展前期研究		
71	长沙城投国际会展中心投资开发有限责任公司	敢胜特勤消防站建设项目(暂定名)	前期研究	N07-C19, 净用地面积 7157 平方米, 容积率 0.5, 建筑限高 12 米, 绿地率 40%	2022-2025	6445			开展前期研究		
1.1.3 先导集团项目											
72	长沙高铁西城建设投资有限公司	长沙西站提前实施城际场及相关工程	新建	提前实施城际场主要建设内容: 城际场提前实施 3 台 5 线站场及线路工程	2022-2025	32500	10000	新区财政	进行过渡线及站场施工	4 月	

序号	建设单位	项目名称	建设性质	总体建设内容	起止年限	预估总投资(万元)	预估2022年年度投资(万元)	资金来源	2022年主要建设内容	开工/竣工月份	备注
73	长沙先导文化旅游投资有限公司	月亮岛水利整改工程	新建	根据省河长办交办意见需对月亮岛部分建设区域进行整改,恢复月亮岛行洪功能,拟对月亮岛部分未建区域水系扩建、已建水系疏浚、水系周边护坡、水系底部防渗及防管涌处理、洲头新建行洪涵闸、洲尾涵闸改造、跨水系箱涵改造等。最终实施内容以水利部门批复意见为准	2022-2023	27000	20000	片区成本及望城区财政	完成影响行蓄洪功能关键区域整改施工	4月	
74	长沙高铁西城建设投资有限公司	长沙高铁西站南侧山体景观护坡项目	新建	主要建设内容为山体土石方开挖约120万方、边坡支护约1700米、景观护坡约6万平方米	2022-2025	31000	19000	新区财政	1、完成项目用地范围拆迁 2、项目委托铁路建设,与城际场建设同步	3月	
75	长沙先导洋湖建设投资有限公司	莲山变配套电力埋管(站址-坪塘大道)	新建	莲山变配套,长度约150米,10kv电力埋管跨连山路、坪塘大道各12孔	2022-2023	800	100	新区财政	施工进场	12月	
76	长沙先导洋湖建设投资有限公司	洋湖片区雨污分流整治工程(含洋湖片区地下管网修复工程)	新建	污染治理: 1)市政污水管道建设1.0公里,管径Dn400~Dn800 2)地块分流制改造,小区雨污分流新建0.3平方公里,分流制小区混接改造3.0平方公里 3)市政错混接改造110余处(包含小区排出口错混接),III、IV级结构性缺陷330处,清淤0.9万立方米内涝整治 4)新建dn1000~dn1500雨水低排管道1200米 注:最终以实际研究的建设内容为准	2022-2025	24550	1000	新区财政	开展洋湖片区地下管网修复工程,进行洋湖湿地排口治理	12月	

序号	建设单位	项目名称	建设性质	总体建设内容	起止年限	预估总投资(万元)	预估2022年年度投资(万元)	资金来源	2022年主要建设内容	开工/竣工月份	备注
77	长沙先导洋湖建设投资有限公司	洋湖智慧环保(一期)	新建	采用建设或采购服务方式,实现洋湖湿地公园与雅河区域的雨水与污水管网监测可视化、堵塞报警、巡检管理、保养管理及智能分析等,解决目前纯人工排查检修难,水质难以溯源治理等问题。计划2022年完成项目关键节点的建设,或完成服务单位采购并完成关键节点监测。2023年完成项目终验,或服务外包步入监测正轨	2022-2023	1000	700	新区财政	启动项目上线	12月	
78	长沙城发能源有限公司	洋湖生态新城南区智慧能源站	新建	完成能源站的建设,包含能源站的土建工程、能源站设备安装工程、能源站室外供能一次管网工程,设备、智慧管理平台的联调联试等	2022-2024	10000	1650	业主自筹	完成土地归集,完成湿地范围内配套管网施工,完成能源站设计工作	6月	
79	长沙先导洋湖建设投资有限公司	洋湖智·文旅	新建	以洋湖湿地公园及周边旅游配套为主要载体,以白鹭塔、三馆、洋湖水街为重点区域进行联动,建设洋湖特色虚拟现实互动体验、AI智能互动体验,绿色智能步道、智能健身等,提升市民、游客休闲娱乐科技体验感。计划2022年完成重点样板部分的建设,2023年完成项目终验	2022-2023	2000	500	新区财政	完成前期工作并启动项目建设	11月	
80	长沙市滨江新城建设开发有限责任公司	滨江金融广场和滨江步道智能化项目	新建	拟选址滨江金融广场以及滨江步道(滨江金融广场至渔人码头段),项目主要包括湖南金融中心规划展示长廊、未来银行展示区、金融知识科普(含金融政策宣传)以及AI互动设施(如智能跑道、互动骑行)等内容	2022-2023	1500	1000	新区财政	启动项目上线试运行	8月	

序号	建设单位	项目名称	建设性质	总体建设内容	起止年限	预估总投资(万元)	预估2022年年度投资(万元)	资金来源	2022年主要建设内容	开工/竣工月份	备注
81	长沙三汊矶棚改投资有限责任公司	潇湘大道(北津城段)北延道路工程	新建	南起北津城路,北至北二环,宽度约40米,长约1600米。其中约250米途径铬盐厂及铬渣堆处,西侧紧邻北津城遗址文物保护线	2022-2024	90500	62500	新区财政	视拆迁情况适时启动建设	12月	
82	长沙市滨江新城建设开发有限责任公司	湖南金融中心环境整治工程	新建	滨江片区市政道路、公园、广场等品质提升	2022-2024	60000	30000	新区财政	启动建设,完成部分关键节点改造	6月	
83	长沙市铬污染物治理有限公司	铬治理周边配套项目	新建	建设区域内排水工程,绿化工程,道路工程,项目展示工程等	2022-2023	2000	800	新区财政	完成围墙建设	11月	
84	长沙先导城市建设投资有限公司	傅家洲环境整治工程	新建	岸线全长约3.9公里,建设内容包括:根据傅家洲岸线护岸损坏情况,进行整体修复及加固等相关水利设施工程;增设游步道及活动广场、梳理杂乱的植被空间、增设交通配套的码头和停车场、增设景观亮化照明等设施	2022-2023	24000	9000	新区财政、业主自筹	进行地形整理,游步道修建,护岸加固等施工	10月	
85	长沙先导城市建设投资有限公司	岳麓山景观整治工程	新建	岳麓山、天马山、凤凰山、湘江西岸的景观整治	2022-2023	16000	3000	新区财政	完成湘江西岸的景观整治	9月	

序号	建设单位	项目名称	建设性质	总体建设内容	起止年限	预估总投资(万元)	预估2022年年度投资(万元)	资金来源	2022年主要建设内容	开工/竣工月份	备注
86	长沙先导文化旅游投资有限公司	月亮岛南塘路上岛桥梁工程	预备	月亮岛南塘路上岛桥梁工程位于月亮岛北部,承接湘江西岸南塘路与岛上主要道路新月路,呈东西走向,桥长242米,宽12米	2023-2025	6600			完成施工图设计		
87	长沙先导文化旅游投资有限公司	月亮岛景区环境与配套工程	预备	主要建设范围包含月亮岛及三座上岛桥梁、桥头景观平台、社投项目公共部分、水系、道路及滩涂等区域,主要建设内容包括园林景观品质提升、配套建筑品质提升、水系水质治理、夜景亮化等	2023-2025	10000			根据月亮岛水利整改事宜推进情况适时启动建设		
88	长沙先导洋湖建设投资有限公司	洋湖水街旅游配套服务项目360剧场	预备	360剧场为洋湖湿地旅游配套服务项目中的一个子项,建设用地位于洋湖湿地旅游配套服务项目西南角,地块性质为公园绿地,净用地面积约27亩,地块容积率0.4,限高24米.建设内容包括主剧场、服务配套用房、地下停车库、设备管廊等	2023-2025	16000			完成初步设计		
89	长沙市滨江新城建设开发有限责任公司	支路一	预备	支路一(观沙岭路至潇湘中路),长300米,宽9米,城市支路	2023-2024	897			完成可研批复		

序号	建设单位	项目名称	建设性质	总体建设内容	起止年限	预估总投资(万元)	预估2022年年度投资(万元)	资金来源	2022年主要建设内容	开工/竣工月份	备注
90	长沙市滨江新城建设开发有限责任公司	支路十八	预备	支路十八(长望路至双河路),长290米,宽9米,城市支路	2023-2024	913			完成可研批复		
91	长沙高铁西城建设投资有限公司	长沙高铁西市民文化活动中心及配套公共基础设施建设项目	前期研究	1、黄金河北路(望城大道-沿河东路)宽约36米,长度约1620米 2、金山路(银星路-沿河路)宽约30米,长度约530米 3、金河路(银星路-沿河路)宽约25米,长度约510米 4、包含E06-D140及C06-D105-1地块,新建1组文化类场馆及配套建筑,总建筑面积约65000平方米 5、E06-E67社区公园(金河公园) 6、金柳南路(银星路-沿河路) 7、金桂南路(沿河路-黄金河北路) 8、黄金河北路(望城大道西-雷高二路)宽约36米,长度约350米 9、E06-D120(中央公园),C06-D105(中央公园)	2022-2025	155752			1、完成黄金河北路用地范围征地拆迁 2、启动项目设计工作,完成初步设计批复		
92	长沙高铁西城建设投资有限公司	长沙市高铁西城区域能源基础设施配套建设项目一期工程	前期研究	本项目拟建设南北两区能源站,采用冷热管网两管制。一期建设拟完成南区能源站及相关配套管网建设,预估一期项目总投资约25000万元	2023-2025	25000			开展前期研究		
93	长沙先导洋湖建设投资有限公司	和顺路(跨靳江河桥)	前期研究	和顺路跨靳江河桥	2023-2024				开展前期研究		

序号	建设单位	项目名称	建设性质	总体建设内容	起止年限	预估总投资(万元)	预估2022年年度投资(万元)	资金来源	2022年主要建设内容	开工/竣工月份	备注
94	长沙先导城市建设投资有限公司	南三环Y06-小时33绿地	前期研究	绿化、道路铺装、景观小品、照明及相关配套设施等	2023-2024	600			开展前期研究		
95	长沙先导洋湖建设投资有限公司	洋湖智·生活(一)期	前期研究	以洋湖湿地公园、三馆、洋湖沿江沿河绿道为重点区域,建设便民智能化终端设施、湿地科普互动体验、智能安防终端,线上线下结合提升洋湖生态新城的居住体验,打造宜居洋湖、智慧洋湖(含智慧社区);以洋湖国家湿地公园为载体,建设湿地生态数据监测终端及基础数据工程,与湿地科普互动结合,让市民游玩之余更加感受到“科技+文化+趣味”的相辅相成,并统一为新区及相关单位提供基础数据资源服务,推进国内一流生态大数据服务中心建设。计划2023年完成项目前期工作、启动项目进场实施并完成三馆区域试点建设,2024年完成项目终验	2023-2024	10000			开展前期研究		
96	长沙市滨江新城建设开发有限公司	滨江片区地下管网整改修复	前期研究	对滨江片区(银杉路以东、北津城路以南、滨江景观道与潇湘中路以西、营盘路隧道以北)地下雨污管道混接、堵塞等问题进行整改	2022-2024				开展前期研究		
97	长沙市滨江新城建设开发有限公司	观沙岭路(长望路-北津城路)道路工程	前期研究	南起长望路,北至北津城路,全长约300米,路幅宽30米,城市主干道	2023-2024	4151			开展前期研究,根据拆迁情况适时启动建设		
98	长沙市滨江新城建设开发有限公司	桐梓坡路城市风貌提质	前期研究	桐梓坡路(银盆南路至潇湘中路段)两厢城市风貌进行前期研究	2023-2025				完成概念方案设计		

序号	建设单位	项目名称	建设性质	总体建设内容	起止年限	预估总投资(万元)	预估2022年年度投资(万元)	资金来源	2022年主要建设内容	开工/竣工月份	备注
1.2 长沙市轨道集团项目											
1.2.1 集团本部项目											
99	长沙市轨道交通集团有限公司	S1线(长宁快线)	预备	自宁乡高铁站至长庆站,线路全长38.98千米,设站14座	2023-2027	1692000			开展前期研究		
100	长沙市轨道交通集团有限公司	S2线(长浏快线)	预备	自黄花机场T3航站楼至浏阳市,拟分段实施	2023-2028	926500			开展相关前期研究		
101	长沙市轨道交通集团有限公司	1号线北延一期沙河停车场配套综合治理一期(堤防及堤顶道路工程)	预备	包括堤岸工程、堤顶道路工程、排水箱涵穿堤部分工程及生态景观工程等	2022-2023	29268			完成项目前期工作,具备开工条件		
102	长沙市轨道交通集团有限公司	1号线北延一期沙河停车场配套综合治理二期(泵站、排水箱涵及配套市政工程)	预备	包括抬填工程、排水工程、泵站工程、道路工程、景观工程及满足片区正常使用功能的其他工程	2022-2023	44000			完成项目前期工作,具备开工条件		
103	长沙市轨道交通集团有限公司	轨道交通5号线土桥地铁消防站	预备	包括综合楼、值班室、训练塔、消防装备及配套设施等	2022-2024	7200			完成项目前期工作,具备开工条件		

序号	建设单位	项目名称	建设性质	总体建设内容	起止年限	预估总投资(万元)	预估2022年年度投资(万元)	资金来源	2022年主要建设内容	开工/竣工月份	备注
104	长沙市轨道交通集团有限公司	轨道交通5号线南延线工程	预备	起于大托东站，止于毛竹塘站（不含），线路全长8.43公里，共设站7座	2023-2027	672700			完成可研批复		
105	长沙市轨道交通集团有限公司	长沙磁浮快线黎明派出所	预备	新建黎明派出所办公用房及相关的室外配套工程，地下一层，地上三层，总建筑面积约2800平米	2022-2023	1800			完成可研批复		
106	长沙市轨道交通集团有限公司	轨道交通5号线北延线工程	前期研究	起于玮三路站，止于水渡河站（不含），线路全长3.65公里，共设站2座	2023-2026	140900			开展前期研究		
107	长沙市轨道交通集团有限公司	轨道交通4号线北延线工程	前期研究	自罐子岭站至白马巷站，线路全长15.26公里，设站9座	2023-2027	1025200			开展前期研究		
108	长沙市轨道交通集团有限公司	轨道交通7号线一期工程（五里牌—汽车东站）	前期研究	自五里牌站至汽车东站，线路全长约5.2公里，设站5座	2023-2027	500000			开展前期研究		
109	长沙市轨道交通集团有限公司	轨道交通1号线北延二期工程	前期研究	自丁字镇站至金盆丘站（不含），线路全长4.63公里，设站2座	2023-2026	173800			开展前期研究		
1.2.2 武广片区项目											
110	武广公司	22号路（粟塘路—机场高速南辅道）道路工程	新建	道路宽16米，长约524米	2022-2023	1800	500	业主自筹	完成部分土方外运	9月	

序号	建设单位	项目名称	建设性质	总体建设内容	起止年限	预估总投资(万元)	预估2022年年度投资(万元)	资金来源	2022年主要建设内容	开工/竣工月份	备注
111	武广公司	阳明路(黎托北路—23号路)道路工程	新建	道路宽16米,长约272米	2022-2023	1100	500	业主自筹	完成部分土方外运	9月	
112	武广公司	17路(13号路—湘府东路)道路工程	新建	道路宽20米,长约1216米	2022-2023	5500	1000	业主自筹	完成部分土方外运	9月	
113	武广公司	合庆路(机场高速北辅道-火焰路)道路工程	预备	道路宽24米,长约1024米	2022-2023	4200			完成施工图设计		
114	武广公司	阳泰路(红旗路~川河路)道路工程	预备	道路长约470米,宽24米	2022-2023	1900			完成施工图设计		
1.3 长沙市交通集团项目											
115	市交通集团	金屏大道	预备	跳马金屏大道直连暮云西湖路,东至红旗路,西至芙蓉路	2022-2026	20000			完成可研批复		
116	长沙交通投资控股集团有限公司	中青路北延线(绕城高速-茶亭互通)	前期研究	中青路北延线:望京大道至北横线互通,结合高速公路建设开展前期研究					前期研究		
117	市交通集团(置业公司)	捞刀河公交站综合开发	前期研究	总建筑面积约2.5万平方米,进行公交站场TOD模式综合开发	2022-2025	13000			开展项目调规等前期工作		
118	市交通集团(置业公司)	新开铺18号地公交站场综合开发	前期研究	总建筑面积约5.4万平方米,进行公交站场TOD模式综合开发	2022-2025	37500			开展项目调规等前期工作		

序号	建设单位	项目名称	建设性质	总体建设内容	起止年限	预估总投资(万元)	预估2022年年度投资(万元)	资金来源	2022年主要建设内容	开工/竣工月份	备注
119	市交通集团(长湘公司)	东岸公交基地	前期研究	总建筑面积约13万平方米,进行公交站场TOD模式综合开发	2022-2025	130000			开展项目前期策划设计		
120	市交通集团(长湘公司)	火车站南片单元城市更新	前期研究	总建筑面积约44.3万平方米,进行火车站南片单元城市更新	2022-2026	500000			开展项目前期策划设计		
121	市交通集团(长湘公司)	陈家湖公交站场综合开发	前期研究	总建筑面积约11万平方米,进行公交站场TOD模式综合开发	2022-2025	136000			开展站场前期策划设计		
1.4 长沙市水业集团项目											
122	长沙供水有限公司	长沙市城区居民住宅小区二次供水设施户表改造工程	预备	对内五区约365个老旧小区进行户表改造	2022-2024	67000			完成内五区年度计划内小区户表改造工程		
123	长沙市排水有限责任公司	新港水质净化厂二期二阶段工程	预备	新建5万吨/天规模污水处理设施	2022-2023	10000			加快前期研究工作,根据前期研究情况启动建设		
124	长沙供水有限公司	雷锋水厂厂区及取水系统工程	预备	在利用现有15万吨/天清水池的基础上,建设30万吨/天净水工程及配套设施、取水泵房及配套设施	2022-2024	120000			开展前期工作,完善前期手续		

序号	建设单位	项目名称	建设性质	总体建设内容	起止年限	预估总投资(万元)	预估2022年年度投资(万元)	资金来源	2022年主要建设内容	开工/竣工月份	备注
125	长沙供水有限公司	丁字水厂新建工程	预备	新建一期20万吨/天净水工程及配套设施、取水泵房及配套设施	2022-2024	128000			开展前期工作，完善前期手续		
1.5 长沙市公建中心项目											
126	长沙市公共工程建设中心	红旗渠水系排水改造项目	新建	含结构修复加固、溢流污染控制、内涝整治三个子项	2021-2026	135700	15000	市财政 区财政	完成部分截污干管、出水压力管建设和管线迁改工作，在区级资金及时到位的情况下完成三角塘泵站和湘湖污水处理厂厂前提升泵房改造工作	1月	
127	长沙市公共工程建设中心	韶山路(南二环-万家丽路)电力隧道	新建	新建电力隧道(土建部分)，北起南二环，南至万家丽路，全长10.23公里，埋深12-38米，采用盾构方式建设	2022-2026	130000	500	市财政 区财政	完成前期工作，启动建设，完成场地平整及部分绿化移植、管线迁改	10月	
128	长沙市公共工程建设中心	京珠高速东辅道(人民路-滨河路)	预开工	京珠高速东辅道(人民路~滨河路)，设计等级为城市支路，长约552米，路幅宽20米	2022-2024	4500			完成前期工作，在属地负责实施的相应区段电力走廊完成的前提下启动建设		
129	长沙市公共工程建设中心	三馆一厅跨浏阳河人行桥工程	预备	位于新河三角洲，新建从三馆一厅向北跨浏阳河人行景观桥	2022-2023	18926			完成前期工作，待资金来源明确后适时启动建设		

序号	建设单位	项目名称	建设性质	总体建设内容	起止年限	预估总投资(万元)	预估2022年年度投资(万元)	资金来源	2022年主要建设内容	开工/竣工月份	备注
130	长沙市公共工程建设中心	轨道7号线韶山路城南路节点	预备	双向四车道下穿地道,与轨道7号线城南路站结构共建	2022-2023	31000			完成征地拆迁及前期工作,视资金到位情况启动建设		
131	长沙市公共工程建设中心	轨道7号线韶山路新建路节点	预备	双向四车道跨线桥,与轨道7号线雨花亭站结构共建	2022-2023	20000			完成征地拆迁及前期工作,视资金到位情况启动建设		
132	长沙市公共工程建设中心	朝晖路	预备	古曲路至沙湾路,全长1163米,宽30米	2022-2025	24140			待资金来源明确后,调整投资规模,再开展后续工作		
133	长沙市公共工程建设中心	先锋路大托路口以南至芙蓉南路段排水改造项目	预备	新建4000x2000雨水箱涵,长约308米,坡度为3‰,临时接入下游芙蓉路现状d2400雨水管道;新建d800污水管,长约210米,坡度为1‰,接入现状d1200污水管	2022-2024	3200			2022年12月完成可研批复		
134	长沙市公共工程建设中心	湘江大道沿线排水等管线改造工程-湘江大道截污干管提标改造项目	预开工	沿湘江大道新建南湖港泵站至风嘴泵站截污干管,截污干管长度总计7.7公里,管径为D1500-D2400	2022-2025	35000			开展可研报批等工作,力争启动建设		
135	长沙市公共工程建设中心	湘江大道沿线排水等管线改造工程-桂花祠泵站改造及调蓄设施建设项目	预备	建设约3000立方米溢流污染调蓄池及截污井1座,同步对桂花祠泵站进行综合改造	2022-2025	12000			完成可研批复,适时启动建设		

序号	建设单位	项目名称	建设性质	总体建设内容	起止年限	预估总投资(万元)	预估2022年年度投资(万元)	资金来源	2022年主要建设内容	开工/竣工月份	备注
136	长沙市公共工程建设中心	湘江大道沿线排水等管线改造工程-浏正码头泵站改造及调蓄池建设项目	前期研究	建设约 2000 立方米溢流污染调蓄池及截污井 1 座，同步对浏正码头进行综合改造	2022-2025	8000			开展前期研究		
137	长沙市公共工程建设中心	湘江大道沿线排水等管线改造工程-北站路泵站改造及调蓄池建设项目	前期研究	建设约 4000 立方米溢流污染调蓄池及截污井 2 座，同步对北站路南北泵站进行综合改造	2022-2025	12000			开展前期研究		
138	长沙市公共工程建设中心	湘江大道沿线排水等管线改造工程-老康函泵站改造及调蓄池建设项目	前期研究	建设约 4000 立方米溢流污染调蓄池及截污井 1 座，同步对老康函泵站进行综合改造	2022-2025	12000			开展前期研究		
139	长沙市公共工程建设中心	湘江大道沿线排水等管线改造工程-灵官渡泵站改造及调蓄设施建设项目	前期研究	建设约 5000 立方米溢流污染调蓄池及截污井 1 座，同步对灵官渡泵站进行综合改造	2022-2025	15000			开展前期研究		
140	长沙市公共工程建设中心	湘江大道沿线排水等管线改造工程-凤嘴泵站及出水管道提标改造项目	预备	凤嘴泵站旱季提升规模由 18 万吨/天扩建至 30 万吨/天，雨季提升规模扩建至 75 万吨/天，出水压力管道同步提标扩建	2022-2024	18000			完成可研批复		

序号	建设单位	项目名称	建设性质	总体建设内容	起止年限	预估总投资(万元)	预估2022年年度投资(万元)	资金来源	2022年主要建设内容	开工/竣工月份	备注
141	长沙市公共工程建设中心	湘江大道沿线排水等管线改造工程-南湖港泵站改造及调蓄设施建设项目	前期研究	建设约21500立方米溢流污染调蓄池及截污井1座，同步对南湖港泵站进行综合改造	2022-2025	16000			开展前期研究		
1.6 长沙市城管局项目											
142	市城管执法局(牵头)、高新区管委会、各区(县)政府实施	市政设施整治提升项目	新建	1.开展城区人行道清障专项整治，对城区主干道人行道箱柜、杆线等占道设施进行清理整治 2.开展城区窞井盖专项整治，对城区道路各类管线井盖缺失、变形、移位、异响，以及井座沉塌、井圈破损等病害进行排查和整改 3.开展城区市政道路安全隐患专项排查整治，对城区道路进行空洞隐患排查、检测，对存在安全隐患及各类病害的道路进行整治	2022-2022			市、区(县)财政	按照市级统筹、区级实施的原则，完成任务	7月	
143	市城管执法局、内五区、望城区政府	二环线品质提升项目	新建	按照“以问题为导向”的基本原则，对二环线全线(东二环、南二环、西二环、北二环)进行桥梁主体一般病害处治、路面修复、桥梁涂装、桥梁护栏、挡墙、隔音屏等附属设施更新、两侧建筑前区打造、架空线入地、多杆合一、景观绿化提质、照明设施完善、管线梳理整治、桥下空间提质等	2022-2022	142900	142900	市、区财政	完成二环线品质提升主体工程建设	7月	

序号	建设单位	项目名称	建设性质	总体建设内容	起止年限	预估总投资(万元)	预估2022年年度投资(万元)	资金来源	2022年主要建设内容	开工/竣工月份	备注
144	长沙市城市桥梁隧道事务中心	桥梁隧道提质项目	新建	对城区通航桥梁防撞性能进行综合评估，依据综合评估结论进行整治；拆除石马铺跨京广铁路旧桥，消除桥梁安全隐患；对城区24座护栏不满足现行规范、存在安全隐患的桥梁进行升级改造；对猴子石大桥、团结桥、新开铺高架桥、东方红高架桥、梅溪湖路跨龙王港桥、荣银桥老桥和树木岭立交桥部分结构技术状况被评为D级（需加固）的桥梁进行维修加固；对年嘉湖隧道、浏阳河隧道、南湖路隧道、天际岭隧道、红旗路隧道自然老化严重，不能正常运行的消防、中控系统进行维修改造；对营盘路隧道设施进行提质改造（侧墙装饰板更换，路面整修、机电设备设施专项检测、照明设施维修更换，中控、消防、通风设施维修更换、电缆沟清淤维修）；依据城区单墩单支座桥梁抗倾覆评价结果，对存在安全隐患的单墩单支座桥梁进行整治	2022-2023	33815	13282	市财政	完成部分项目建设，启动部分项目实施	7月	
145	市城管执法局（牵头）、湘江新区管委会、市城发集团、各区政府实施	景观亮化设施整修优化项目	新建	整修岳麓山、天马山、凤凰山景观亮化建设，消除安全隐患；补齐“一江两岸”景观亮化建设暗区、两岸楼宇立面亮化及部分岸线，优化“一江两岸”亮化效果	2022-2022			湘江新区、区级财政、业主自筹+市级补助	完成建设任务	9月	

序号	建设单位	项目名称	建设性质	总体建设内容	起止年限	预估总投资(万元)	预估2022年年度投资(万元)	资金来源	2022年主要建设内容	开工/竣工月份	备注
146	市城管执法局	老旧路灯配电设施更新项目	新建	1.全面清查摸底，建立功能照明设施全生命周期大数据，对使用超过15年以上的箱变、地柜、灯杆及管线进行提质改造（5620万） 2.对历史遗留问题的12465盏路灯及相关电源终端设施进行整修（4000万）	2022-2023	9620	4000	市财政	启动项目建设	7月	
147	市城管执法局（牵头）、高新区管委会、各区（县市）政府实施	“百街千巷”环境综合整治提升项目	新建	按照“整治、提质、整治+提质”的策略，全市综合整治提升1011条支路街巷，以环境综合整治为主，结合提质改造措施，对设施较好或受损较轻的支路街巷进行维护维修和环境综合整治，对设施受损较重的进行提质改造	2022-2022			区级财政+市级补助	按照市级统筹、区（县市）级实施的原则，完成支路街巷环境综合整治提升项目	7月	
148	市城管执法局（牵头）、高新区管委会、各区（县）政府及其他有关单位实施	“厕位”建设三年行动	新建	2022年至2024年，全市新建公共厕所240座，提质改造公共厕所600座（含加油站、农贸市场、客运站、旅游景区等区域）	2022-2024	42000	14000	各区财政+市级补助	1.配置环卫作业车辆70台（其中新能源车辆不少于35辆） 2.市城管执法局向各区（县）赠送精细化洗扫设备	5月	
149	市城管执法局（牵头）、高新区管委会、各区（县市）政府实施	老旧环卫车辆更新	新建	逐步淘汰老旧环卫作业车辆，新购的环卫车辆中新能源车辆占比不低于50%	2022-2022	8300	8300	各区财政+市级补助	1.淘汰更换环卫车辆70台（新能源车辆不少于35辆） 2.市城管执法局向各区（县）赠送精细化洗扫设备	5月	

序号	建设单位	项目名称	建设性质	总体建设内容	起止年限	预估总投资(万元)	预估2022年年度投资(万元)	资金来源	2022年主要建设内容	开工/竣工月份	备注
150	市城管执法局(牵头)、高新区管委会、各区政府、相关平台公司实施	国家生态园林城市创建行动	新建	<p>1.高新区:建设明湖公园 14.6 公顷,建设信息大道绿带 3.3 公顷社区公园,新建或提质不少于 4 公里道路绿化,完成尖青路(旺龙路-尖山路)、永安路(青山路-岳麓大道)等 60 条道路行道树提质,以及欣盛路(东方红路-延农路)、湖相路(青山路-岳麓大道)、岳兴路(东方红路-延农路)、尖青路(尖山路-望青路) 4 条道路行道树提质</p> <p>2.芙蓉区:新建 52 公顷东湖湿地综合公园,新建或提质 22.76 公里道路绿化</p> <p>3.天心区:新建融城公园生态建设 4.6 公顷,新建融城公园建设项目 2.6 公顷,新建或提质共 17.84 公里道路绿化,建设 3.25 公里林荫路</p> <p>4.岳麓区:新建社区公园 14.41 公顷,新建或提质不少于 23.2 公里道路绿化,新建或提质不少于 3.2 公顷防护绿地,建设 9 公里林荫路</p> <p>5.开福区:建设马栏山公园 27 公顷,新建社区公园 40.16 公顷,新建或提质不少于 23.1 公里道路绿化,建设 11.26 公里林荫路</p> <p>6.雨花区:建设合丰垸浏阳河风光带(浏阳河西岸,起于圭塘河口,终于湘府东路) 100 公顷,新建社区公园 44.43 公顷,(雨花区政府负责建设 25.55 公顷,市武广新城开发建设公司负责建设 18.88 公顷),新建或提质 32.76 公里道路绿化</p> <p>7.望城区:建设长润奇乐园项目(含星悦湖公园)以及奇峰公园共 10.28 公顷,金星大道综合提质改造,道路绿化提质约 5.5 公里</p>	2022-2023	140000		区级财政、业主自筹+市级补助	完成部分综合公园建设,完成社区公园、防护绿地、林荫路建设	5月	

序号	建设单位	项目名称	建设性质	总体建设内容	起止年限	预估总投资(万元)	预估2022年年度投资(万元)	资金来源	2022年主要建设内容	开工/竣工月份	备注
151	湖南烈士公园管理处	烈士公园综合提质改造工程	预备	公园红色场馆建设及红军渡雕塑群打造；烈士塔塔基原预留位置的浮雕建设；对全园电力系统进行整体提质改造（总投资 5000 万，电力局承担 60%，市财政配套 40%）；水系统治理（给、排水管网改造，湖、塘等水系治理，年嘉湖泄水涵闸拆除重建等）；民俗村基础设施及危房改造；围绕“扬正气，树清廉”的主题，以游览车串联公园“两点六站”共八个区域，建设清廉公园文化阵地；丰富公园重要节点花化彩化的植物配置，打造四季有花，四季有景的景观效果，在公园 13 个重点区域进行四季摆花种花造景；对公园东门停车场实施景观整治提升，配套建设 2 层地下停车场，与红旗渠水系排水改造调蓄池项目同步实施（以市政府审定方案为准）；开展与省博物馆融合，共创 5A 景区的相关前期工作（以市政府审定方案为准）	2022-2024	25400			开展前期工作，视资金安排情况力争启动部分建设		
152	市城管执法局	长沙市城西生活垃圾焚烧发电项目（长沙市城西循环经济产业园建设）	前期研究	项目生活垃圾处理规模 5000 吨/日；建设内容：道路、主厂房、垃圾池、焚烧系统、发电系统、烟气净化系统、污水处理系统等相关设施	2022-2028	300000			对循环经济园区进行高起点规划设计，启动垃圾焚烧发电项目前期工作		

序号	建设单位	项目名称	建设性质	总体建设内容	起止年限	预估总投资(万元)	预估2022年年度投资(万元)	资金来源	2022年主要建设内容	开工/竣工月份	备注
1.7 长沙市新奥燃气项目											
153	长沙新奥燃气有限公司	开福北及望城河东四镇天然气利用工程	新建	长度约 16.8 公里, 包含湘江大道(秀峰路-沙河桥南) DN600 次高压燃气项目及黄桥大道(湘江大道-芙蓉北路) DN300 燃气项目	2022-2022	4000	4000	企业自筹	全线完成并竣工	3 月	
154	长沙新奥燃气有限公司	梅溪湖西延线(黄桥大道-梅溪湖调压站) 高压燃气工程	预备	长度约 2 公里 DN900 高压管道	2022-2023	1000			开展规划报建手续, 并出具施工图设计		
155	长沙新奥燃气有限公司	高压东环(金阳大道-空港阀室 001 高压燃气工程) 燃气工程	预备	长度约 9 公里 DN900 高压燃气管道	2022-2025	8100			选址等前期工作		
156	长沙新奥燃气有限公司	雷高路高高高压调压站	预备	占地面积约 4619 平方米, 燃气高压场站, 主要包括调压工艺区及综合生产用房, 设计规模为 20 万方/小时	2022-2023	3000			开展规划报建手续, 并出具施工图设计		
157	长沙新奥燃气有限公司	金阳大道高高高压调压站	预备	拟选站址中, 燃气高压场站, 主要包括调压工艺区及综合生产用房, 设计规模为 20 万方/小时	2022-2023	3000			选址等前期工作		
158	长沙新奥燃气有限公司	长沙 LNG 储配站	前期研究	拟建场站规模为 5 万立的 LNG 储罐及相关配套设施	2022-2025	30000			选址等前期工作		
1.8 长沙市住建局项目											
159	长沙市城区排水事务中心	小西门环保督察整改--排水系统联合运行调度体系建设	预备	构建金霞纳污区厂、网、站一体化联防联控管理控制体系	2022-2023	2000			开展前期工作		

序号	建设单位	项目名称	建设性质	总体建设内容	起止年限	预估总投资(万元)	预估2022年年度投资(万元)	资金来源	2022年主要建设内容	开工/竣工月份	备注
二、区县项目											
2.1 开福区政府项目											
160	区公建中心	星光路(提质工程)	新建	按基地配套路实施,西起开福区嘉华路,东至长沙县锦绣路,全长约580米,双向两车道,根据现场情况,设置单侧人行道;恢复重建世界之窗进出通道	2022-2024	5104	3100	区财政	启动项目建设	3月	
161	开福区	临山撇洪渠雨污分流整治工程--开福区部分	新建	污染治理: (1)市政管网补齐及完善,管径d500~d600,长度约3.2公里 (2)市政管网错混接改造约15处 (3)市政管网病害修复约54处 (4)小区雨污分流新建约1.15平方公里,小区雨污分流改造约0.2平方公里 (5)调蓄池1座(共1.2万立方米) 内涝整治: (1)新建雨水箱涵,管径5400*3800,长度约0.62公里 注:最终以实际研究的建设内容为准	2022-2025	23590	1800		开展对临山撇洪渠进行清淤疏浚,对缺失的井段开挖工作井,对沿线污水接入情况进行检测排查,对临山撇洪渠沿线污水接入问题进行整治,确保沿线污水接入市政管网”	12月	
162	湖南金霞发展集团	钟石路改造工程	新建	城市次干道,广胜路-荷莲路,长544米	2022-2023	5829	2800	自筹	启动建设	3月	
163	开福区政府	留芳岭路拓改工程	新建	芙蓉北路至蔡锷北路,长445米进行局部拓宽、堵点拆违拆迁、路面提质(拆迁暂估4000万)。2022年全面开展征拆腾地工作	2022-2023	5000	4000		启动建设	12月	

序号	建设单位	项目名称	建设性质	总体建设内容	起止年限	预估总投资(万元)	预估2022年年度投资(万元)	资金来源	2022年主要建设内容	开工/竣工月份	备注
164	区城北投	桂月路(青环路—中青路)	新建	青环路—中青路,全长约547米,宽18米,面积约9846平方米	2022-2023	2946	594	自筹	启动建设	11月	
165	区城北投	横支一路(开福大道-纵支一路)	新建	开福大道-纵支一路,全长约317米,宽12米,面积约3800平方米	2022-2023	1074	200	自筹	启动报建	12月	
166	长沙市恒晟城市更新投资有限责任公司	潘家坪路道路工程	新建	潘家坪路湘江中路-芙蓉北路段,全长1300米,路幅宽30米,为城市次干道	2022-2024	82000	20000	上级资金+自筹	2022年3月启动征收	3月	
167	区公建中心	横河路南段(斗门路-双河路)	新建	五矿片区路网,斗门路至双河路,长约260米,宽16米	2022-2023	900	630	区域投	完善前期手续,启动建设	6月	
168	金霞发展集团	悦影路道路工程	新建	高冲路—鹅秀路,长428米,宽18米	2022-2023	5066	2900	业主自筹	启动项目建设	9月	
169	金霞发展集团	高岭组团过三环雨污水管网	新建	星月路—开福大道,污水管长1680米,管径D500,三环以南雨水管长900米	2022-2023	5600	3000	业主自筹	启动项目建设	9月	
170	湖南金霞发展集团	谊信路西段	预备	城市主干道,彭家巷路-竹隐路,长620米	2022-2024	8701			完成可研批复		
171	湖南金霞发展集团	鹅秀东路(秀东路-植基路)	预备	城市次干道,秀东路-植基路,长412米	2022-2024	5058			完成可研批复		

序号	建设单位	项目名称	建设性质	总体建设内容	起止年限	预估总投资(万元)	预估2022年年度投资(万元)	资金来源	2022年主要建设内容	开工/竣工月份	备注
172	湖南金霞发展集团	高岭路中段	预备	城市主干道, 明秀路-青环路, 长 518 米	2022-2024	5689			完成可研批复		
173	湖南金霞发展集团	龙翔路	预备	城市支路, 柏曹路-湘捞路, 长 692 米	2022-2023	5754			完成可研批复		
174	长沙开福城市建设投资有限公司	山月路	预备	A-2 路至福元路段, 道路全长约 900 米, 规划路幅宽度为 30 米	2022-2024	6375			完成可研批复		
175	区城建投	中星路 (中青路-长青路)	预备	中青路-长青路, 全长约 1798 米, 宽 20 米, 面积约 35960 平方米	2022-2024				启动报建		
176	区城建投	彭家巷北路 (大安大道-和明路)	预备	大安大道-和明路, 全长约 1201 米, 宽 46 米, 面积约 55246 平方米	2022-2024				启动报建		
177	区城北投	长铜路	预备	高原路北—桂月路, 全长约 756 米	2022-2024	6628			完成可研批复		
178	区城北投	霞安路(绕城高速-长青路)	预备	绕城高速-长青路, 全长约 4414 米	2022-2024				土地整理 (启动统征和拆迁)		

序号	建设单位	项目名称	建设性质	总体建设内容	起止年限	预估总投资(万元)	预估2022年年度投资(万元)	资金来源	2022年主要建设内容	开工/竣工月份	备注
179	区公建中心	捞刀河南岸岸线整治及市政工程(双河北路-开福大道段)	预备	项目湘江入江口-双河北路段已实施完毕;本次实施的双河北路-开福大道段为最后一段,长约650米,建设南侧50米绿化带	2017-2023				完成可研批复		
180	区公建中心	文福路	预备	北起福元东路,南至金鹰路,长600米,宽26米	2022-2023				完成可研批复		
181	金霞发展集团	翠城路二期道路工程	预备	秀东路—植基路,长465米,宽18米	2022-2023	5000			完成可研批复		
182	开福区政府	学院路(学堂园路-三一大道)	前期研究	学院路(学堂园路-三一大道)为城市支路,长度约450米,规划宽度20米					开展前期研究		
183	开福区政府	学堂园路(陡岭路-学院路)	前期研究	学堂园路(陡岭路-学院路)为城市次干道,长度约500米,规划宽度26米					开展前期研究		
184	待明确	金安大道(兴联东路)(中青路-白沙河桥)	前期研究	中青路-白沙河桥,全长约6000米	2022-2025	150800			开展前期研究		

序号	建设单位	项目名称	建设性质	总体建设内容	起止年限	预估总投资(万元)	预估2022年年度投资(万元)	资金来源	2022年主要建设内容	开工/竣工月份	备注
2.2 天心区政府项目											
185	天心区	小西门环保督察整改--天心区部分	新建	管网功能性、结构性修复；解放路、五一路、西湖高区截污管改造；解放路、五一路等高排提标；坡子街高低区混接改造；小西门汇水区餐饮废水整治	2022-2023	25800	6400		开展前期工作，适时启动建设	12月	
186	天心区	南湖港流域排水系统提标改造工程	新建	<p>污染治理：</p> <p>(1) 新建南湖港片区污水管，近期作为截污管，管道总长度12公里，管径为 dn600-dn1500</p> <p>(2) 市政管网结构性、功能性病害修复约 445 处</p> <p>(3) 书院路、南湖路、湘江大道等截污井改造，总计 10 处</p> <p>(4) 南湖港水系片区海绵城市建设内涝整治：</p> <p>(1) 南湖路、书院路、湘江大道为核心的雨水管道提标，总长度约 18 公里，管径为 dn1000-dn2600.</p> <p>(2) 涂新社区地下调蓄池一座，容积约为 2000 立方米</p> <p>(3) 南湖路、书院路、芙蓉路等区域收集系统完善</p> <p>(4) 11 处管网瓶颈、逆坡、反坡改造</p> <p>(5) 南湖路拱涵结构修复，尺寸为 2.5 米 x2.0 米-3 米 x4 米</p> <p>(6) 管道清淤，总淤积量约为 2240 立方米</p> <p>(7) 3 处高低混接改造</p> <p>(8) 其他防涝应急抢险措施</p>	2022-2025	38000	1500		开展前期工作，适时启动建设	12月	

序号	建设单位	项目名称	建设性质	总体建设内容	起止年限	预估总投资(万元)	预估2022年年度投资(万元)	资金来源	2022年主要建设内容	开工/竣工月份	备注
187	天心区	石碑大港环保督察问题整改工程--天心区部分	新建	市政管网雨污分流改造新建管道13公里；调蓄池1座；管网提标改造，长度约2公里；小区雨污分流新建约2.8平方公里，小区雨污分流改造约0.5平方公里	2022-2023	59000	17000		开展前期工作，适时启动建设	12月	
188	天心区	暮云片区雨污分流整治工程	新建	(1) 市政管网补齐及完善，管径d500~d1000，长度约3.27公里 (2) 市政管网错混接改造约5处 (3) 市政管网病害修复约220处 (4) 小区雨污分流新建约0.26平方公里，小区雨污分流改造约4.15平方公里 (5) 调蓄池1座（共2.5万立方米） 注：最终以实际研究的建设内容为准	2022-2025	38241	1500		开展前期工作，适时启动建设	12月	
189	天心区政府	红旗渠水系排水改造项目-天心区部分	预备	承担辖区内结构修复加固、内涝部分	2022-2025	600			开展前期工作		
190	区公建中心	雀园路截污干管及刘家冲路末端截污工程	预备	新建刘家冲路末端截污接入雀园路新建截污干管；雀园路（芙蓉南路至先锋路）新建截污干管D1200，长度约1260米，接入先锋路截污干管	2022-2023	5000			完成可研批复		
191	区公建中心	云塘路东段	预备	新韶山南路至通达路，城市支路，长705米，宽18米	2022-2023	5000			进行前期手续办理		
192	区公建中心	桂花坪路西段	预备	城市次干道，广场东路至芙蓉南路，长205米，宽37米	2022-	2000			进行前期手续办理		
193	区公建中心	宫御路	预备	新菊路至港子河路，城市支路，长550米，宽12米	2022-	1700			进行前期手续办理		

序号	建设单位	项目名称	建设性质	总体建设内容	起止年限	预估总投资(万元)	预估2022年年度投资(万元)	资金来源	2022年主要建设内容	开工/竣工月份	备注
2.3 芙蓉区政府项目											
194	芙蓉区	小西门环保督察整改--芙蓉区部分	新建	管网功能性、结构性修复；小西门汇水区餐饮废水整治	2022-2023	4100	1000		开展前期工作，适时启动建设	12月	
195	隆平科技园管委会	对山路（西段）	新建	合平路-东湖路，长约560米，宽26米	2022-2023	7488	2500	业主自筹	完成部分路基及排水工程	6月	
196	芙蓉城建投	五号点西侧公园项目	新建	位于五号点西侧，面积4.3万平方米，包括绿化、景观等	2022-2023	14300	12000	自筹	完成深层管网建设和土方整形	9月	
197	区公建中心	古曲中路电力埋管	新建	山塘变配套，山塘变-人民路，长约1140米，110千伏埋管9孔，10千伏埋管24孔	2022-2022	1500	1000	区财政	完成部分路由	9月	
198	区公建中心/辉煌国际	桐西路（西段）	新建	农园路-滨河路，长约310米，宽26米	2022-2023	1260	400	社会资本	完成部分路基及排水	9月	
199	区城管局	远大路空间品质提升项目	新建	对远大路（万家丽路-红旗路）进行综合提质，包括立面、市政设施、绿化、亮化等	2022-2023	6000	3000	区财政	完成部分改造	9月	
200	区城管局	韶山路空间品质提升项目	新建	对外立面和弱电线路微改造，多杆合一，绿化改造	2022-2022	400	400	区财政	完成改造	6月	
201	区城管局	曙光路空间品质提升项目	新建	包括景观绿化建设、城市家具建设、建筑前区提质、微改造等	2022-2022	1000	1000	区财政	完成改造	6月	
202	区城管局	蔡锷路空间品质提升项目	新建	对道路两厢立面进行微整治	2022-2022	300	300	区财政	完成改造	6月	
203	区城管局	蓉园二期提质改造	新建	对蓉园二期（一、二、三、六生活区及接待办区域）地面立面、园林绿化、市政工程、公共配套设施等综合提质	2022-2023	14900	7000	上级补助2309万元，剩余为市区两级财政	完成部分改造	6月	

序号	建设单位	项目名称	建设性质	总体建设内容	起止年限	预估总投资(万元)	预估2022年年度投资(万元)	资金来源	2022年主要建设内容	开工/竣工月份	备注
204	区城管局	“一江两岸”城市照明提质工程(三期)项目	新建	对五一路、芙蓉路周边重要节点楼宇进行亮化提质	2022-2022	2000	2000	区财政	完成提质	12月	
205	芙蓉城建投	农园路(北段)	预备	西龙路-营盘东路,长约800米,宽20米	2022-2024	6200			完成可研批复		
206	芙蓉城建投	双杨路(北段)	预备	西龙路-营盘东路,长约870米,宽36米	2022-2024	11737			完成可研批复		
207	芙蓉城建投	长白路(北段)	预备	营盘路-远大路,长约1000米,宽26米	2022-2023	10900			完成可研批复		
208	区公建中心	东湖服务站营院排污工程	预备	对营院北侧与南侧排污管网进行改造	2021-2022	200			完成可研批复		
209	区公建中心	汇一城人行天桥	预备	跨星沙大道,长约46米,宽4米,包含电力下地	2022-2023	3000			完成可研批复		
210	芙蓉区政府	红旗渠水系排水改造项目-芙蓉区部分	预备	承担辖区内结构修复加固、内涝部分	2022-2025	38500			开展前期工作		
211	芙蓉城市建设投资集团有限公司	长农路(西段)	预备	京珠东辅道-红旗路,长约1760米,宽30米	2023-2025	15000			完成可研批复		
212	芙蓉区政府	解放路下穿京广铁路东延线工程	前期研究	解放路下穿京广铁路通道东起车站路,西至东二环,为城市次干路,规划路幅宽度27-30米。该项目是我市河东主城区一条重要的东西向城市下穿通道					开展前期研究		

序号	建设单位	项目名称	建设性质	总体建设内容	起止年限	预估总投资(万元)	预估2022年年度投资(万元)	资金来源	2022年主要建设内容	开工/竣工月份	备注
2.4 雨花区政府项目											
213	雨花区市政设施维护中心	2022年雨花区主次干道及支路街巷提质改造工程	新建	项目主要包括4个建设内容:1.主次干道提质改造对区内主、次干道路面及人行道品质较差路段提质,含车行道铣刨重铺、人行道破除重建、排水管网清淤疏浚及窨井设施提质等;2.主、次干道隐患点修复工程,对主次干道隐患点进行集中修复,进行路基修复、空洞修复等;3.主、次干道病害预防性检测,对主次干道进行预防性检测;4.对辖区内支路、街巷路提质改造	2022-2033	12000	6500	区财政	完成辖区内部分主次干道提质工程;完成2021年道路病害检测中发现的隐患点修复工作;完成部分主、次干道预防性检测工作	9月	
214	长沙雨花经开开发建设有限公司	园区市政主干道品质提升工程(精美长沙建设)	新建	项目由3个部分组成:振华路、振东路、环保大道(比亚迪路-振东路),主要建设内容为道路综合提质改造,精美建设品质提升	2022-2023	9000	6000	园区自筹	基本完成主体建设	3月	
215	长沙雨花经开开发建设有限公司	园区支路路网建设	新建	项目由3个部分组成,①花卉路(比亚迪路-振东路)城市支路,全长约623米,路幅宽度20米,起点为比亚迪路,终点为振东路②正大路(黄谷路-朝日五路),城市支路,全长约150米,路幅宽度20米;③杨洪路二期(比亚迪路-沪昆高铁桥下),城市支路,全长357米,路幅宽度20米	2022-2023	9500	2000	园区自筹	进行路基部分建设	9月	

序号	建设单位	项目名称	建设性质	总体建设内容	起止年限	预估总投资(万元)	预估2022年年度投资(万元)	资金来源	2022年主要建设内容	开工/竣工月份	备注
216	雨花区公共工程建设中心	主次干道电力埋管	新建	其中：长沙大道电力埋管（车站南路-万家丽路），火焰变配套，万家丽路至车站南路，长度约2500米，10千伏12孔电力埋，总投资约2500万元；劳动路电力埋管（古曲南路-京港澳高速西侧），山塘变配套，长度约1280米，110千伏电力埋管9孔，总投资约1500万元；朝晖路电力埋管（万家丽路-古曲路），山塘变配套，万家丽路至古曲路，长度约900米，10千伏20孔电力埋管，总投资约1500万元	2022-2023	6400	2940	区财政	完成建设	6月	
217	长沙市雨花现代物流中心开发有限公司	黄梅冲东路	新建	城市次干道，总长度787米，标准路幅宽度26米，侯照路—川河路，主要是路幅、人行道、公共设施、管网建设	2022-2023	10554	3500	PPP模式	完成50%的路基部分建设	9月	
218	雨花区政府	红旗渠水系排水改造项目-雨花区部分	预备	承担辖区内结构修复加固、内涝部分	2022-2025	29900			开展前期工作		
219	雨花区公建中心	桃花路	预备	城市支路，长428米，宽20米	2022-2023	3000			完成可研批复		
220	雨花区市政设施维护中心	韶山路截污干管工程	预备	项目全长约900米，管径D1000，顶管施工1355米，附属支管管径D400，明挖施工230米，过流方向为由南往北接入高升路截污干管	2023-2024	4361			完成可研批复		

序号	建设单位	项目名称	建设性质	总体建设内容	起止年限	预估总投资(万元)	预估2022年年度投资(万元)	资金来源	2022年主要建设内容	开工/竣工月份	备注
221	雨花区公建中心	树木岭电力隧道工程项目	预备	雅塘片区沿雅塘冲路、锦源路高压电力杆线入地工程,建设地下电力箱涵	2022-2023	10000			完成可研批复		
222	雨花区公建中心	石坝路(东)	预备	长301米,宽30米,次干道	2022-2023	9000			完成可研批复		
223	长沙雨花经开开发建设有限公司	荷新路	预备	城市支路,全长1072.8米,路幅宽度20米,比亚迪路-振东路	2022-2023	8000			完成可研批复		
224	长沙雨花经开开发建设有限公司	支路八	预备	城市支路,道路全长约550米,宽20米	2022-2023	2200			完成可研批复		
225	雨花区公建中心	林高路	预备	长450米,宽20米	2023-2024	4800			完成可研批复		
226	雨花区公建中心	人民路电力隧道工程	预备	榔梨-黎托双回220千伏项目配套,长约1000米,220千伏6回,110千伏6回	2023-2023	7500			完成可研批复		
227	长沙市雅塘新城建设投资有限公司	雅居路	预备	城市支路,全长980,宽18米,建设内容为道路、弱电、交通设施	2023-2023	3600			完成可研批复		
228	雨花区公建中心	雀园路	预备	长385米,宽26米,金海路-省农机局段	2023-2024	6000			启动前期工作		
229	待明确	林科路中段	预备	林科路中段(双塘路-荷叶冲路)	2023-2024	33700			开展前期研究		

序号	建设单位	项目名称	建设性质	总体建设内容	起止年限	预估总投资(万元)	预估2022年年度投资(万元)	资金来源	2022年主要建设内容	开工/竣工月份	备注
2.5 岳麓区政府项目											
230	岳麓区	赵洲港泵站环保督察问题整改工程	新建	<p>污染治理:</p> <p>1) 市政污水管道建设 3 公里, 管径 Dn500~Dn1000, 山水分离管道建设 8 公里, 管径 Dn1000</p> <p>2) 地块分流制改造, 合流制小区 5.0 平方公里, 分流制小区混接改造 4.0 平方公里, 空白区 2.0 平方公里</p> <p>3) 市政错混接改造 40 公里, 200 余处 (包含小区排出口错混接), III、IV 级结构性缺陷 1415 处 (排查长度约 300 公里), 清淤 3 万立方米</p> <p>4) 调蓄池 1 座 (容积约 40000 立方米)</p> <p>内涝整治:</p> <p>1) 消除许家洲内涝点 1 处</p> <p>2) 高低区分流雨水管道, 管径 Dn1500, 长度约 1.5 公里</p>	2022-2023	171550	50000		开展前期工作, 适时启动建设	12 月	
231	岳麓区	含浦片区雨污分流整治工程	新建	<p>污染治理:</p> <p>1) 管网资料不全, 暂估需新增市政污水管道 2 公里, 管径 Dn400~Dn800, 错混接约 100 处, 结构性缺陷约 1100 处。清淤约 2.4 万立方米。(参考洋湖及岳麓前后片区)</p> <p>2) 地块分流制改造, 合流制小区 1.0 平方公里, 分流制小区混接改造 4.18 平方公里, 管网空白区约 2 平方公里</p> <p>3) 调蓄池 1 座</p> <p>内涝整治: (1) 学士排渍泵站现状规模 21.94 立方米/秒, 泵站扩容至 57.7 立方米/秒</p> <p>(2) 低区雨水提标管道及箱涵总计 6.1 公里</p> <p>注: 最终以实际研究的建设内容为准</p>	2022-2025	91650	3000		开展前期工作, 适时启动建设	12 月	

序号	建设单位	项目名称	建设性质	总体建设内容	起止年限	预估总投资(万元)	预估2022年年度投资(万元)	资金来源	2022年主要建设内容	开工/竣工月份	备注
232	长沙麓山城市更新投资有限公司	郡兴路(郡辉路-谷岳路)	新建	南起郡辉路北至谷岳路,城市支路,全长约625米,宽26米,双向四车道	2022-2023	5328	2000	自筹	完成部分路基建设	10月	
233	长沙麓山城市更新投资有限公司	郡辉路(郡兴路-观沙路)	新建	东起郡兴路西至观沙路,城市支路,全长约261米,宽26米,双向四车道	2022-2023	2172	1000	自筹	完成部分路基建设	12月	
234	区公共工程建设中心	双塘路南段(咸嘉湖路—桐梓坡路)道路工程	新建	城市景观路,咸嘉湖路—桐梓坡路,长度约685米,宽20米	2022-2023	18500	15000	区财政	完成拆迁腾地工作,办理前期手续,适时启动建设	6月	
235	区公共工程建设中心	X083县道(花溪街路-坪塘监狱)提质改造项目	新建	道路起点为花溪街与X083县道交叉口,终点坪塘监狱,全场1172米,四级公路	2022-2022	1398	1398	湘江新区财政	完成建设	1月	
236	岳麓高新区	人工智能科技城配套工程(玉赤大道节点工程)	新建	项目位于长韶娄线以北,玉赤大道以西,项目建设内容为临时出行道路长约440米,宽7米,临时雨污排放管网390米	2022-2022	800	800	岳麓高新区	完成建设	3月	
237	岳麓高新区	玉溪路+桥梁	新建	玉赤大道-长潭西高速,长约801米,宽26米,城市次干道	2022-2023	6221	4977	岳麓高新区	完成部分路基建设	10月	
238	岳麓高新区	莲浦大道	新建	智达路-玉赤大道,长约600米,宽46米	2022-2023	7728	6182	岳麓高新区	完成部分路基建设	10月	
239	麓山投资控股集团有限公司	望藕路道路工程	新建	1.西起C07-A04-01地块东北角(藕塘村安置保障房路段),东至规划中肖家塘路,长约450米,宽16米 2.金星大道(藕塘村安置房路段)-长望路立交南,长约560米,宽18米	2022-2023	7624	4100	自筹	完成部分路基施工	10月	

序号	建设单位	项目名称	建设性质	总体建设内容	起止年限	预估总投资(万元)	预估2022年年度投资(万元)	资金来源	2022年主要建设内容	开工/竣工月份	备注
240	麓山投资控股集团有限公司	花园路道路工程	新建	城市支路,青山路-景园路,长约300米,宽18米	2022-2023	2538	2538	自筹	完成路基建设	9月	
241	麓山投资控股集团有限公司	排山路中段道路工程	新建	城市支路,景园路-谷塘路,长约300米,宽20米	2022-2023	2819	2000	自筹	完成路基建设	10月	
242	麓山投资控股集团有限公司	排山路(金星小学段)道路工程	新建	城市支路,西二环-招商雍山湖,长398米,宽20米	2022-2024	待定	待定	区财政	启动建设		
243	麓山投资控股集团有限公司	藕塘路道路工程	新建	城市支路,长望路-望藕路,长约432米,宽18米	2022-2023	3658	2000	自筹	完成路基建设	10月	
244	麓山投资控股集团有限公司	寻藕路道路工程	新建	城市支路,望藕路-金星大道,长约178米,宽25米	2022-2023	1851	1200	自筹	完成路基建设	10月	
245	麓山投资控股集团有限公司	望月路道路工程	新建	城市支路,桐梓坡路-西山汇景,长度约400米,宽30米	2022-2025	5700	1000	自筹	启动建设	10月	
246	麓山投资控股集团有限公司	华安路(谷山中学段)工程	预备	城市支路,西二环-谷山中学西北角,长644米,宽18米	2022-2023	8500			完成可研审批		
247	区住房和城乡建设局	柏家塘小区排水雨污分流改造工程	预备	对小区排水管网实施雨污分流改造、对每栋建筑物从立面到地面的排水管网进行改造、对小区错接漏接管网的改造、原有污水管道和化粪池的清理及改造、管道开挖路面的修复、改造范围内海绵城市建设	2022-2023	9700			完成可研审批		
248	岳麓高新区	杏雨路	预备	城市支路,鹤纹路-含浦大道,长670米,宽18米	2022-2024	2211			办理前期手续,适时启动建设		

序号	建设单位	项目名称	建设性质	总体建设内容	起止年限	预估总投资(万元)	预估2022年年度投资(万元)	资金来源	2022年主要建设内容	开工/竣工月份	备注
249	岳麓高新区	玉璞路	预备	城市支路, 含浦大道-东山湾路, 长1200米, 宽20米	2022-2023	6720			完成前期手续, 适时启动建设		
250	岳麓高新区	智渊路	预备	莲坪大道-三环线辅道, 长约574米, 宽26米, 城市次干路	2022-2023	4179			办理前期手续, 适时启动建设		
251	岳麓高新区	木梓塘公园	预备	总用地面积5.91万平方米, 位于莲坪大道、木梓路、智渊路与玉璞路合围区域	2022-2025	21600			完成可研审批		
252	岳麓高新区	智晓路	预备	玉溪路-长潭西高速, 长约885米, 宽20米, 城市支路	2022-2024	4956			办理前期手续, 适时启动建设		
253	麓山投资控股集团有限公司	景园路道路工程	预备	城市支路, 杜容路-排山路, 长约400米, 宽18米	2022-2023	2023			办理前期手续, 适时启动建设		
254	麓山投资控股集团有限公司	谷塘路(金星小学段)道路工程	预备	城市支路, 排山路-青竹路, 长209米, 宽26米	2022-2023	1223			办理前期手续, 适时启动建设		
255	麓山投资控股集团有限公司	花木路	预备	城市支路, 青山路-青容路, 长261米, 宽20米	2022-2025				办理前期手续, 适时启动建设		
256	麓山投资控股集团有限公司	青容路(雷锋大道-青城路)	预备	城市支路, 雷锋大道-青城路, 长704米, 宽20米	2022-2025				办理前期手续, 适时启动建设		
2.6 望城区政府项目											
257	长沙市望城经开区基础设施建设有限公司	富民一路	新建	北起高鸟大道, 南至兴工三路, 长约960米, 宽18米	2022-2023	5000	2000	业主自筹	启动道路建设	6月	

序号	建设单位	项目名称	建设性质	总体建设内容	起止年限	预估总投资(万元)	预估2022年年度投资(万元)	资金来源	2022年主要建设内容	开工/竣工月份	备注
258	长沙市望城区重点建设项目事务中心	连港路(黄桥大道-艺术路)	新建	西起黄桥大道,东至艺术路,规划路幅14米,总长度约510米,道路等级为城市支路	2022-2023	2295	700	区财政	完成部分建设	6月	
259	长沙市望城区经开区基础设施建设有限公司	高乌路(高教路-郭亮南路)	新建	西起高教路,东至郭亮南路,长约1800米,宽20米	2022-2024	11000	5500	业主自筹	启动道路建设	8月	
260	城投集团(交)	湾田路(太阳山路-腊树塘路)污水管网改造工程	新建	湾田路(太阳山路-腊树塘路)污水管网改造工程,北起太阳山路,南至腊树塘路,管径DN800,全长约800米	2022-2023	1800	800	区财政	完成部分建设	6月	
261	城投集团(基)	雷锋公园地块渠道改迁工程	新建	新建管道总长为548米,管道内径为2.2米以及0.12立方米/s灌溉泵站一座和385米DN315PE管压力管道	2022-2022	878	878	区财政	完成建设	3月	
262	望城区水投集团	潇湘路北延线靖港船厂段道路工程	新建	绕船厂建设长约1.8公里道路,路基宽22米	2022-2024	16500	5000	自筹	完成部分建设	12月	
263	望城区水投集团	枫林路二期	新建	城市次干路,全长约560米,路幅宽度26米,起于园区大道,止于双湖路	2022-2024	8600	4000	自筹	完成部分建设	12月	
264	长沙市望城区重点建设项目事务中心	水洲路二期(观音岩路-洗心路)	新建	东起观音岩路,西至洗心路,长约701.491米,宽26米,道路等级为城市次干道	2022-2023	9241	200	区财政	开展前期工作	12月	
265	望城区城投集团	银星路拓改工程	预备	城市主干道快捷化改造,全程6公里,路幅宽46米	2023-2024	140000			开展前期工作		

序号	建设单位	项目名称	建设性质	总体建设内容	起止年限	预估总投资(万元)	预估2022年年度投资(万元)	资金来源	2022年主要建设内容	开工/竣工月份	备注
266	望城经开区投资建设集团有限公司	银星路(马桥河路-三环线)	预备	长益复线两侧辅道及观音岩互通上下匝道段,沿长益复线高速两侧布置,长约1100米	2022-2024	18000			完成可研批复		
267	长沙市望城经开区基础设施建设有限公司	腾飞路西延线(黄桥大道至黄乌大道)	预备	东起黄桥大道,西至黄乌大道,长约2000米,宽46米	2022-2025	20000			完成可研批复		
268	长沙市望城经开区基础设施建设有限公司	高铁西城北组团路网建设	预备	1.金桂北路,长900米,宽20米; 2.金柳北路,长900米,宽18米	2022-2024	14000			完成可研批复		
269	望城区水投集团	丁源路一期工程	预备	游园南路—枫林路段,长约1160米,路幅宽度18米	2022-2023	5033			启动前期工作		
270	望城区水投集团	城湘大道提质改造	预备	路面铺沥青,道路两厢景观改造,排水设施改造	2022-2023	21900			开展前期工作		
271	望城区城投集团	谢家湾路(龙垅路—太阳山路段)	预备	城市次干道,总长668.78米,路幅宽度20米,起于太阳山路,止于龙垅路	2023-2025	7000			启动前期工作		
272	望城区水投集团	茶山路	预备	古城街—书堂大道,长约2.76公里,路幅宽36米	2023-2025	15000			开展前期工作		
273	望城区水投集团	丁江路新建段(桃花路—桃园路)	预备	桃花路—桃园路段,长约420米,路幅宽度24米	2023-2025	5856			开展前期工作		
274	望城区城投集团	腊树塘路北延线	预备	次干道,总长500米,路幅宽度26米,起于万顺路、止于太阳山路	2022-2024	16000			启动前期工作		

序号	建设单位	项目名称	建设性质	总体建设内容	起止年限	预估总投资(万元)	预估2022年年度投资(万元)	资金来源	2022年主要建设内容	开工/竣工月份	备注
275	长沙市望城区望联开发建设有限公司	黄龙路二期三标段	预备	道路、交安、绿化、排水建设	2023-2024	8000			前期手续办理		
276	长沙市望城区望联开发建设有限公司	华城路(莲花路~城湘大道)	预备	道路、交安、绿化、排水建设	2023-2024	6000			前期手续办理		
277	长沙市望城区重点建设项目事务中心	观音岩路南段(银星路-培文路)	预备	长 563.635 米, 设计路幅宽 26 米, 城市次干道	2022-2023	5300			开展前期工作		
278	长沙市望城区重点建设项目事务中心	云湖路(金星大道-雅湖路)道路工程	预备	西起金星大道东至雅湖路, 全长约 246 米, 规划路幅宽 24 米, 设计车速为 30 公里/小时, 为城市支路。主要建设内容包括道路工程、交通工程、排水工程、绿化景观工程和与本项目相关的所有专项设计	2022-2023	1700			开展前期工作		
279	长沙市望城区重点建设项目事务中心	通湖路(金星大道-知贤路)道路工程	预备	起于金星大道止于知贤路, 全长约 528 米, 规划路幅宽 24 米, 设计车速为 30 公里/小时, 为城市支路。主要建设内容包括道路工程、交通工程、排水工程、绿化景观工程和与本项目相关的所有专项设计	2022-2023	2300			开展前期工作		
280	城投集团(基)	迎江路(潇湘北路至雅湖路段)	预备	西起雅湖路, 东至潇湘北路, 长 662 米, 宽 30 米	2023-2024	14023			开展前期工作		
281	望城区水投集团	茶山路	预备	古城街—书堂大道, 长约 2.76 公里, 路幅宽 36 米	2023-2025	15000			开展前期工作		

序号	建设单位	项目名称	建设性质	总体建设内容	起止年限	预估总投资(万元)	预估2022年年度投资(万元)	资金来源	2022年主要建设内容	开工/竣工月份	备注
282	望城区水投集团	书堂大道(望京大道—铜官互通)拓改工程	预备	红线50米,长12公里	2023-2025	220499			开展前期工作		
283	望城区水投集团	书环路	预备	湘江景观道~书堂大道,长约3770米,宽36米	2023-2025	55500			开展前期工作		
284	望城区水投集团	园区大道提质改造	预备	枫林路—书堂大道,长约2800米,宽46米	2023-2025	38254			开展前期工作		
285	望城区水投集团	梅铜公路拓改	预备	红线宽22米,长约3.5公里	2023-2025	23000			开展前期工作		
286	望城区水投集团	三叉河路	预备	高塘岭大道—郭亮北路,规划宽度18米,两侧各5米绿化带,长度约405米	2022-2023	3368			开展前期工作		
287	望城区水投集团	戏择路	预备	三叉河路—黄桥大道,规划宽度18米,长约920米,为城市支路	2023-2025	4943			开展前期工作		
288	望城区水投集团	游园南路	预备	园区大道~芙蓉北路,宽18米,长约780米	2023-2025	4170			开展前期工作		
289	长沙市望城区重点建设项目事务中心	高教路(喻家坡路-望京大道)	预备	起于喻家坡路,止于望京大道,道路宽度32米,长约360米,城市次干路	2022-2023	6220			开展前期工作		
290	长沙市望城区重点建设项目事务中心	麓南路(新巷路-华灿路)	预备	起于新巷路,止于华灿路,长约620米,规划路幅宽度12米,城市支路	2022-2023	3377			开展前期工作		

序号	建设单位	项目名称	建设性质	总体建设内容	起止年限	预估总投资(万元)	预估2022年年度投资(万元)	资金来源	2022年主要建设内容	开工/竣工月份	备注
291	长沙市望城区重点建设项目事务中心	高原路	预备	起于喻家坡路，止于金穗西路，道路宽度42米，长约300米，城市主干路	2022-2023	5220			开展前期工作		
292			预备	起于宝粮西路，止于体育南路，近期实施道路宽度36米，长约700米，城市主干路	2022-2024	6361			开展前期工作		
293	长沙市望城经开区基础设施建设有限公司	黄乌大道（兴工大道-腾飞路）	预备	北起兴工大道，南至腾飞路，长约900米，宽26米	2022-2024	8000			完成可研批复		
294	望城区水投集团	双湖路新建段	预备	桃花路至桃园路段，全长约420米，路幅宽度36米，城市主干路	2023-2025	5430			开展前期工作		
295	望城区水投集团	谭家坡路	预备	新建湘江北路——铜官窑路，长约2.2公里，18米路幅	2023-2025	6100			开展前期研究		
296	望城区水投集团	龙武路	预备	湾田路至湘江大道段，全长约720米，路幅宽度18米，城市支路	2023-2025	5849			开展前期研究		
297	望城区水投集团	黄桥大道延长线（桥汨公路—黑麋峰大道）	前期研究	长约1180米，宽36米	2023-2025	12617			开展前期研究		
298	望城区水投集团	忠树路	前期研究	汤家湖路—西一路，规划宽度33米，长约270米	2023-2025	2646			开展前期研究		

序号	建设单位	项目名称	建设性质	总体建设内容	起止年限	预估总投资(万元)	预估2022年年度投资(万元)	资金来源	2022年主要建设内容	开工/竣工月份	备注
299	望城区水投集团	桃花路三期	前期研究	支路,总长550米,路幅宽度24米,起于石乡路、止于丁江路	2023-2025	3920			开展前期研究		
300	望城区水投集团	丁源路二期	前期研究	支路,总长500米,路幅宽度18米,起于湾田路、止于枫林路	2023-2025	2673			开展前期研究		
301	望城区水投集团	施家湖路	前期研究	支路,总长920米,路幅宽度18米,起于湘江大道景观道,止于枫林路	2023-2025	4918			开展前期研究		
302	望城区水投集团	丁字联络线拓改	前期研究	园区大道至双湖路段,全长约420米,路幅宽度36米,城市主干路,拓宽改造	2023-2025	4491			开展前期研究		
303	望城区水投集团	荷叶路	前期研究	桃花路—桃园路段,长约429米,路幅宽度18米	2023-2025	2293			开展前期研究		
304	望城区水投集团	桃园路	前期研究	双湖路—石乡路,长约860米,宽48米	2023-2025	12260			开展前期研究		
305	望城区水投集团	湖外路拓改	前期研究	芙蓉北路—新港路,长约630米,宽48米	2023-2025	8981			开展前期研究		
306	长沙市望城区重点建设项目事务中心	喻家坡路(高教路-高原路)	前期研究	该项目长度约为470米,设计速度30公里/小时,规划路幅宽20米,道路等级为城市支道,路面结构为沥青混凝土	2022-2023	2965			开展前期研究		

序号	建设单位	项目名称	建设性质	总体建设内容	起止年限	预估总投资(万元)	预估2022年年度投资(万元)	资金来源	2022年主要建设内容	开工/竣工月份	备注
2.7 长沙县政府项目											
307	长沙县	敢胜垵污水处理厂环保督查问题整改工程--长沙县部分	新建	黄兴市场群片区小区及企事业单位约6平方公里雨污分流建设;黄兴镇片区老旧小区及企事业单位约5平方公里雨污分流建设	2022-2023	32000	9000		开展前期工作,适时启动建设	12月	
308	长沙县	捞刀河流域松雅湖片区排水整治工程	新建	<p>污染治理:</p> <p>(1) 市政管网补齐及完善,管径d400-d1650,长度约15公里</p> <p>(2) 市政管网病害修复约493处</p> <p>(3) 排口整治5处,智能截污井5座,调蓄池5座</p> <p>(4) 污水泵站1座</p> <p>(5) 管网清淤</p> <p>内涝整治:</p> <p>(1) 管网提标改造,管径d1000-Bxh=5×3米,长度约7.8公里</p> <p>(2) 泵站提标改造,提标规模约38立方米/秒</p> <p>(3) 内涝节点改造13处</p> <p>注:最终以实际研究的建设内容为准</p>	2022-2025	84230	2500		开展前期工作,适时启动建设	12月	

序号	建设单位	项目名称	建设性质	总体建设内容	起止年限	预估总投资(万元)	预估2022年年度投资(万元)	资金来源	2022年主要建设内容	开工/竣工月份	备注
309	长沙县星城发展集团北城公司	金安大道(物流大道)西延项目	预备	项目西起金安大道西段白沙河路,跨白沙河落地与现状村道连接,远期连接至兴联路,长约0.58公里(含桥梁段长372米),宽42米,定位为城市主干道。主要包含道路、桥梁、交安、排水、绿化等工程的建设	2022-2023	25000			完成前期手续		
310	城管局	城区易涝点排水改造项目	预备	对滨湖路东三路片区、北斗路东六路片区、龙塘水体公园排水进行排水改造	2022-2023	4000			2022年计划完成前期工作		
311	长沙县	临山撇洪渠雨污分流整治工程(长沙县部分)	预备	小区雨污分流新建约0.24公里	2022-2025	1920			开展前期工作		
312	长沙县重点建设项目事务中心	梨坡路(南王路至捞刀河南路)	预备	路线长1700米,标准路幅宽36~42米,双向6车道	2022-2024	20803			完成可研、初步设计等前期工作,开展施工图设计,完成征地拆迁		
313	长沙县重点建设项目事务中心	大华北路(苏家路至梨坡路)	预备	路线长299米,标准路幅宽26米,双向4车道	2022-2024	2100			完成可研、初步设计等前期工作,开展施工图设计,完成征地拆迁,具备开工条件		

序号	建设单位	项目名称	建设性质	总体建设内容	起止年限	预估总投资(万元)	预估2022年年度投资(万元)	资金来源	2022年主要建设内容	开工/竣工月份	备注
314	长沙县重点建设项目事务中心	蟠龙路(湘龙西路至南王路)	预备	路线长1848米,标准路幅宽30米,双向4车道	2022-2024	15835			完成可研、初步设计等前期工作,开展施工图设计,完成征地拆迁		
315	长沙县重点建设项目事务中心	龙塘路(潇湘西路至星沙联络线)	预备	路线长437米,标准路幅宽36米,双向6车道	2022-2024	3822			完成可研、初步设计等前期工作,开展施工图设计,完成征地拆迁,具备开工条件		
316	长沙县重点建设项目事务中心	南王路(星沙联络线至梨坡路)	预备	路线长841米,标准路幅宽36米,双向6车道	2022-2023	8636			完成前期手续		
317	长沙县重点建设项目事务中心	苏家路(南王路至万家丽路)	预备	路线长710米,标准路幅宽20米,双向2车道	2022-2024	3932			完成可研、初步设计等前期工作,开展施工图设计,完成征地拆迁,具备开工条件		
318	长沙县重点建设项目事务中心	思童路(梨坡路至蟠龙路)	预备	路线长581米,标准路幅宽20米,双向2车道	2022-2024	3215			完成可研、初步设计等前期工作,开展施工图设计,完成征地拆迁		

序号	建设单位	项目名称	建设性质	总体建设内容	起止年限	预估总投资(万元)	预估2022年年度投资(万元)	资金来源	2022年主要建设内容	开工/竣工月份	备注
319	长沙县重点建设项目事务中心	骏豪路(湘绣路至清水路)	预备	路线长400米,标准路幅宽30米,双向4车道	2022-2024	3841			完成可研、初步设计等前期工作,开展施工图设计,完成征地拆迁,具备开工条件		
320	长沙县重点建设项目事务中心	潇湘西路(梨坡路至龙塘路)	预备	路线长850米,标准路幅宽26米,双向4车道	2022-2024	6327			完成可研、初步设计等前期工作,开展施工图设计,完成征地拆迁		
321	长沙县重点建设项目事务中心	凉塘东路含电力隧道(东十一路至绕城高速)	预备	凉塘东路(东十一路至绕城高速)路线长约900米,标准路幅宽24米,双向4车道,次干道;电力隧道(含下穿长株高速)全长约1400米	2022-2024	14891			完成前期手续		
三、国家级园区项目											
3.1 湖南湘江新区管委会项目											
322	湖南湘江新区投资集团有限公司(待定)	青山路(望青路-青城路)	新建	含光路西延线(青城路至望青路),城市主干道,全长约2千米,规划路幅宽度36米	2022-2025	150000	51000	新区财政预算	视拆迁和征地情况适时启动建设	12月	

序号	建设单位	项目名称	建设性质	总体建设内容	起止年限	预估总投资(万元)	预估2022年年度投资(万元)	资金来源	2022年主要建设内容	开工/竣工月份	备注
323	湖南湘江新区投资集团有限公司	西二环(岳麓大道立交节点)交通改善工程	新建	涧塘立交东西向两条辅道拉通、西往北匝道桥梁拼宽、玉兰路出口封闭、北往西匝道拓宽以及桐梓坡路口进口拓宽改造	2022-2024	10000	200	新区财政预算	启动项目建设	12月	
324	梅溪湖投资(长沙)有限公司	梅溪湖国际社区环境综合整治工程	新建	节庆岛环岛绿道建设,主要包括环岛绿道建设及部分铺装、绿化改造	2022-2022	3000	2500	新区财政预算	基本完成建设	6月	
325	梅溪湖投资(长沙)有限公司		新建	梅溪湖路道路景观提质,中央绿化、退让绿地、人行道及周边设施等景观提质	2022-2022	8000	7500	新区财政预算	基本完成建设	6月	
326	梅溪湖投资(长沙)有限公司		新建	环湖路道路景观提质,行道树、人行道铺装、树池等道路景观提质	2022-2022	8000	7500	新区财政预算	基本完成建设	6月	
327	梅溪湖投资(长沙)有限公司		新建	环湖修复及绿道建设,主要包括环湖环境修复及环湖绿道(含水上绿道等)建设、管理用房、标识系统、基础亮化及周边绿化改造等	2022-2023	12000	3600	新区财政预算	完成30%绿道及30%绿化种植	9月	
328	梅溪湖投资(长沙)有限公司		新建	梅溪湖一期亮化、路灯、公园修复提质改造 1.梅溪湖一期路灯、亮化修复:迎春路等10条道路路灯修复移交,以及梅溪湖大桥等9个亮化项目修复。 2.杨梅公园提质改造:用地面积约22270平方米,建设内容主要包括铺装、绿化、水电、标识标牌、共厕所及管理用房等服务设施改造,明确公园主题,提升公园品质	2022-2022	1100	1100	新区财政预算	完成建设	6月	

序号	建设单位	项目名称	建设性质	总体建设内容	起止年限	预估总投资(万元)	预估2022年年度投资(万元)	资金来源	2022年主要建设内容	开工/竣工月份	备注
329	湖南湘新水务环保投资建设有限公司	龙王港碧道示范工程	新建	一期工程：结合肖河两厢可利用开发建设空间条件，打造肖河（看云路-入龙王港段）碧道示范工程，包括滨水慢行生态廊道建设、驳岸生态景观提质、水生态修复、公共服务设施完善等 二期工程：结合龙王港干流两厢可利用开发建设空间条件，打造龙王港干流碧道示范工程，包括滨水慢行生态廊道建设、驳岸生态景观提质、水生态修复、公共服务设施完善等	2022-2024	10000	1000	新区财政预算	一期工程启动建设； 二期工程启动前期研究工作	12月	
330	梅溪湖投资（长沙）有限公司	中轴线地下空间西段	新建	中轴线地下空间西段（一期）：地面景观绿地面积约63006平方米，包含地下两层停车场、地下商业、地面景观及地上人行景观桥三个部分	2023-2024	33483	4000	新区政府性基金预算	完成土方及基坑	8月	
331	梅溪湖投资（长沙）有限公司		新建	中轴线地下空间西段（二期）：74513平方米，包含地下两层停车场、地下商业、地面景观及地上人行景观桥三个部分	2023-2024	51000	2000	高新区政府性基金预算	启动建设	11月	
332	梅溪湖投资（长沙）有限公司	110Kv映日变配套工程	新建	场地平整及新建110Kv电力埋管10孔，长度约2100米	2022-2022	1600	1600	新区政府性基金预算	完成建设	8月	
333	梅溪湖投资（长沙）有限公司	梅溪湖二期垃圾转运站3(L10-B14)	新建	项目位于龙柏路北侧，建设规模约104吨/天	2022-2023	1000	100	高新区政府性基金预算	启动建设	12月	
334	湖南湘新水务环保投资建设有限公司	龙王港（黄桥大道-梅溪湖路西延线段）景观工程	新建	该项目位于梅溪湖二期，现状梅溪湖水水质净化厂配套人工湿地（政府引领性项目建设工程）地块内，用地范围约3.88公顷，建设内容包含园建、绿化、给排水、桥梁、电气以及相关配套设施等	2022-2023	2300	1000	政府性基金预算	完成景观桥基础建设	9月	

序号	建设单位	项目名称	建设性质	总体建设内容	起止年限	预估总投资(万元)	预估2022年年度投资(万元)	资金来源	2022年主要建设内容	开工/竣工月份	备注
335	长沙湘江通用航空发展有限公司、湖南湘江新区投资集团有限公司	长沙坪塘通用机场(临时起降点)项目	新建	项目场址位于长沙市岳麓区南部,大王山旅游度假区西南方向,湘江西侧约4公里,长潭高速公路以东,潭州大道以西。长沙坪塘通用机场性质定位为A2级通用机场,本期飞行区指标为2B,项目占地面积约500亩。配套空管、助航灯光、油料、货运、航食、供水、供电、供气、供冷、供暖、道路、轨道、通信导航、信息中心、生产辅助、应急救援、污水污物等设施(具体建设内容以审定的方案为准)	2022-2024	70000	21000	新区财政预算	视拆迁征地划拨情况启动土方施工	12月	
336	湖南湘江新区投资集团有限公司	莲山路(虹山路-联江路)	新建	虹山路至联江路,城市支路,宽度14米,长度459米	2022-2023	1300	500	新区政府性基金预算	启动建设	12月	
337	湖南湘江新区投资集团有限公司	国家智能网联汽车质量检验中心	新建	位于大王山南片。试验场长1682米,最宽处约352米,最窄处宽33米,总占地面积209106.95平方米(约313亩),整体为不规则形状	2022-2023	53000	1000	新区财政预算	视征拆情况启动建设	12月	
338	湖南湘江新区投资集团有限公司	黄桥大道南延线(雨九线-长潭界)	预备	城市快速路,北起雨九线,南至长潭界,全长约10.07千米,道路标准断面宽27米,双向6车道	2024-2028	165434			待定		
339	湖南湘江新区投资集团有限公司	岳麓山大学科技城配套公共基础设施项目	预备	原小运量有轨公共交通T1线(梅溪湖市府线一期)项目,全线长17.1千米,主要经由梧桐路-梅溪湖路-梅溪湖大桥-金星路-杜鹃路-银杉路-佑母塘路,设站18座,平均站间距1千米,车辆基地设1座,占地约4.5公顷,位于梧桐路与紫荆路路口东南坡地,同时配套龙王港立交改造	2023-2025	125000			完成部分前期工作		

序号	建设单位	项目名称	建设性质	总体建设内容	起止年限	预估总投资(万元)	预估2022年年度投资(万元)	资金来源	2022年主要建设内容	开工/竣工月份	备注
340	湖南湘江新区投资集团有限公司	麓景路快捷化改造(岳麓大道-梅溪湖路)	预备	对岳麓大道-梅溪湖路段进行快捷化改造,包括局部节点立交和高架,宽60米,长约3千米	2023-2027	26400			完成初步设计编制,适时启动迁改		
341	湖南湘江新区投资集团有限公司	西二环节点改造工程	预备	位于升华大道与西二环相交处,增强升华大道与西二环的交通转换,道路等级为城市次干路	2023-2024	2000			确定施工单位		
342	湖南湘江新区投资集团有限公司	潭州大道快速化改造第三段(莲坪路-九华界)	预备	1.莲坪路-花扎街大道段:城市主干路(快捷路),全长约7.5千米 2.花扎街大道-九华界段:城市主干路(快捷路),全长约3.4千米	2024-2026	300000			完成方案编制		
343	湖南湘江新区投资集团有限公司	枫林西路三期	预备	黄桥大道至京港澳高速西线段:城市主干路,东起黄桥大道,西至京港澳高速西线,全长5.15千米,道路标准断面宽34-36米	2023-2027	62000			视征拆情况启动建设		
344	梅溪湖投资(长沙)有限公司	松柏路跨龙王港桥梁工程	预备	松柏路跨龙王港桥梁工程:长约120米,宽40.5米		3000			完成设计工作		
345	梅溪湖投资(长沙)有限公司	川塘路(枫林路-映日路)	预备	城市支路,位于梦想枫林湾地块东侧,连接枫林三路和映日路。长约520米,宽20米	2023-2024	6000			完成前期工作		
346	梅溪湖投资(长沙)有限公司	银杏公园地面绿化及地下停车场	预备	结合地面景观,优化银杏公园周边停车问题	2023-2024	15000			根据管委会要求适时启动前期设计工作		
347	梅溪湖投资(长沙)有限公司	沙滩公园地面绿化及地下停车场	预备	结合地面景观,优化沙滩公园周边停车问题	2023-2024	15000			根据管委会要求适时启动前期设计工作		
348	梅溪湖投资(长沙)有限公司	中央绿轴地面绿化及地下停车场	预备	结合地面景观,优化中央绿轴周边停车问题	2023-2024	20000			根据管委会要求适时启动前期设计工作		

序号	建设单位	项目名称	建设性质	总体建设内容	起止年限	预估总投资(万元)	预估2022年年度投资(万元)	资金来源	2022年主要建设内容	开工/竣工月份	备注
349	梅溪湖投资(长沙)有限公司	中轴线(三环线-龙王港)慢行系统	预备	中轴线(三环线-龙王港)段增设立体过街通道连接周边街区	2023-2024	10000			完成初步设计编制		
350	梅溪湖投资(长沙)有限公司	梅溪湖护学过街设施项目	预备	梅溪湖片区一期学校附近建设爱心斑马线、家长等候区以及交通稳静化设施等	2023-2024	3000			完成设计工作		
351	湖南湘新水务环保投资建设有限公司	梅溪湖东湖扩容和水生态系统构建工程	预备	1.湖区扩容与基底改造工程; 2.雨水净化湿地建设工程; 3.雨水收集及净化工程; 4.生态岸线建设工程; 5.园林绿化工程; 6.道路及桥梁工程; 7.建筑工程; 8.市政工程	2023-2024	8700			完成初步设计编制		
352	湖南湘新水务环保投资建设有限公司	核心片区排水主干管网改造	预备	启动龙王港两厢核心片区排水主干管网基底调查和问题分析研究工作,重点研究解决片区内管网淤堵、渗漏、过流能力不足、抗风险能力差等问题,如龙王港北岸d1800污水主管倒虹吸系统运行问题等,提出排水主干管网改造方案,完善排水体系	2023-2024	10000			完成研究方案		
353	湖南湘新水务环保投资建设有限公司	梅溪湖综合泵站扩容工程-综合配套管理用房	预备	位于长沙市梅溪湖东湖北岸,建设配套管理用房,建筑面积约1800平,提升梅溪湖东湖防涝排渍及防汛调度功能,兼顾新区智慧水务调度和展示平台等功能	2023-2024	1200			完成施工图编制		
354	梅溪湖投资(长沙)有限公司	梧港路(梧桐路-雨月路)道路工程	预备	长约132米,宽度12米	2023-2024	800			完成方案编制		
355	梅溪湖投资(长沙)有限公司	雨月路(听雨路-赏月路)道路工程	预备	长约380米,宽度12米	2023-2024	1400			完成方案编制		

序号	建设单位	项目名称	建设性质	总体建设内容	起止年限	预估总投资(万元)	预估2022年年度投资(万元)	资金来源	2022年主要建设内容	开工/竣工月份	备注
356	梅溪湖投资(长沙)有限公司	连翘南路(白杨西路-梧桐路)	预备	连翘南路(白杨西路-梧桐路):长约148米,宽度15米	2023-2024	660			完成方案设计		
357	梅溪湖投资(长沙)有限公司	青梅路(白杨东路-梧桐路)	预备	青梅路(白杨东路-梧桐路):长约176米,宽度14米	2023-2024	740			完成方案设计		
358	梅溪湖投资(长沙)有限公司	竹山路(梅溪湖路西延线-油松路)	预备	竹山路(梅溪湖路西延线-油松路):长597米,宽度20米	2023-2024	3600			完成方案设计		
359	梅溪湖投资(长沙)有限公司	横塘路(油松路-紫荆路)	预备	横塘路(油松路-紫荆路):长约1300米,宽度20米	2023-2024	7800			完成方案设计		
360	梅溪湖投资(长沙)有限公司	白杨路(紫荆路-听雨路)	预备	白杨路(紫荆路-听雨路):长约1767米,宽15米	2023-2024	7900			完成方案设计		
361	梅溪湖投资(长沙)有限公司	白桦路(紫荆路-听雨路)	预备	白桦路(紫荆路-听雨路):长约1852米,宽15米	2023-2024	8300			完成方案设计		
362	梅溪湖投资(长沙)有限公司	玫瑰路(红枫路-梅溪湖路西延线)道路工程	预备	长约2780米,宽度30米	2023-2025	27200			完成施工图编制		
363	梅溪湖投资(长沙)有限公司	紫荆路(梅溪湖路西延线-油松路)	预备	长约460米,宽度约40米	2023-2024	5500			完成施工图编制		
364	梅溪湖投资(长沙)有限公司	看云路(樱花路-紫荆路)道路工程	预备	长约460米,宽度30米	2023-2025	4100			完成施工图,完成土地手续调整		

序号	建设单位	项目名称	建设性质	总体建设内容	起止年限	预估总投资(万元)	预估2022年年度投资(万元)	资金来源	2022年主要建设内容	开工/竣工月份	备注
365	梅溪湖投资(长沙)有限公司	梧桐路3号桥	预备	桥梁全长590米,桥面分左右两幅,单幅桥宽17米	2023-2024	21000			完成前期工作		
366	梅溪湖投资(长沙)有限公司	梅溪湖公交站台建设项目	预备	梅溪湖公交站台的建设	2023-2024	3000			完成设计工作		
367	梅溪湖投资(长沙)有限公司	天顶消防站	预备	规划净用地面积6848平米	2023-2025	12527			完成方案编制		
368	梅溪湖投资(长沙)有限公司	总部基地南侧景观工程及地下空间	预备	总绿化面积约27488平方米,地下空间面积约8846平方米,其中含一座跨龙王港人行天桥	2023-2024	12000			完成方案编制		
369	梅溪湖投资(长沙)有限公司	梅溪湖路西延线北厢绿化带景观工程	预备	东起高新区与岳麓区交界处,西至黄桥大道,全长约2880米,绿带宽约20米	2023-2025	2100			完成施工图编制		
370	梅溪湖投资(长沙)有限公司	雷锋新河景观工程	预备	雷高路、樱花路、红枫路、雪松路围合公园,总面积约15公顷	2023-2025	9000			完成方案编制		
371	梅溪湖投资(长沙)有限公司	梅溪湖二期活力绿环工程	预备	沿看云路、朝龙路、梧桐路、黄馨路等形成的绿环,面积约55566平方米	2023-2024	2400			完成方案编制		
372	梅溪湖投资(长沙)有限公司	龙王港山体公园项目	预备	包括龙王港山体公园及南侧林地,公园占地约19.3公顷,林地占地约5.6公顷	2023-2025	14500			完成方案编制		
373	梅溪湖投资(长沙)有限公司	龙王港河道生态岸线恢复及排口整治工程	预备	包含2.29公里生态岸线、3座梯级雨水湿地、6个排口水处理措施	2023-2025	3800			完成施工图编制		

序号	建设单位	项目名称	建设性质	总体建设内容	起止年限	预估总投资(万元)	预估2022年年度投资(万元)	资金来源	2022年主要建设内容	开工/竣工月份	备注
374	梅溪湖投资(长沙)有限公司	象鼻窝森林公园小微水体恢复工程	预备	包括小微水体4处,新增和恢复水面面积约1.35公顷,绿地面积约3.8公顷	2023-2025	2400			完成施工图编制		
375	梅溪湖投资(长沙)有限公司	长沙市象鼻窝省级森林公园保护性开发项目	预备	建设内容主要包括为展示森林文化和生态的活动空间而进行的基础设施及公共服务设施建设 基础设施建设主要为林相改造绿化工程4068亩、园路、道路广场95407平方米、游憩设施(康养步道休憩亭、登山步道休憩亭、亲水平台休憩亭等)2820平方米、给排水供电设施、通信网络设施、防灾应急设施、公园解说系统等 项目公共服务设施主要为游客服务中心两处,总建筑面积6800平方米;配套管理服务用房(兼公厕)6处,总建筑面积640平方米;垃圾中转站两处,总建筑面积200平方米	2023-2025	19212			完成可研、立项、施工图设计、阶段招标、评审等前期工作		
376	湖南湘江新区投资集团有限公司	暮坪大桥河西联络线	预备	暮坪大桥河西联络线连接暮坪大桥和潭州大道,长度约1400米,近期先建设辅道	2023-2024	15800			视拆迁和征地情况适时启动建设		
377	湖南湘江新区投资集团有限公司	新学士路西延线(长潭西高速至黄桥大道段)	预备	长潭西高速至黄桥大道,城市主干道,全长约4千米,规划路幅宽36米,双向6车道	2024-2027	60000			完成施工图设计,完成拆迁工作		
378	湖南湘江新区投资集团有限公司	暮坪大桥西延线(长潭西高速-潭州大道)	预备	长潭西高速至潭州大道段,道路等级城市快速路,长约3000米,规划宽度50米,最终以审定的方案为准	2024-2026	50000			完成方案编制		

序号	建设单位	项目名称	建设性质	总体建设内容	起止年限	预估总投资(万元)	预估2022年年度投资(万元)	资金来源	2022年主要建设内容	开工/竣工月份	备注
379	湖南湘江新区投资集团有限公司	白庭路	预备	白庭路(靳江路-巴溪大道):城市主干路,北起靳江路,南至巴溪大道,全长2956米,规划路幅宽度40米	2024-2026	65000			完成初步设计编制		
380	湖南湘江新区投资集团有限公司		预备	白庭路(红桥大道-长潭西高速白泉联络线):红桥大道至白泉路段,道路等级城市主干路,长约2950米,规划宽度40米,最终以审定的方案为准	2023-2024	36070			完成初设批复		
381	湖南湘江新区投资集团有限公司	长潭西高速白泉联络线-规划道路一(潭州大道-白庭路)	预备	潭州大道至白庭路,道路等级城市主干路,长约1700米,规划宽度36米,最终以审定的方案为准	2024-2025	22774			完成方案编制		
382	湖南湘江新区投资集团有限公司	花扎街大道(白庭路-潭州大道)	预备	花扎街大道:白庭路-潭州大道,城市次干道,36米,1.8千米	2024-2026	14821			完成方案设计		
383	湖南湘江新区投资集团有限公司	蓝天路	预备	联江路至莲坪路,宽16米,长533米	2023-2023	3481			完成施工图备案		
384	湖南湘江新区投资集团有限公司	洋湖南路	预备	三环线至靳江河路,长2086米,宽16米	2023-2026	10791			完成初设编制		
385	长沙岳麓山国家大学科技城建设投资有限公司	湘江科创基地(三期)(原科创服务中心)路网项目	预备	湘江科创基地(三期)(原科创服务中心)科研路(麓景路至昌盛路):西起麓景路,东至昌盛路,道路全长约690米,路幅宽18米	2023-2024	11006			施工图备案完成		
386	长沙岳麓山国家大学科技城建设投资有限公司		预备	湘江科创基地(三期)(原科创服务中心)昌盛路(升华大道至含浦大道):北起升华大道,南至含浦大道,道路全长约979米,路幅宽30米	2023-2024	24126			施工图备案完成		

序号	建设单位	项目名称	建设性质	总体建设内容	起止年限	预估总投资(万元)	预估2022年年度投资(万元)	资金来源	2022年主要建设内容	开工/竣工月份	备注
387	湘江新区	桐梓坡路拓改工程	预备	建设范围为金星路至岳华路，建设时序为轨道交通6号线地面部分交付后启动建设，与湘雅路过江通道工程同步建成					开展前期工作		
388	湖南湘江新区投资集团有限公司	雷锋大道快速化改造(岳麓大道-望城区边界)	前期研究	开展雷锋大道岳麓大道至望城区边界快速化改造研究，全长4.5公里	2024-2025				完成前期研究成果并通过相关部门审查		
389	湖南湘江新区投资集团有限公司	望雷大道(梅溪湖西延线—万家丽路)	前期研究	南北向主干路，北起梅溪湖西延线，南至万家丽路，全长17.4千米，标准断面宽46米	2024-2028	26400			完成前期研究成果并通过相关部门审查		
390	湖南湘江新区投资集团有限公司	潇湘大道快捷化改造及潇湘风光带景观提质工程(银盆岭大桥-猴子石大桥)	前期研究	潇湘大道快捷化改造及潇湘风光带景观提质工程(银盆岭大桥-猴子石大桥)：包括道路、隧道、桥梁、排水、交通、照明和景观绿化工程，全长约24千米	2024-2027	453000			方案研究		
391	主体待定(湘新投公司负责开展前期研究)	望岳路(金星路以南)接白云路工程	前期研究	拉通金星路-白云路段前期研究，全长约920米；白云路局部段，长800米，宽40米	2024-2025				完成方案编制		
392	主体待定(湘新投公司负责开展前期研究)	新学士过江通道工程	前期研究	开展新学士过江通道前期研究工作	2024-2025				完成方案研究		
393	主体待定(湘新投公司负责开展前期研究)	清风路或莲坪大道过江通道	前期研究	开展新学士路过江通道和莲坪大道过江通道前期研究工作	2024-2025				完成方案研究		

序号	建设单位	项目名称	建设性质	总体建设内容	起止年限	预估总投资(万元)	预估2022年年度投资(万元)	资金来源	2022年主要建设内容	开工/竣工月份	备注
394	湖南湘江新区投资集团有限公司	梅江路(C线)道路工程	前期研究	长约3.2千米,西二环线-桃花岭景区环道-梅浦联络线,为城市次干路或支路,西二环线-桃花岭景区环道路幅宽24米;桃花岭景区环道-梅浦联络线路幅宽16-24米	2023-2027	33000			完成方案设计		
395	主体待定(湘新投公司负责开展前期研究)	洋湖大道-含浦大道快改(潭州大道-云栖路段)	前期研究	洋湖大道约1.9千米,含浦大道(洋湖大道/学士联络线)约2.3千米,总长约4.2千米	2023-2025	27720			方案研究		
396	湖南湘新水务环保投资建设有限公司	梅溪湖核心泵站扩容	前期研究	考虑远期污水和初雨污染治理要求,提高系统抗风险能力,合理确定梅溪湖核心泵站近远期设计规模,并对“厂-站-网”规模进行进一步论证。待调规完成后再行启动工程实施	2023-2025	10000			完成研究方案及调规报告编制		
397	梅溪湖投资(长沙)有限公司	意杨路(黄桥大道-樱花路)道路工程	前期研究	长约2013米,宽30米	2023-2024	14000			完成方案编制		
398	梅溪湖投资(长沙)有限公司	丁香路(梔子路-玫瑰路)道路工程	前期研究	长约906米,宽度20米	2023-2024	5400			完成方案编制		
399	梅溪湖投资(长沙)有限公司	黄馨路(丁香路-意杨路)道路工程	前期研究	长约334米,宽度20米	2023-2024	1800			完成方案编制		
400	梅溪湖投资(长沙)有限公司	黄杨路(意杨路-梅溪湖路西延线)道路工程	前期研究	长约568米,宽度20米	2023-2024	3400			完成方案编制		

序号	建设单位	项目名称	建设性质	总体建设内容	起止年限	预估总投资(万元)	预估2022年年度投资(万元)	资金来源	2022年主要建设内容	开工/竣工月份	备注
401	湖南湘新水务环保投资建设有限公司	梅溪湖水质净化厂(二期)配套人工湿地项目	前期研究	污水处理规模 20 万吨, 项目占地约 330 亩	2023-2025	60000			开展前期研究		
402	湖南湘新水务环保投资建设有限公司	梅溪湖水质净化厂(一期)污泥处置项目	前期研究	污泥处置设计规模 200 吨/日(含水率 80%), 主要建设内容包括污泥高干脱水系统、污泥资源化利用系统、除臭系统等	2023-2024	6500			确定实施模式		
403	湖南湘江新区投资集团有限公司	白庭路(含浦大道-靳江河南岸)	前期研究	白庭路(含浦大道-靳江河南岸): 城市主干路, 北起含浦大道, 南至靳江河南岸, 全长约 2.2 千米, 规划路幅宽 36 米	2024-2026	55000			完成初步设计编制		
404	湖南湘江新区投资集团有限公司	白庭路	前期研究	白庭路(X082-长潭界): 城市主干道, 全长 4 千米, 标准横断面 40 米, 双向 6 车道	2024-2026	40000			完成方案研究		
405	湖南湘江新区投资集团有限公司	红桥大道	前期研究	红桥大道(白庭路-潇湘大道): 白庭路至潇湘大道, 道路等级为城市主干路, 长约 3200 米, 宽 36 米	2024-2026	23000			完成方案审查		
406	湖南湘江新区投资集团有限公司		前期研究	红桥大道(长潭西-白庭路): 长潭西至白庭路, 道路等级为城市主干路, 长约 900 米, 宽 36 米	2024-2026	8000			完成方案审查		
407	湖南湘江新区投资集团有限公司	巴溪洲联络桥(二期)	前期研究	长约 350 米, 宽约 5 米	2023-2026	3080			根据招商情况适时完成部分前期工作		

序号	建设单位	项目名称	建设性质	总体建设内容	起止年限	预估总投资(万元)	预估2022年年度投资(万元)	资金来源	2022年主要建设内容	开工/竣工月份	备注
408	长沙湘江通用航空发展有限公司、湖南湘江新区投资集团有限公司	长沙坪塘通用机场(临时起降点)配套设施项目	前期研究	1.站前广场及进场道路(暂定名):占地面积约120亩,包含进场道路、集散中心、绿化、停车场、充电桩等,投资约1.7亿元(具体建设内容以审定的方案为准)	2023-2024	17000			启动设计,完成成拆迁工作		
409			前期研究	2.长沙市航空应急管理中心(暂定名):占地面积约70亩,建筑面积约36000平方米,投资约1.5亿元(具体建设内容以审定的方案为准)	2023-2024	15000			完成拆迁工作		
410			前期研究	3.无人机空管服务中心(暂定名):占地面积约40亩,建筑面积约20000平方米,投资约0.84亿元(具体建设内容以审定的方案为准)	2023-2024	8400			完成拆迁工作		
411			前期研究	4.通航展销中心(暂定名):占地面积约75亩,建筑面积约100000平方米,投资约3.23亿元(具体建设内容以审定的方案为准)	2023-2024	32300			完成拆迁工作		
412			前期研究	5.机场配套设施(二期),占地面积约584亩,建筑面积约100000平方米,投资约3.23亿元(具体建设内容以审定的方案为准)	2023-2024	100000			启动拆迁工作		
413	湖南湘江新区投资集团有限公司	大王山片区基础设施配套工程	前期研究	1.莲花湖:位于潭州大道以西学士路以北的长沙恒大童世界核心区域,北连长塘水库,南通正家坡塘,东连桐溪水系,规划新建小型水库一座,水库水域面积约290亩	2023-2027	32148			完成方案编制		
414	湖南湘江新区投资集团有限公司		前期研究	恒大童话市政配套项目:恒大童话世界乐园用地范围内配套建设的广场及其他公共绿化工程约120亩,具体建设内容待定	2023-2027	38920			完成方案编制		

序号	建设单位	项目名称	建设性质	总体建设内容	起止年限	预估总投资(万元)	预估2022年年度投资(万元)	资金来源	2022年主要建设内容	开工/竣工月份	备注
415	湖南湘江新区投资集团有限公司	人民港排渍泵站	前期研究	现状规模 3.76 吨/秒，远期规划规模 35 吨/秒	2023-2024	5000			完成方案编制		
416	湖南湘江新区投资集团有限公司	大王山片区污水提升泵站	前期研究	占地 7000 平方米，规模 9 万吨/天	2023-2024	1800			完成方案编制		
417	湖南湘江新区投资集团有限公司	大王山北部片区环境优化项目	前期研究	门户广场及绿廊环境优化项目位于坪塘片区，项目总面积约 131560 平方米，拟建内容主要包括：广场铺装、入口标志物、人行景观桥、游步道、景观绿化、夜景亮化、给排水管网、景观小品等相关配套设施。本项目总投资估算约 9800 万元，最终投资金额以项目审批通过的可行性研究报告批复为准，建设资金为政府投资	2023-2024	9800			方案研究		
418	湖南湘江新区投资集团有限公司		前期研究	莲坪路环境优化项目位于坪塘片区，项目总面积约 58250 平方米，拟建内容主要包括：现有道路内绿化改造、道路外侧绿化、游步道、夜景亮化、给排水管网、景观小品等相关配套设施。本项目总投资估算约 3450 万元，最终投资金额以项目审批通过的可行性研究报告批复为准，建设资金为政府投资	2023-2024	3450			方案研究		
419	湖南湘江新区投资集团有限公司	大王山北部片区环境优化项目	前期研究	莲坪城市公园项目位于坪塘片区，东临蓝天路、南接莲坪路，北临蓝山路，项目总面积约 50108 平方米，拟建内容主要包括：广场铺装、游步道、景观绿化、夜景亮化、给排水管网、景观小品等相关配套设施。本项目总投资估算约 3000 万元，最终投资金额以项目审批通过的可行性研究报告批复为准，建设资金为政府投资	2023-2024	3000			方案研究		

序号	建设单位	项目名称	建设性质	总体建设内容	起止年限	预估总投资(万元)	预估2022年年度投资(万元)	资金来源	2022年主要建设内容	开工/竣工月份	备注
3.2 长沙高新区管委会项目											
420	长沙麓谷建设发展有限公司	桥头铺河(夏鹃路-雷锋河西侧)改道工程	新建	1200米长河道改道工程	2022-2023	8000	6000	区财政	主体施工	12月	
421	长沙麓谷建设发展有限公司	桐梓坡路(雷高路-麓景路)立体空间提质改造工程	新建	桐梓坡路提质改造区段西起雷高路,东至麓景路,共计约6500米	2022-2022	38000	38000	区财政	建成通车	2月	
422	长沙麓谷建设发展有限公司	玫瑰路(枫林路-红枫路)	新建	长1280米,宽30米	2022-2023	12000	10000	财政预算	路基及排水施工	8月	
423	长沙麓谷建设发展有限公司	海葱南路(枫林路—红枫路)	新建	长1100米,宽20米	2022-2023	15500	5000	财政预算	启动建设	12月	
424	长沙麓谷建设发展有限公司	东方红路(黄金大道-看云路)立体空间提质改造工程	新建	东方红路提质改造区段从黄金大道延伸至看云路,共计约7200米	2022-2023	80000	20000	财政预算	主体施工	12月	
425	长沙麓谷建设发展有限公司	岳麓大道(收费站以东)南北辅道贯通工程	预备	岳麓大道收费站以东10公里南北辅道拉通扩展,先期实施岳麓大道(东方红路-麓谷大道)南辅道贯通拓宽	2023-2025	30000			开展前期研究		

序号	建设单位	项目名称	建设性质	总体建设内容	起止年限	预估总投资(万元)	预估2022年年度投资(万元)	资金来源	2022年主要建设内容	开工/竣工月份	备注
426	长沙麓谷建设发展有限公司	麓谷大道(青山路-桐梓坡路)扩宽工程	预备	道路长1400米,宽46米,城市主干道	2023-2025	12000			开展前期研究		
427	长沙麓谷建设发展有限公司	岳麓大道(旺龙路以东)高架改造	预备	岳麓大道旺龙路以东2公里全线高架改造	2023-2025	50000			开展前期研究		
428	长沙麓谷建设发展有限公司	麓云路北延线工程	预备	规划建设道路全长1000米,含800米下穿隧道	2023-2025	25000			开展前期研究		
429	长沙麓谷建设发展有限公司	日月湖公园	预备	将明湖公园、安支塘公园合并打造45公顷公园	2022-2024	20000			开展前期研究		
430	长沙麓谷建设发展有限公司	枫林路南侧(黄桥大道-薄荷路)污水管道工程	预备	该项目为枫林路以北排水通道,长度约2000米	2022-2024	4000			开展前期研究		
431	长沙高新区	岳麓大道南侧辅道(东方红路至旺龙路路段)	预备	规划为绿地,宽20米。东方红路至旺龙路路段,全长0.7公里					开展前期研究		

序号	建设单位	项目名称	建设性质	总体建设内容	起止年限	预估总投资(万元)	预估2022年年度投资(万元)	资金来源	2022年主要建设内容	开工/竣工月份	备注
3.3 长沙经开区管委会项目											
432	长沙经开区	花园港流域雨污分流整治工程	新建	<p>污染治理： (1) 市政管网补齐及完善，管径d500~d600，长度约12.14公里 (2) 市政管网病害修复约48处 (3) 小区雨污分流新建约1.93公里 2；(4) 一体化污水处理设施8座及污水收集支管d300~d400长度约11公里</p> <p>内涝整治： (1) 新建雨水管道，管径d800~d1200，长度约1.3公里。管径d1500~d2400雨水管道1.2公里</p> <p>注：最终以实际研究的建设内容为准</p>	2022-2025	28944	1000		开展前期工作，适时启动建设	12月	
433	长沙经济技术开发区城建开发有限公司	蓝田公园	新建	占地4.1公顷，属于社区公园，主要建设内容包含绿化，园建、管理用房等	2022-2023	9943	8048	区级财政	前期设计工作，适时启动建设	3月	
434	长沙经济技术开发区城建开发有限公司	三博公园(暂用名)	新建	项目位于人民东路以北、黄兴大道以西，建设地下停车场、景观、路基路面、综合管线、管理用房、强弱电等	2022-2024	12010	7000	区级财政	完成基础及地下室结构	1月	
435	长沙经济技术开发区星沙产业基地开发有限公司	龙峰北路跨(长杭高速跨线桥)	预备	龙峰路跨线桥位于雷鸣路与长永南辅道之间，桥长约290米，桥梁跨径组合(30+30+26+26)米预制小箱梁+(2*45)顶推钢箱梁+3*30米预制小箱梁	2022-2024	12500			完成可研批复		

序号	建设单位	项目名称	建设性质	总体建设内容	起止年限	预估总投资(万元)	预估2022年年度投资(万元)	资金来源	2022年主要建设内容	开工/竣工月份	备注
436	长沙经济技术开发区城建开发有限公司	远大路(芙蓉区界~长桥社区综合市场)	预备	城市主干路,道路全长803米,红线宽度36米 建设内容:路基路面、排水、景观、亮化、综合管线等	2022-2023	8400			完成可研批复		
四、浏阳市及宁乡市项目											
4.1 浏阳项目											
437	浏发集团	水佳片区开发-泰学路(长岭路-水佳路)建设项目	新建	长约290米,宽12米,主要包括土石方、道路、排水、综合管线、边坡防护、交通、绿化、亮化等	2022	766	766	自筹	完成建设	12月	
438	浏发集团	水佳片区开发-水佳路(复兴路-李畋路)建设项目	新建	长约1060米,宽36米,主要包括土石方、道路、桥梁、排水、综合管线、边坡防护、交通、绿化、亮化等	2022-2023	8400	2000	自筹	完成部分建设	12月	
439	浏发集团	水佳片区开发-李畋路(浏阳河路-白沙路)建设项目	新建	长约868米,宽42米,主要包括土石方、道路、排水、综合管线、边坡防护、交通、绿化、亮化等	2022-2023	8020	1000	自筹	完成部分建设	12月	
440	浏发集团	2022年电力630攻坚项目	新建	水佳变电站配套出线,新建10KV电力埋管,道吾山路(复兴路-泰安路)12孔,复兴中路与白沙路交口12孔,秋收路(浏阳河路-白沙路)14孔,浏阳河路(圭斋路-秋收路)12孔,天马路(天马大桥-六桥)6孔,圭斋东路(思邈公园-浏阳河路)12孔	2022	2100	2100	自筹	完成建设	12月	

序号	建设单位	项目名称	建设性质	总体建设内容	起止年限	预估总投资(万元)	预估2022年年度投资(万元)	资金来源	2022年主要建设内容	开工/竣工月份	备注
441	浏发集团	长兴北片区开发-复兴路(浏阳大道-大围山路)建设项目	新建	长约 673 米, 宽 42 米, 主要包括土石方、道路、桥梁、排水、综合管线、边坡防护、交通、绿化、亮化等	2022-2023	6500	1000	自筹	完成部分建设	12月	
442	浏发集团	杉松、金桥片区开发-高力城市公园支路(道吾山路-菊花石路)建设项目	新建	长约 370 米×2, 宽 15 米, 主要包括土石方、道路、排水、综合管线、交通、绿化、亮化等	2022-2024	2500	500	自筹	完成部分建设	12月	
443	浏发集团	杉松、金桥片区开发-杉松片城市支路(鼎丰路-南泥湾路)	新建	长约 928 米, 宽 20 米, 主要包括土石方、道路、排水、综合管线、交通、绿化、亮化等	2022-2024	4100	4100	自筹	完成部分建设	12月	
444	浏发集团	2022年智慧停车系统建设项目	新建	中医院新院区停车场建设、城市广场南停车场扩建、南转盘大型车辆停车场等停车场的新建和改造升级; 新增和已建成道路智慧停车位的无人化视频技术设备及系统平台升级; 已建成道路停车位和停车场老化破损的标识标牌标线和地面的修复翻新等	2022-2023	1980	1500	自筹	完成部分建设	12月	
445	浏发集团	多元经营-菊花石路南侧临时停车场项目	新建	主要建设内容包括地面停车位、基础、砼路面、人行道铺装、排水、绿化、照明、指示牌等	2022	400	300	自筹	完成建设	12月	

序号	建设单位	项目名称	建设性质	总体建设内容	起止年限	预估总投资(万元)	预估2022年年度投资(万元)	资金来源	2022年主要建设内容	开工/竣工月份	备注
446	浏发集团	水佳片区开发-锦程大道(李畋路-浏阳河路)建设项目	新建	长约810米,宽100米,包括土石方、路基、路面、排水、管综、人行道、非机动车道、交通、绿化、亮化等	2022-	19756	10000	自筹	完成可研	12月	
447	浏阳现代制造产业建设投资开发有限公司	浏北路(永福路-华振供水段)道路工程	新建	城市支路、道路长度200米,路幅宽度12米,起于永福路,止于华振供水企业南侧	2022-2023	500	200	业主自筹	完成路基工程	8月	
448	浏发集团	新屋岭片区开发-双拥路(杉松路-鼎丰路)建设项目	预备	长270米,宽26米,包括路基、路面、给排水、亮化、绿化等	2022-2023	5900			完成前期手续,具备开工条件		
449	浏发集团	新屋岭片区开发-杉松路(双拥路-鼎丰路)建设项目	预备	长约400米,宽32米,包括土石方、路基、路面、排水、管综、人行道、非机动车道、交通、绿化、亮化等	2022-2023	6900			完成前期手续,具备开工条件		
450	浏发集团	新屋岭、杉松、金桥片区开发-济川河渠(禧和路-干渠)建设项目	预备	长1680米,包括箱涵、基础、防护、土方等工程	2022-2023	6400			完成前期手续,具备开工条件		
451	浏发集团	杉木、金桥片区开发-东沙路(菊花石路-大围山路)建设项目	预备	长约550米,宽32米,主要包括土石方、道路、排水、综合管线、边坡防护、交通、绿化、亮化等	2022-2023	7900			完成前期手续,具备开工条件		

序号	建设单位	项目名称	建设性质	总体建设内容	起止年限	预估总投资(万元)	预估2022年年度投资(万元)	资金来源	2022年主要建设内容	开工/竣工月份	备注
452	浏发集团	水苑路(水佳路-李畋路)建设项目	预备	长约 970 米, 宽 18 米, 主要包括土石方、道路、排水、综合管线、边坡防护、交通、绿化、亮化等	2022-2023	3900			完成部分建设		
453	浏发集团	水佳路(白沙路-锦程大道)建设项目	预备	长约 476 米, 宽 36 米, 主要包括土石方、道路、涵洞、排水、综合管线、边坡防护、交通、绿化、亮化等	2022-2024	3800			完成可研		
454	浏发集团	杉松路(双拥路-道吾山路)建设项目	预备	长约 937 米, 宽 32 米, 主要包括土石方、道路、涵洞、排水、综合管线、边坡防护、交通、绿化、亮化等	2022-2024	7100			完成可研		
455	浏发集团	济川河渠(道吾山路-鼎丰路、胡家路-南泥湾路、燎原路-菊花石路)	预备	河道长约 1450 米, 包括坡岸防护、绿化等	2022-2024	2800			完成可研		
456	浏发集团	胡家路(杉松路-鼎丰路)建设项目	预备	该项目为片区开发经营性项目的配套项目。长约 362 米, 宽 26 米, 包括土石方、路基、路面、排水、管综、人行道、非机动车道、交通、绿化、亮化等	2022-2024	3738			完成可研		
457	浏发集团	菊花石路(杉松路-鼎丰路)建设项目	预备	长约 417 米, 宽 32 米, 主要包括土石方、道路、桥梁、排水、综合管线、边坡防护、交通、绿化、亮化等	2022-2024	3000			完成可研		
458	浏发集团	大围山路(西北环线-胡家路)建设项目	预备	全长 1116 米, 路幅宽 42 米, 城市主干道, 设计车行速度为 50 千米/小时, 建设内容包括道路、桥梁、交通、排水、照明、绿化、管线等工程	2022-	11000			完成可研		

序号	建设单位	项目名称	建设性质	总体建设内容	起止年限	预估总投资(万元)	预估2022年年度投资(万元)	资金来源	2022年主要建设内容	开工/竣工月份	备注
459	浏发集团	燎原路(予倩路-西北环线)建设项目	预备	长约956米,宽32米,包括土石方、路基、路面、排水、管综、人行道、非机动车道、交通、绿化、亮化等	2022-	6730			完成可研		
460	浏发集团	大围山路(复兴路-李畋路)建设项目	预备	长约1050米,宽42米,设计车速50公里/小时,城市主干道,建设包括道路、交通、桥梁、隧道、排水、综合管线、照明、绿化等工程	2022-	29491			完成可研		
461	浏发集团	双枫浦大桥建设项目	预备	长约350米,宽度32米;双向六车道+人行道	2022-	20000			完成可研		
462	浏发集团	燎原路(龚家桥路-道吾山路)西侧人行道等配套设施工程项目	预备	1、燎原路(龚家桥路-道吾山路)西侧人行道等配套设施,长约880米,宽9米;2、新屋岭小学支路(新屋岭小学公园道路-燎原路),长约200米,宽16米	2022-	1400			完成可研		
463	浏发集团	博德路(南泥湾路-东沙路)建设项目	预备	该项目为片区开发经营性项目的配套项目。长约1286米,宽32米,包括土石方、路基、路面、排水、管综、桥梁、人行道、非机动车道、交通、绿化、亮化等	2022-	20304			完成可研		
464	浏发集团	浏阳市垃圾处理二期建设项目	预备	建设占地约110亩,设计填埋库容150万立方米	2022-	46000			完成可研		
465	浏发集团	北正北路(丰顺源-南泥湾路)建设项目	预备	长约430米,宽36米,主要包括土石方、道路、排水、综合管线、边坡防护、交通、绿化、亮化等	2022-	700			完成可研		

序号	建设单位	项目名称	建设性质	总体建设内容	起止年限	预估总投资(万元)	预估2022年年度投资(万元)	资金来源	2022年主要建设内容	开工/竣工月份	备注
466	浏发集团	南泥湾路(西北外环线东延)建设项目一期	预备	长约6千米,宽42米,主要包括土石方、道路、桥梁、排水、综合管线、边坡防护、交通、绿化、亮化等	2022-	80000			完成可研		
467	浏发集团	高铁站站前广场项目	预备	面积约40000平方米,根据片区规划确定设计内容	2022-	50000			完成可研		
468	浏发集团	浏府南路(复兴路-泰安路)建设项目	预备	长约355米,宽18米,主要包括土石方、道路、排水、综合管线、边坡防护、交通、绿化、亮化等	2022-	700			完成可研		
469	浏发集团	浏阳市嗣同路历史文化街区城市更新项目	预备	嗣同路历史文化街区城市更新项目起于谭嗣同故居,沿嗣同路、解放南路至谭嗣同纪念馆,全长约1公里。项目辐射范围北至圭斋路、南至才常路、西至解放路、东至新文路步行街,约240亩。项目沿线有谭嗣同故居、欧阳予倩故居、问津古寺、谭嗣同祠等4处历史文化遗迹,以及千年古樟等自然景观,主要建设内容包括景观小品、立面改造、照明工程、游步道、铺装工程、绿化工程及配套设施设备	2022-	8000			完成可研		
470	浏发集团	博德路(浏阳大道-大围山路)建设项目	预备	长约514米,宽32米,主要包括土石方、道路、排水、综合管线、边坡防护、交通、绿化、亮化等	2022-	3700			完成可研		
471	浏发集团	鼎丰路(道吾山路-西北环线)建设项目	预备	长约1436米,宽42米,主要包括土石方、道路、涵洞、排水、综合管线、边坡防护、交通、绿化、亮化等	2022-	15000			完成可研		

序号	建设单位	项目名称	建设性质	总体建设内容	起止年限	预估总投资(万元)	预估2022年年度投资(万元)	资金来源	2022年主要建设内容	开工/竣工月份	备注
472	浏发集团	博德路(大围山路-胡家路)建设项目	预备	长约880米,宽32米,主要包括土石方、道路、桥梁、排水、综合管线、边坡防护、交通、绿化、亮化等	2022-	7200			完成可研		
473	浏发集团	浏阳河西路(平水路-西湖山路)建设项目	预备	长约1937米,宽28米,主要包括土石方、道路、桥梁、隧道、排水、综合管线、边坡防护、交通、绿化、亮化等	2022-	35000			完成可研		
474	浏发集团	浏青路(斑竹路-荷花路)建设项目	预备	长约362米,宽26米,主要包括土石方、道路、桥梁、排水、综合管线、边坡防护、交通、绿化、亮化等	2022-	4000			完成可研		
475	湖南金阳新城建设发展集团有限公司	健福路(北盛大道-浏阳湖畔雅苑地块北侧)道路工程	预备	道路长约340米,路幅宽24米,城市次干路,南起于北盛大道,北止于浏阳湖畔雅苑地块北侧边界。工程内容:路基、路面、给排水、综合管线、绿化、照明、人行道铺装、交通等	2023-2023	5000			完成相关前期手续		
476	湖南金阳新城建设发展集团有限公司	洞阳收费站、洞阳互通改造及牛泸路南延线工程	预备	牛泸路起点为长寿大街,往北下穿杭长高速后,终点顺接现有健安大道,全长约1.94公里。洞阳互通改建为对现有匝道进行改造,收费站进行改建,将洞阳互通改造为全互通形式	2022-2024	46630			完成可研报告,进行国土调规、报批,待规划确定后启动设计工作		
477	湖南金阳新城建设发展集团有限公司	健寿路南延线(金阳大道-健康产业园)	预备	健寿路(金阳大道-长浏高速)城市主干路,道路长约2600米,路幅宽27-42米,北起于金阳大道,南止于长浏高速公路	2022-2024	51680			完成可研报告,进行国土调规、报批,待规划确定后启动设计工作		

序号	建设单位	项目名称	建设性质	总体建设内容	起止年限	预估总投资(万元)	预估2022年年度投资(万元)	资金来源	2022年主要建设内容	开工/竣工月份	备注
478	浏阳现代制造产业建设投资开发有限公司	礼耕南路(永新路-金阳大道)、金阳大道北辅道(中烟调香项目段)道路工程	预备	均为城市次干道,礼耕南路道路长度1650米,路幅宽度20米;金阳大道北辅道(中烟调香项目段)道路长度750米,路幅宽度16.75米;项目起于永新路,止于金阳大道北辅道	2023-2024	8000			完成可研批复、完成方案设计		
479	属地政府及相关单位	湘府东路东延(机场中轴大道-浏阳市内)	前期研究	项目起于机场中轴大道,往东延至浏阳市境内,全长约18.4公里	2022-2024				开展前期研究		
4.2 宁乡项目											
480	宁乡经济技术开发区建设投资有限公司	园区道路维护维修以及土方边坡处理	新建	园区道路维护维修(车站路、谐园路等)和入园项目的边坡处理	2022-2022	6000	6000	自筹	完成建设	9月	
481	宁乡市城市建设投资集团有限公司	玉成路(玉兴路-玉煤大道)	新建	项目全长600米,道路等级为城市次干道,路幅宽20米	2022-2022	3764	3764	建设单位自筹	路基路面、绿化、亮化	6月	
482	金玉公司	金玉工业园区110KVA变电站配套设施项目	新建	新建混凝土道路600米及变电站平整土方工程(约40万立方)	2022-2023	600	300	建设单位自筹	启动建设	6月	
483	金玉公司	宁乡经开区绿色建材产业园建设项目一期玉兴路工程(金良路-金达路)	新建	道路长2187米,路幅宽32米,包括路基、路面、综合管线、绿化、亮化等工程	2022-2023	7000	4200	建设单位自筹	启动建设	5月	

序号	建设单位	项目名称	建设性质	总体建设内容	起止年限	预估总投资(万元)	预估2022年年度投资(万元)	资金来源	2022年主要建设内容	开工/竣工月份	备注
484	长沙金洲新城开发建设投资有限公司	宁乡高新区净塘村变电站配套澳洲路及金林西路电力埋管	预备	10KV 电力埋管路径长度 2650 米	2022-2023	5500			完工		
485	长沙金洲新城开发建设投资有限公司	金洲大道（历泉路-美洲路）南侧辅导拓宽	预备	长度约 2000 米，拓宽至 7.5 米	2022-2023	8000			完成可研		
486	宁乡市城市建设投资集团有限公司	福马南路（龙江路-白马大道）	预备	项目全长 356 米，规划红线宽度 16 米，道路等级为城市支路，设计速度 30 公里/小时，沥青砼路面 具体建设内容为道路、交通设施、绿化、排水、照明、电力埋管等工程	2022-2023	5500			完成可研批复		
487	宁乡市城市建设投资集团有限公司	高铁新城片区综合开发配套金宁大道（玉菁段）	预备	项目全长 3500 米，道路等级为城市主干道，路幅宽 40 米	2022-2023	65700			完成可研批复		
488	宁乡市城市建设投资集团有限公司	学府路	预备	项目全长 976 米，路幅宽 44 米，城市主干道，设计速度 40 公里/小时，沥青砼路面。主要建设内容为路基土石方、路面、给排水工程、涵洞、环境景观、交通设施、照明、电力埋管、公共安全视频监控系统和其他附属设施等工程	2022-2023	11707			完成可研		
489	宁乡市城市建设投资集团有限公司	沿江路（仁福大道-溜子洲大桥）	预备	包括路基工程、路面工程、防护工程、桥涵工程、排水工程、绿化景观工程、照明工程、交通工程及附属设施等	2022-2023	14281			完成可研		
490	宁乡市城市建设投资集团有限公司	宁乡西站综合客运枢纽项目	预备	一期包括西广场、换乘大厅、胜利东路部分及进站匝道；二期为客运枢纽（汽车客运）及站前广场	2022-2023	46898			完成可研		

序号	建设单位	项目名称	建设性质	总体建设内容	起止年限	预估总投资(万元)	预估2022年年度投资(万元)	资金来源	2022年主要建设内容	开工/竣工月份	备注
491	宁乡市城市建设投资集团有限公司	胜利东路(春风路-春城北路)	预备	项目全长约 1.036 公里, 含进站匝道的路幅宽 30 米, 不含进站匝道的标准路幅宽 24 米, 双向四车道, 沥青混凝土路面	2022-2023	8000			完成可研		
492	宁乡市城市建设投资集团有限公司	春城北路(站前路-胜利东路)	预备	城市主干路, 设计时速为 50 公里/小时, 全长约 382.017 米, 路幅宽度为 36 米, 双向六车道, 沥青混凝土路面	2022-2023	6068			完成可研		
493	宁乡市城市建设投资集团有限公司	春秀路(站前路-胜利西路)	预备	全长约 587.834 米, 路幅宽度为 30 米, 双向四车道, 沥青混凝土路面	2022-2023	6000			完成可研		
494	宁乡市城市建设投资集团有限公司	合康路(塘湾路-玉煤大道)	预备	项目全长 485 米, 道路等级为城市次干道, 路幅宽 20 米	2022-2023	3000			完成可研		
495	宁乡市城市建设投资集团有限公司	塘湾路(仁福大道-入园路)	预备	项目全长 465 米, 道路等级为城市次干道, 路幅宽 24 米	2022-2023	3300			完成可研		
496	宁乡市城市建设投资集团有限公司	入园路(塘湾路-玉煤大道)	预备	项目全长 426 米, 道路等级为城市次干道, 路幅宽 24 米	2022-2023	3200			完成可研		
497	宁乡国资投资控股集团有限公司	银河路	预备	全长 240 米, 路幅宽 18 米, 道路等级为城市支路, 双向两车道, 设计速度 30 公里/小时	2022-2023	5500			完成可研批复		
498	宁乡国资投资控股集团有限公司	长郡路	预备	道路全长 1136 米, 道路宽 32 米, 道路等级为城市次干道, 双向四车道, 设计速度 40 公里/小时。项目终点段(下穿岳宁大道框架桥段)长 164 米进行路面改造	2022-2023	7000			完成可研批复		

序号	建设单位	项目名称	建设性质	总体建设内容	起止年限	预估总投资(万元)	预估2022年年度投资(万元)	资金来源	2022年主要建设内容	开工/竣工月份	备注
499	宁乡国资投资控股集团有限公司	洩东大道(滨江大道-长郡路)	预备	项目全长 1060 米，路幅宽为 32 米，道路等级为城市次干道，双向四车道，设计速度 40 公里/小时	2022-2023	5400			完成可研批复		
500	宁乡国资投资控股集团有限公司	金盾路	预备	全长 1358 米，路幅宽为 18 米，道路等级为城市支路，双向两车道，设计速度 30 公里/小时	2022-2023	5300			完成可研批复		
501	宁乡国资投资控股集团有限公司	曾家河防洪堤	预备	本项目北起 319 国道，南至岳宁大道公路，全长约 1.308 公里，对该段曾家河左岸河堤防洪标准提高至 50 年一遇，主要建设内容为河道清淤拓宽，堤防边坡加高放缓，坡脚护坡 1.308 公里、高坝拆除重建，排水涵重建等	2022-2023	2000			完成可研		

