

附件1

2025年湖南省农村公路提质改造目标完成汇总表

填报单位: 祁东县公路建设养护中心

县市区名称	2025年目标		2025年完成情况														
	建设里程 (公里)	完成投资 (万元)	合计		乡镇通三级路			旅游、资源、产业路			新村与撤并村间便捷连通路			完成里 程百分 比 (%)	完成投 资百分 比 (%)	合格里 程 (公里)	合格 率 (%)
			建设里程 (公里)	完成投资 (万元)	建设里程 (公里)	解决通三级 路乡镇个数 (个)	完成投资 (万元)	建设里程 (公里)	解决景点、 产业区节点 数(个)	完成投资 (万元)	建设里程 (公里)	解决通合 并村个数 (个)	完成投资 (万元)				
祁东县	18	3426	21.352	3547.44				5.02	3	1004	16.332	18	2543.44	118	103	21.352	100
市州合计																	

单位负责人：唐瞻

单位负责人: 唐鹏

填报人: 睦国荣

联系电话: 18627342766

说明: 该表完成情况要求按截至12月20日的数据统计填报。

填报日期: 2025年12月5日

附件1

2025年湖南省普通国省干线安防设施精细化提升目标完成汇总表

填报单位: 祁东县公路建设养护中心

县市区名称	2025年目标		2025年完成情况					
	里程 (公里)	完成投资 (万元)	里程 (公里)	完成投资 (万元)	完成里程百 分比 (%)	完成投资百 分比 (%)	合格里程 (公里)	合格率 (%)
祁东县	12	438	17.14	551.2	143	126	17.14	100
市州合计								

单位负责人: 刘明利

填报人: 周泽宇

联系电话: 18373468190

说明: 该表完成情况按截至12月20日的数据统计填报。

填报日期: 2025年12 月 5 日

重点民生实事考核数据评估认定申报表

申报单位（盖章）：祁东县公路建设养护中心 负责人签名（或盖章）：  12.10

实 事 项 目	指标名称	全年任务目标	实际完成
	新增纳入交通部门管养范围农村道路	307	307
	新改建农村公路	18	21.352
	普通国省干线安防设施精细化提升	12	17.14
项 目 概 况	资金投入情况	投入资金总数：4098.64万元，其中中央和省级投入资金1012.06万元；市州、县市区配套资金3086.58万元；其它资金0元。	
	惠及群体数量	解决通合并村18条村级公路连接，惠及G356沿线祁东县内白地市、石亭子、砖塘、城连墟至太和堂交通路面安防，及周边群众安全出行。	
	主要工作成效	改善并村后出行；省道防护等级加强。	
	出台政策措施	责人到人，挂图作战，倒排工期	
	进度验收情况	全部完成	
申报单位 自评意见	自评合格 年 月 日		
公示情况（提供 复印件）	已公示 年 月 日		

附件3

重点民生实事经费支出情况统计表

填报单位：祁东县公路建设养护中心

项目名称	国家投入资金	省级投入资金	市州投入资金	县市区投入资金	其他投入	合计
祁东县		1012.06			3086.58	4098.64
新改建农村公路		755.06			2792.38	3547.44
普通国省干线安防设施精细化提升		257			294.2	551.2

联系人：眭国荣

联系电话：18627342766

填报时间：2025年12月5日